



Peipsiääre Vallavalitsus
piibe.koemets@peipsivald.ee
Tartu mnt 4
Alatskivi alevik
60201, Tartu maakond,

15.01.2025

nr 11.3-1/25/315

OTSUS

taotluse rahuldamise otsuse muutmise kohta

Riigihalduse ministri 29. novembri 2020. a määruse nr 25 „Maakondade arengustrateegiate elluviimise toetusmeede“ (edaspidi *meetme määruse*) § 9 lg 4 ja § 22 lg 1 ja lg 3 alusel ning arvestades Peipsiääre Vallavalitsuse, registrikood 77000192, asukoht: Tartu mnt 4 Alatskivi alevik Peipsiääre vald Tartu maakond (edaspidi ka toetuse saaja), 13.12.2024 esitatud taotlust Riigi Tugiteenuse Keskus (edaspidi ka *rakendusüksus*)

otsustab:

1. Muuta projekti registreerimisnumbriga RE.2.01.23-0802 „Kallaste keskväljaku renoveerimine I etapp“ (edaspidi *projekt*) 06.06.2024 taotluse rahuldamise otsust nr 11.2-28/581 (edaspidi *otsus*) järgmiselt:

1.1. muuta otsuse punkti 6 ja sõnastada see alljärgnevalt: „Projekti abikõlblikkuse perioodi alguskuupäev on 16.02.2024 ja lõppkuupäev 25.04.2025“.

1.2. muuta otsuse punkti 9 ja sõnastada see alljärgnevalt: „Toetuse saaja esitab toetuse kasutamise kohta lõpparuande hiljemalt 25.05.2025. a. Lõpparuandes esitatakse info projekti edenemise ning oodatavate tulemuste ja väljundnäitajate saavutamise kohta rakendusüksuse ette antud vormil e-toetuste kaudu“.

06.06.2024 tegi rakendusüksus taotluse rahuldamise otsuse, määrates mh projekti abikõlblikuks perioodiks 16.02 – 25.10.2024. Toetuse saaja esitas 22.10.2024 avalduse taotluse rahuldamise otsuse muutmiseks seoses projekti abikõlblikkuse perioodi pikendamisega kuni 31.12.2024. Rakendusüksuse 04.11.2024 otsusega nr 11.2-28241468 pikendati projekti abikõlblikkuse perioodi kuni 31.12.2024. Toetuse saaja esitas 13.12.2024 avalduse taotluse rahuldamise otsuse muutmiseks seoses projekti abikõlblikkuse perioodi pikendamisega kuni 25.04.2025.

Toetuse saaja sõnul on abikõlblikkuse perioodi pikendamise põhjuseks asjaolu, et riigihanke 1. osa töövõtulepingu tähtaegse täitmiseega on esile kerkinud probleemid. Esialgne planeeritud tööde teostaja loobus enne tööde algust lühikese lõpptähtaja tõttu, misjärel sõlmis hanke võitja metallkaare tootmise lepingu ettevõttega SIA NEOLAT. Teostatava töö autor, arhitekt Liis Uustali sõnul on „konstruktiivne lahendus antud skulpturaalsel Kaldakaarel väga keerukas ning teostus aeganõudev. Keerukaks teevad objekti kumerad jooned ning konsoolne ülesehitus“. Toetuse saaja sõnul on „Kaldakaare unikaalset metallkonstruktsiooni lühikese ajavahemiku jooksul olnud

keeruline toota ja kokku panna, sest Kaldakaare tootmine nõuab samm-sammulist protsessi, et tagada kvaliteetne tulemus“. Toetuse saaja on lisanud e-toetuste keskkonda töövõtja ja tootja vahelise kirjavahetuse koos selgitustega, fotod valmivast konstruktsioonist ning toetuse saaja 29.11.2024 korralduse nr 599 hankelepingu nr 278164 muutmise kohta.

Rakendusüksuse hinnangul on muudatustaotlus põhjendatud. Eelnimetatud ettepaneku aktsepteerimine tagab projekti eduka elluviimise ja eesmärkide saavutamise.

Otsuse peale võib esitada vaide Riigi Tugiteenuste Keskusele 30 kalendripäeva jooksul, arvates otsusest teadasaamise päevast või päevast, mil isik pidi teada saama oma õiguste rikkumisest (HMS § 73 lõige 2 ja § 75), või arvestades halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud kaebuse Tallinna Halduskohtule 30 päeva jooksul käesoleva otsuse teatavaks tegemisest arvates.

(allkirjastatud digitaalselt)

Tiina Sams
toetuste rakendamise osakonna juhataja

Koostaja: Peeter Suislepp
663 2055
Peeter.Suislepp@rtk.ee