



OTSUS

06.02.2026

nr 11.2-1/26/517

**taotluse rahuldamise otsuse
muutmise kohta**

Perioodi 2021–2027 Euroopa Liidu ühtekuuluvus- ja siseturvalisuspoliitika fondide rakendamise seaduse (edaspidi ÜSS2021_2027) § 8 lg 2 punkti 2 ja 9 alusel, Vabariigi Valitsuse 12.05.2022 määruse nr 55 „Perioodi 2021–2027 Euroopa Liidu ühtekuuluvus- ja siseturvalisuspoliitika fondide rakenduskavade vahendite andmise ja kasutamise üldised tingimused” (edaspidi ühendmäärus) § 12 lõike 1 ja lõike 2 punkti 1 ja 6 ja riigihalduse ministri 08.03.2023 määruse nr 14 „Kättesaadavate kvaliteetsete avalike teenuste toetuse andmise tingimused ja kord“ (edaspidi meetme määrus) § 24 lõike 1 alusel ning arvestades toetuse saaja aktsiaselts Põlva Vesi 28.01.2026 esitatud taotlust, **Riigi Tugiteenuste Keskus** (edaspidi rakendusüksus)

otsustab:

muuta projekti nr 2021-2027.5.02.23-0224 „Võõpsu küla veemajandusprojekt“ (edaspidi projekt) 05.03.2025 taotluse rahuldamise otsusega nr 11.2-50/24/166 kinnitatud eelarvet ning kinnitada projekti uus eelarve vastavalt toetuse saaja 28.01.2026 taotlusele.

Toetuse saaja selgitas, et esitas 08.10.2025 Riigi Tugiteenuste Keskusele (RTK-le) taotluse Töövõtja lepingu pikendamiseks ettenägematutel asjaoludel kuni 31.01.2026, mis sai ka vastava toetuse andja poolse kooskõlastuse.

Töövõtjaga lepingu pikendamisel on tekkinud täiendavad kohustused ka projektijuhtimise teenuse osutamisel, st projektijuhtimise teenus ei saa lõppeda enne Töövõtjaga lepingu lõppemist.

Projektijuhtimise leping muudeti tegelikkuses juba 01.03.2025 ja pikendati kuni tähtajani 31.01.2025. Selle hetkeni oli tähtajaline leping sõlmitud kuni 30.11.2025. Vastav lepingu muudatus edastati ka RTK-le, kuid sellel hetkel ununes taotleda täiendavat eelarvet projektijuhtimise pikendatud perioodile. Nüüd on tekkinud ka reaalne vajadus projektijuhtimise teenust osutada kuni pikendatud ehitustööde lepingu lõpuni, mistõttu soovime suurendada projektijuhtimise teenuse abikõlblikku kulu kahe kuu ulatuses, maksumusega 3752 euro ulatuses (2x1400 eurot brutotasuna, millele lisanduvad tööjõumaksud).

Muutmistaotluse kohase muudatuse tegemine on võimalik, kuna tegevused on projekti ellu viimisel odavnenud ning projektijuhtimise teenuse eelarve suurendamine on võimalik omanikujärelevalve teenuse eelarvera arvelt.

Projekti abikõlblike kulude kogumaht ja toetuse osakaal ei muutu. Projekti uus eelarve on järgmine:

Projekti tegevuse tunnus	Projekti tegevuse nimetus	Abikõlblik summa (EUR)
-----------------------------	---------------------------	------------------------

7	Omanikujärelevalve teenus	54 802,00
8	Projekteerimis-ehitustööd	2 049 384,00
11	Projekti juhtimise teenus	38 552

Rakendusüksuse hinnangul on muudatus põhjendatud ja projekti tulemuslikuks elluviimiseks vajalik.

Otsuse vaidlustamine

Otsuse peale võib esitada vaide Riigi Tugiteenuste Keskusele ÜSS2021_2027 2. peatüki 8. jaos ja haldusmenetluse seaduses sätestatud tingimustel ja korras 30 päeva jooksul, arvates päevast, mil vaide esitaja sai või pidi teada saama oma õiguste rikkumisest.

(allkirjastatud digitaalselt)

Tiina Sams
toetuste rakendamise osakonna juhataja

Koostaja: Saskia Piibor
521 7162
saskia.piibor@rtk.ee