

Lepingu nr 3.2-3/21/2038-1 täitmiseks täiendava tähtaja andmine

1. SISSEJUHATUS

- 1.1. Transpordiameti ja OÜ KIIRWARREN.KL vahel on 13.07.2021.a sõlmitud leping nr 3.2-3/21/2038-1 (edaspidi Leping).
- 1.2. Kui käesolevas kirjas ei ole märgitud teisiti, siis omavad käesolevas kirjas kasutatud suure algustähena mõisted samasugust tähendust nagu neile on omistatud Lepingus.

2. TÄIENDAV TÄHTAEG LEPINGU TÄITMISEKS

- 2.1. Vastavalt Lepingu punktile 1.1 kohustus Töövõtja teostama Seiresüsteemi hooldustöid, Seiresüsteemi uute seadmete paigaldustöid ning läbi viima Seiresüsteemi alaseid koolitusi (edaspidi Töö) vastavalt Lepingus ja Lepingu Lisades toodud tingimustele. Tööna käsitletakse kõiki töid ja toiminguid, sh Lepingus nimetatud töid ja toiminguid, mis on vajalikud Lepingus ettenähtud tulemuse saavutamiseks, samuti Töö vastuvõtmiseks vajaliku dokumentatsiooni vormistamisega seotud toiminguid. 16.08.2021 edastas Tellija Töövõtjale tellimuse millega telliti uute seadmete paigaldus ning amortiseerunud Jaamade demontaaž.
- 2.2. Töövõtja on Lepingut rikkunud, kuna Töövõtja pole tähtaegselt täitnud 16.08.2021 edastatud tellimuses tellitud töid. 16.08.2021 edastas Tellija Töövõtjale tellimuse millega telliti muuhulgas uue teekaamera rajamine Tabasalusse ning Karisilla, Mudiste, Saru, Vastseliina ja Kernu amortiseerunud teelmajaamade demonteerimine. Vastavalt Lisa 1 Tehnilise kirjelduse tingimustele oli 16.08.2021 esitatud tellimuses esitatud tööde tähtajaks 23 nädalat, s.o 25.01.2022. 03.02.2022 seisuga on paigaldamata Tabasalu teekaamera ning demonteerimata Karisilla, Mudiste, Saru, Vastseliina ja Kernu amortiseerunud Jaamad.
- 2.3. Tulenevalt eeltoodust annab Tellija Töövõtjale võlaõigusseaduse § 114 lg-le 1 tuginedes Lepingu täitmiseks täiendava tähtaja 14 kalendripäeva, s.o 18.02.2022.a, hiljemalt milliseks kuupäevaks peab Töövõtja lõpule viima kõik tegemata paigaldus- ja demonteerimistööd.
- 2.4. Ühtlasi teatame, et alates 19.02.2022.a arvestab Tellija Lepingu punkti 7.6 alusel leppetrahvi 150 eurot iga päeva ja iga seadme kohta kus eelpool loetletud tööd on tegemata.

Võlaõigusseaduse (VÕS) § 116 lg 2 p-i 5 kohaselt on täiendava tähtaja jooksul lepingulise kohustuse täitmata jätmine oluliseks Lepingu rikkumiseks, mis annab VÕS § 116 lg-e 1 kohaselt Transpordiametile õiguse Lepingust taganeda.