

PROJEKTI MUUTMISE TAOTLUS

09.01.2025. a

TOETUSE SAAJA JA PROJEKTI ÜLDANDMED

Taotleja nimi	Jõhvi Vallavalitsus
Projekti nimi	JÕHVI PÕHIKOOLI VÄLISÕPPEKLASSIDE RAJAMINE KAASAVA HARIDUSE PÕHIMÕTETE RAKENDAMISEKS
Projekti number	2021-2027.4.08.24-0095

MUUDATUSTAOTLUSE SISU JA VAJALIKKUSE PÕHJENDUS

30.09.2024 esitas Jõhvi Vallavalitsus Riigi Tugiteenuste Keskusele (edaspidi RTK) taotluse projekti „Jõhvi Põhikooli välisõppeklasside rajamine kaasava hariduse põhimõtete rakendamiseks“ (2021-2027.4.08.24-0095) rahastamiseks Hariduse ja koolituse teenustele juurdepääsu parandamine meetme vahenditest. 29.11.2024 otsusega nr 11.3-1/24/1766 rahuldas RTK toetuse taotluse.

Jõhvi Vallavalitsus on algatanud mitmeid projektiga seotud tegevusi. Hanke ettevalmistamisel selgus, et kuna trepistiku ehitamine on osa Jõhvi Põhikooli väliala ehitusest, mis viidi varem läbi rahvusvahelise hankemenetlusena, tuleb ka selle osa ehitamiseks kasutada sama hankemenetluse liiki. Sellest tulenevalt on hankemenetluse läbiviimiseks vajalik oluliselt rohkem aega.

Hanke tehnilise kirjelduse koostamise käigus ilmnes vajadus projektilahenduste täpsustamiseks ja materjalide asendamiseks. Siberi lehise kättesaadavus Eestis on rahvusvaheliste sanktsioonide tõttu piiratud, mis võib mõjutada nii projekti realiseerimise tähtaega kui ka maksumust. Seetõttu kooskõlastas väliala arhitekt selle asendamist termotöödeldud puiduga.

Puitastmestiku projektilahendus eeldab betoonvundamentide rajamist sügavusele 2-3 meetrit. Vallavalitsuse ehitusprojektijuhi hinnangul on selline maht ebaproportsionaalselt suur kerge konstruktsiooni jaoks. Lisaks vajab sellise sügavuse ja tihedusega postvundamentide rajamine rasketehnikat (puurimisautot), millele puudub tööalale ligipääs. Väikesed mobiilsed puurmasinad võimaldavad rajada puurauke sügavusega kuni 1 meetri. Oleme saatnud projekteerijale päringu projektilahenduse muutmiseks, kuid seoses jõulupuhkustega ei ole projekteerija vastanud viimase kolme nädala jooksul.

Lisaks soovime anda töövõtjatele rohkem aega tööde teostamiseks, kuna tööjooniste kooskõlastamine projekteerijatega võib võtta planeeritud rohkem aega. Samuti piirab kooli lähedus rasketehnikaga töötamise võimalusi objektil, mistõttu on trepistiku paigaldamine keerulisem ja ajamahukam.

Eeltoodut arvestades hindab toetuse saaja, et projekti edukaks elluviimiseks on vaja täiendavalt umbes kaks kuud. Seetõttu palume muuta projekti abikõlblikkuse perioodi algust ja lõppu järgmiselt:

Projekti algus ja lõpp: 01.10.2024 - 30.09.2025

Abikõlblikkuse algus ja lõpp: 01.10.2024 - 30.09.2025

Palun muuta projekti tegevused järgmiselt:

Projekti tegevuse tunnus	Projekti tegevuse nimetus	Planeeritud algus	Planeeritud lõpp
2	Kaasava hariduse põhimõtete rakendamiseks vajalikud ehitustööd	01.10.2024	30.09.2025

Eeltoodust tulenevalt taotleb Jõhvi Vallavalitsus projekti „Jõhvi Põhikooli välisõppeklasside rajamine kaasava hariduse põhimõtete rakendamiseks“ (nr 2021-2027.4.08.24-0095) muutmist abikõlblikkuse perioodi ja tegevuste osas.

MUUDATUSTAOTLUSELE LISATUD DOKUMENDID (nimetada)

1. Detailne projekti ajakava 09.01.2025 seisuga (ajakava JPK 2025.pdf)

Maris Toomel
vallavanem
(allkirjastatud digitaalselt)

Koostaja:
Anton Makarjev
Anton.makarjev@johvi.ee
tel. 53321385