

Hankelepingu muutmise kokkulepe

25.02.2022

Tartumaa Tervisekeskus OÜ, registrikoodiga, registrikood 11230772, aadress Supelranna tn 19, Elva linn, Tartu maakond, 61505, mida esindab juhatuse liige Peeter Laasik, (edaspidi nimetatud "Tellija"), ja teiselt poolt

OÜ Energia ja Ehitus, registrikood 11487593, aadress Kaseküla tootmisbaas, Käärdi alevik, Elva vald, Tartumaa, 61007, mida esindab juhatuse liige Kaido Kurvits (edaspidi nimetatud "Töövõtja") (edaspidi käesolevas lepingus nimetatud ka "Pool" või "Pooled").

arvestades alljärgnevaid asjaolusid:

1. Poolte vahel on 15.09.2020 sõlmitud töövõtuleping, mille esemeks on Tartumaa esmatasandi tervisekeskuse rajamise projekteerimis- ja ehitustööde töövõtt.
2. Hoone välitööde (platsid, haljastus- ja heakorratööd) teostamise ja kasutusloa väljastamise aeg on lepingu ja selle lisa 9 järgi 31.01.2022.
3. Välialade tööd ja kasutusloa taotlemine on lükkunud edasi seoses kolmanda osapoole tegevusega, mis oli hanke ajal ettenägematu. Töövõtja alustamine välitöödega nihkus seoses kolmanda osapoole hanke läbiviimisega talveperioodi, mistõttu saadi välitöödeks vajalik raieluba alles 12.11.2021. Välitööd ei olnud edasilükkumise tõttu tähtaja jooksul täielikult teostatavad, sest ilmastikutingimused ei võimaldanud enam asfalteerimist ning oodata tuleb asfalteerimiseks soodsate ilmastiku tingimuste saabumist.
4. Osalise kasutusloa taotlus hoonele anti sisse 11.01.2022 ning osaline kasutusluba väljastati 23.02.2022.
5. Eeltoodust tulenevalt on edasi lükkunud välialade tööde teostamise tähtaeg ning täieliku kasutusloa väljastamine. Välitööde eeldatav teostamisaeg on hiljemalt 31.05.2022, millele lisandub kasutusloa menetlusaeg.

leppisid kokku muuta lepingut kooskõlas riigihangete seaduse § 123 lg 1 punktiga 4 alljärgnevalt:


1. Lepingu punkt 4.3.1:
„peab juurdeehituse osa koos hoone välitöödega (platsid, haljastus- ja heakorratööd) ja antud osale taotletud kasutusloaga üle andma hiljemalt 01.07.2022;”

2. Ülejäänud osas jääb leping kehtima endises redaktsioonis.
3. Muudatus jõustub tagasiulatuvalt 31.01.2022.

Tellijä:


Tartumaa Tervisekeskus OÜ

Peeter Laasik



OÜ Energia ja Ehitus

Kaido Kurvits



Töövõtja: