

07.05.2024 sõlmitud hankelingu nr 1.2-7/148 (edaspidi leping) muutmise kokkulepe nr 3

**Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, registrikood 70003158, asukoht Suur-Ameerika 1, 10122 Tallinn**, mida esindab Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi hankekorra alusel töö- ja võrdsuspoliitika asekancler Ulla Saar kancleri ülesannetes (edaspidi nimetatud **tellij**) ja

**Elering AS**, registrikood 11022625, asukoht Kadaka tee 42, 12915 Tallinn, keda esindab põhikirja alusel juhatuse esimees Kalle Kilk (edaspidi **maksja**) ja

**Skepast&Puhkim OÜ**, registrikood 11255795, asukoht Laki põik 2, 12915 Tallinn (edaspidi **töövõtja**), keda esindab põhikirja alusel juhatuse liige Anni Konsap,

edaspidi koos pooled või eraldi pool,

arvestades, et:

- lepingut muudetakse riigihangete seaduse § 123 lg 1 punkti 2 alusel ning kooskõlas lepingu punktidega 2.3, 9.3.3 ja 9.3.4;
- tellitakse täiendavaid töid „Taimestiku väliuuringud“ (edaspidi *väliuuring*) lepingus sätestamata täiendavate tööde teostamise reservi arvelt, mis moodustab 30% lepingu maksumusest so 389 988 eurot käibemaksuta, millest on kasutamata 101 913 eurot käibemaksuta;
- väliuuringu teostamise vajadus selgus planeeringu käigus ja lähteseisukohtade koostamise etapis, väliuuringu maksumus on 21 000 eurot, lisandub käibemaks;
- tellitakse täiendavat tööd kalastiku uuringu (edaspidi *uuring*) koostamiseks seoses vajadusega lähtuda kõige uuematest merepõhja elustiku uuringu andmetest, mistõttu pikeneb uuringu esitamise tähtaeg. Vajadus uute andmete järele tekkis uuringu koostamise etapis ja sellest tulenevalt pikendatakse uuringu esitamise tähtaega viie nädala võrra, uus tähtaeg on 30.09.2025;
- veebruaris 2025 toimunud avalike arutelude tulemusel laekunud suure hulga ettepanekute tulemusel otsustati nihutada trassialternatiive, mille tulemusel pikendatakse lepingu täitmise tähtaega 10 nädala võrra.

lepidavad pooled kokku reservi arvelt väliuuringu tellimises, uuringu täiendamises ja riigihanke 274386 alusdokumendi „Tehniline kirjeldus“ lisa 4 „Ajakava“ (edaspidi *ajakava*) muutmises alljärgnevalt:

- 1) töövõtja teostab väliuuringu vastavalt lisa 1 esitatud maksumusele 21 000 eurot, lisandub käibemaks ja lisa 2 esitatud ettepanekule lepingu muutmiseks ja lisa 3 esitatud taimestiku ja vääriselupaikade analüüsi lähteülesandele ning annab väliuuringu üle hiljemalt 30.09.2025;

- 2) väliuuringu eest tasub maksja pärast väliuuringu üleandmise-vastuvõtmise akti allkirjastamist tellija, maksja ja töövõtja poolt ning selle alusel esitatud arve saamist;
- 3) töövõtja täiendab uuringut uuemate merepõhja elustiku uuringu andmetega, ja annab üle hiljemalt 30.09.2025 ning uuringu täiendamise eest eraldi tasu ei maksta;
- 4) lepingu täitmise uus lõpptähtaeg on 12.07.2026;
- 5) ajakava muudetakse ja kehtestatakse uues sõnastuses „Ajakava muudatustega“ (Lisa 4).

Lepingu muutmise kokkulepe on vormistatud ühes eksemplaris, mis allkirjastatakse digitaalselt.

Lisad:

Lisa 1 Täiendavate tööde maksumus

Lisa 2 Ettepanek lepingu muutmiseks

Lisa 3 Taimestiku ja vääriselupaikade analüüsi lähteülesanne

Lisa 4 Ajakava muudatustega

**Poolte allkirjad:**

(allkirjastatud digitaalselt)

**Tellija**

(allkirjastatud digitaalselt)

**Maksja**

(allkirjastatud digitaalselt)

**Töövõtja**