



OTSUS

taotluse rahuldamise otsuse muutmise kohta

27.08.2026 nr 11.3-1/26/3746

Perioodi 2021–2027 Euroopa Liidu ühtekuuluvus- ja siseturvalisuspoliitika fondide rakendamise seaduse (edaspidi *ÜSS2021_2027*) § 8 lg 2 punkti ja 9, Vabariigi Valitsuse 12.05.2022 määruse nr 55 „Perioodi 2021–2027 Euroopa Liidu ühtekuuluvus- ja siseturvalisuspoliitika fondide rakenduskavade vahendite andmise ja kasutamise üldised tingimused” (edaspidi *ühendmäärus*) § 12 lõike 2 punkti 1 ja 4 ning riigihalduse ministri 15.02.2023 määruse nr 11 „Toetuse andmise tingimused ja kord toetusskeemis „Suuremate linnapiirkondade arendamine”” (edaspidi *meetme määrus*) § 6 lõike 5 ja § 26 alusel ning arvestades toetuse saaja **Saue Vallavalitsuse** (edaspidi *toetuse saaja*), registrikood 77000430, 31.07.2026 esitatud ja 26.08.2026 korrigeeritud avaldust, **Riigi Tugiteenuste Keskus** (edaspidi *rakendusüksus*)

otsustab:

1. Rahuldada toetuse saaja avaldus ja muuta projekti „**Saue linna multimodaalse keskväljaku (transpordisõlme) väljaarendamine**“ nr 2021-2027.5.01.23-0066 (edaspidi *projekt*) 03.06.2025 taotluse rahuldamise otsuse nr 11.3-1/25/2653 (edaspidi *otsus*) punkti 3 järgmiselt:

„3. Projekti abikõlblikkuse periood on **26.02.2025-31.10.2026**“;

2. Kinnitada projekti uus eelarve vastavalt toetuse saaja avaldusele.
3. Käesolev otsus jõustub tagasiulatuvalt alates 03.06.2025.
4. Muudetud taotlus on kättesaadav e-toetuse süsteemis.

Asjaolud ja põhjendused

Toetuse saaja esitas rakendusüksusele avalduse, milles selgitas projekti abikõlbliku perioodi pikendamise vajadust. Projekti ehitustööde lõpetamine on viibinud töövõtjast sõltumatutel põhjustel. Transpordisõlme jaoks vajaliku elektritoite rajamine toimub Elektrilevi tellimusel Connecto Eesti AS-i poolt eraldiseisva lepingu alusel ning nende tööde valmimine lükkus varasemalt kavandatust edasi. Elektritoite valmimiseni ei olnud võimalik lõpetada mitmeid objekti kasutuselevõtuks vajalikke töid, sealhulgas katendite taastamist, elektripaigaldiste ühendamist, mõõdistusi ja auditeid. Sellest tulenevalt pikendati ehitustööde hankelepingu lõpptähtaega kuni 28.08.2026 ning toetuse saaja soovib projekti abikõlblikkuse perioodi pikendamist kahe kuu võrra kuni 31.10.2026, et tagada projekti nõuetekohane lõpetamine ja jätta vajalik ajapuhver võimalike täiendavate menetlustoimingute jaoks.

Seoses projekti pikenedamisega on tekkinud vajadus jaotada ümber projekti eelarveread, vähendades ehituse eelarvet 1 140 507,00 eurolt 1 127 107,00 eurole ning suurendades omanikujärelevalve teenuse eelarvet 5 800,00 eurolt 19 200,00 eurole. Muudatus on vajalik, sest ehituslepingu maksumus kujunes algselt kavandatud väiksemaks, kuid samas on omanikujärelevalve teenuse kulud suurenenud seoses ehitustööde perioodi pikenedamise tõttu. Muudatus ei mõjuta projekti kogumaksumust ega toetuse summat.

RTK on muutmistaotluse läbi vaadanud ning leiab, et see on põhjendatud ning projekti edukaks elluviimiseks vajalik, aidates seeläbi kaasa meetme eesmärkide saavutamisele.

Otsuse vaidlustamine

Otsuse peale võib esitada vaide Riigi Tugiteenuste Keskusele ÜSS2021_2027 2. peatüki 8. jaos ja haldusmenetluse seaduses sätestatud tingimustel ja korras 30 päeva jooksul, arvates päevast, mil vaide esitaja sai või pidi teada saada oma õiguste rikkumisest.

(allkirjastatud digitaalselt)

Tiina Sams
toetuste rakendamise osakonna juhataja

Koostaja: Evelyn Neido
5917 7266
evelyn.neido@rtk.ee