

Hankelepingu muutmise kokkulepe

Kuupäev digiallkirjas

Tartumaa Tervisekeskus OÜ, registrikoodiga, registrikood 11230772, aadress Supelranna tn 19, Elva linn, Tartu maakond, 61505, mida esindab juhatuse liige Peeter Laasik, (edaspidi nimetatud "Tellija"), ja teiselt poolt

OÜ Energia ja Ehitus, registrikood 11487593, aadress Kaseküla tootmisbaas, Käärdi alevik, Elva vald, Tartumaa, 61007, mida esindab juhatuse liige Kaido Kurvits (edaspidi nimetatud "Töövõtja") (edaspidi käesolevas lepingus nimetatud ka "Pool" või "Pooled").

arvestades alljärgnevaid asjaolusid:

1. Poolte vahel on 15.09.2020 sõlmitud töövõtuleping, mille esemeks on Tartumaa esmatasandi tervisekeskuse rajamise projekteerimis- ja ehitustööde töövõtt.
2. Hoone välitööde (platsid, haljastus- ja heakorratööd) teostamise aeg on lepingu ja selle lisa 8 järgi 15.12.2021.
3. Raieloa taotlus ja välitöödega alustamine oli planeeritud septembrikuusse 2021. Peale raieloa taotluse esitamist asus Elva vald läbi viima Supelranna ja Ujula vahelise teelõigu ehitamise hanget. Kuna sellest tulenevalt oli pooleli ka ehitusloa protsess valla poolt ehitataval teel, keeldus vald raieloa osas menetlust alustamast ka käesoleva töövõtu raames. Sellega seoses muutus tee asukoht võrreldes esialgse, ehitushanke ajal planeeritud asukohaga ning hõlmas ka ehitusobjekti kinnistule jäävaid puid, mistõttu ei väljastatud Töövõtjale tööde teostamiseks vajalikku raieluba enne kui 12.11.2021. Tegemist oli pooltele hanke ajal ettenägematu kolmanda osapoole tehtud muudatusega, mille tõttu ei saanud Töövõtja töödega planeeritud ajal alustada.
4. Eeltoodust tulenevalt on tööde lõpetamine edasi lükkunud umbes 1,5 kuud.

leppisid kokku muuta lepingut kooskõlas riigihangete seaduse § 123 lg 1 punktiga 4 alljärgnevalt:

1. Lepingu punkt 4.3.1:
„peab juurdeehituse osa koos hoone välitöödega (platsid, haljastus- ja heakorratööd) ja antud osale taotletud kasutusloaga üle andma hiljemalt 31.01.2022;”
2. Ülejäänud osas jääb leping kehtima endises redaktsioonis.
3. Muudatus kehtib tagasiulatuvalt alates 15.12.2021.

Tellija:

Tartumaa Tervisekeskus OÜ

/allkirjastatud digitaalselt/

Peeter Laasik

Töövõtja:

OÜ Energia ja Ehitus

/allkirjastatud digitaalselt/

Kaido Kurvits