



OTSUS

taotluse rahuldamise otsuse muutmiseks

09.02.2024 nr 11.2-26/24/429 -1

Perioodi 2014-2020 struktuuritoetuse seaduse § 22 lõike 1, Vabariigi Valitsuse 21.08.2014 määruse nr 133 „Perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse taotlemise ja taotluste menetlemise nõuded ja tingimused toetuse andmise tingimuste määruse kehtestamiseks“ § 10 lg 2 punkti 1, 3, 4 ja 7 ning riigihalduse ministri 07.05.2020 määruse nr 17 ”Toetuse andmise tingimused tegevuseks „Ida-Virumaa tööstusinvesteeringute toetamine”” (edaspidi *meetme määrus*) § 8 lg 4, § 9¹ ja §13 lg 1 alusel ning arvestades toetuse saaja Riigi Tugiteenuste Keskus, registrikood 14975403, 15.12.2023 ja 29.12.2023 esitatud avaldusi, **Riigi Tugiteenuste Keskus** (edaspidi *rakendusüksus*)

otsustab:

1. Muuta projekti nr **2014-2020.5.04.20-0425** „OÜ Corestone Agri tooraine väärindamise projekt“ (edaspidi *projekt*) 31.08.2021 rahuldamise otsuse nr 11.2-26/1074 (edaspidi *rahastamise otsus*) punkte 5, 6, 7 ja 12.10. ning kehtestada need järgmiselt:
 - 1.1. „5 . Projekti abikõlblik kogumaksumus on 1 590 077,59 eurot“;
 - 1.2. „6. Toetuse määr on 45 protsenti projekti abikõlblikest kuludest ja maksimaalne suurus on 715 534,67 eurot“;
 - 1.3. „7. Omafinantseeringu minimaalne määr on 55 protsenti abikõlblikest kuludest ja suurus vähemalt 874 542,92 eurot.“;
 - 1.4. „12.10. toetuse saaja tagab, et projektiga seotud töötleva tööstuse sektori keskmisest kõrgema palgaga lisandunud töökohtade (täistööaja ekvivalendid) ühe aasta jooksul projekti abikõlblikkuse perioodi lõppemisest on 6 ning toetuse saaja säilitab loodud töökohti vähemalt kolm aastat projekti abikõlblikkuse perioodi lõppemisest arvates;“.
2. Tunnistada tagasiulatuvalt alates 31.08.2021 kehtetuks rahastamise otsuse punkt 9, mille alusel anti toetuse saajale **154 465,08 eurot** meetme määruse § 1 lg 4 alusel võrkudega liitumiseks ettenähtud vähese tähtsusega abi Euroopa Komisjoni määruse (EL) nr 1407/2013, 18.12.2013, milles käsitletakse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklite 107 ja 108 kohaldamist vähese tähtsusega abi suhtes (ELT L 352, 24.12.2013 lk 1-8), mõistes.
3. Käesoleva otsuse punktist 2 tulenevalt korrigeerida riigiabi registri kandeid OÜ Corestone Agri osas.
4. Lugeda projekt mittetoimivaks meetme määruse § 9¹ tähenduses.
5. Lisada rahastamise otsusesse punktid 12.26. ja 12.27. järgmises sõnastuses:
 - 5.1. „12.26. Peale abikõlblikkuse perioodi lõppu on toetuse saaja hiljemalt 30.05.2024 kohustatud ellu viima järgmised tegevused:

12.26.1. soetama kuivatusseadme (lepingus Drying) summas 427 000 eurot;

12.26.2. teostama kuivatusseadme seadistamise ja käivitamise summas 10 000 eurot “.

5.2. „12.27. Tegevuste lõpetamise kohta tuleb esitada e-toetuse keskkonnas järelaruanne hiljemalt 30.06.2024“.

6. Seonduvalt projekti mittetoimivaks lugemisega muuta rahastamise otsuse punkti 12.18. ja sõnastada see järgmiselt:

6.1. „12.18. toetuse saaja säilitab vastavalt raamatupidamise seaduse §-le 12 taotluse ja toetusega ning projekti teostamisega seonduvat dokumentatsiooni ja materjale kümme aastat viimase toetuse makse tegemisest arvates. Projekti dokumentide säilitamisperiood peatub, kuni projekt on mittetoimiv ning Euroopa Komisjonile on teatatud, et projekt on täielikult ellu viidud. Rakendusüksus teavitab dokumentide säilitamise tähtajast toetuse saajat peale Euroopa Komisjoni teavitamist;“.

Muudatuse asjaolud ja rakendusüksuse põhjendused

Toetuse saaja esitas taotlused projekti eelarve, tegevuste ja tulemusnäitaja muutmiseks ning projekti mittetoimivaks lugemiseks.

Projekti ühe tegevusena oli kavandatud elektrivõimsuse suurendamiseks rajada uus elektriliitumispunkt. Selleks oli projekti eelarvesse planeeritud 343 256,41 eurot. Taotlejaga seotud ettevõttel Corestone Green OÜ-l oli olemas elektriliitumine, mida ettevõtte kasutas oma tegevuseks kuni 2022. aastani. Tulenevalt kontserni muutunud tegevusest lõpetas Corestone Green OÜ killustiku tootmise ning toetuse saajal avanes võimalus kasutada Corestone Green OÜ elektrivõimsust. Olemasolev liitumispunkt asub kinnistul, mis on antud toetuse saajale rendile. Taotluses planeeritud elektriliitumispunkti ehitamisega ei alustatud ning selles osas ei ole toetuse saajal kulusid tekkinud. Taotleja soovib vähendada projekti eelarvet elektriliitumise punkti rajamise maksumuse võrra (343 256,41 eurot).

Toetuse saajal puudub vajadus projektis ettenähtud liitumispunkti ehitamiseks ning vajaduse täiendava elektrivõimsuse saamiseks lahendas toetuse saaja kontsernisisiselt. Seega tegevuse ära jätmine ei mõjuta projekti tulemuste saavutamist ega meetme eesmärkide saavutamist. Rakendusüksuse hinnangul ei oleks see mõjutanud ka projekti hindamistulemusi. Kuivõrd elektriliitumispunkti ehitamisega seoses anti toetuse saajale vähese tähtsusega abi, aga toetuse saaja ei alustanud abiga seotud tegevuste elluviimist, siis lähtuvalt Euroopa Komisjoni mitteametlikust seisukohast e-Wikis, mille kohaselt võib antud vähese tähtsusega abi summat vähendada tingimusel, et abiga seonduvate tegevustega ja abi kasutamisega pole alustatud, tuleks riigiabi registris vastavat kannet muuta.

Projekti tulemusena on ettenähtud soetada ja seadistada seadmed ja masinad, mis tagavad põlevkivi rikastamisvabriku jääkide ümbertöötlemise tootmisprotsessi toimimise. Seadmete soetamiseks, paigaldamiseks ja seadistamiseks korraldatud hanke tulemusena sõlmiti leping Kivi Grupp OÜga. Lepingu täitmise tähtaeg oli 31.12.2023. Töövõtja, Kivi Grupp OÜ ei suutnud ettenähtud tähtajaks lepingut täismahus täita. Tarnitama jäi kuivatusseade (lepingus „Drying“), maksumusega 427 000 eurot, millele lisandub seadistamise ja käivitamise kulu 10 000 eurot. Arvestades, et projekti abikõlblikkuse periood lõppes 31.12.2023 ning pärast seda kuupäeva tehtavate tegevuste kulusid enam toetusest ei hüvitata, aga projekt tuleb tulemuslikult ellu viia ja meetme eesmärgid saavutada, siis on põhjendatud projekti mittetoimivaks lugemine meetme määruse § 9¹ tähenduses. Projekti mittetoimivaks lugemisega seoses tuleb muuta ka projekti dokumentide säilitamiskohustuse tähtaega.

Muutmise taotlustes on toetuse saaja lisaks palunud vähendada projekti tulemusnäitajat põhjendusega, et projektis ettenähtud tegevused viiakse ellu, kuid oluliselt väiksema toetuse summaga.

Meetme määruse § 8 lg 4 alusel antakse toetust kuni 90 000 eurot ühe töötleva tööstuse sektori keskmist palgataset ületava töökoha või projektiga seotud töötleva tööstuse tegevusala keskmisest kõrgema palgaga töökoha (täistöökoha ekvivalent) loomise eest. Vastavalt vähendatud toetuse summale soovib toetuse saaja vähendada tulemusnäitajat 10 töökohalt 6 töökohale. RTK on seisukohal, et toetuse saaja taotlus on põhjendatud ja tulemusnäitaja vähendamine ei mõjuta meetme eesmärkide saavutamist ega projekti hindamistulemust.

Käesolevat otsust on võimalik vaidlustada perioodi 2014-2020 struktuuritoetuse seaduse § 51 sätestatud korras, esitades vaide rakendusüksusele 30 päeva jooksul arvates päevast, millal isik vaidlustatavast haldusaktist või toimingust teada sai või oleks pidanud teada saama.
(allkirjastatud digitaalselt)

(allkirjastatud digitaalselt)

Kertu Sepp
osakonnajuhataja

Koostaja: Kadi Kaur
663 1908
kadi.kaur@rtk.ee