



TRANSPORDIAMET

Roadplan OÜ
info@roadplan.ee
Tiigi 78
50410, Tartu, Tartu maakond

Meie 25.11.2022 nr 3.2-7/22/26805-1

**Teade lepingust nr 3.2-3/22/1895-1
“Riigitee nr 87 Põlva ringtee km 3,09-6,034
ja riigitee 90 Põlva-Karisilla km 0,16-0,25
Põlva linna ja Rosma küla vahelisele lõigule
kergliiklustee põhiprojekti
koostamine“ tuleneva leppetrahvi nõude
esitamise kohta**

1. SISSEJUHATUS

- 1.1. Käesolevaga esitab Transpordiamet vastavalt võlaõigusseaduse § 159 lg-le 2 teate 24.08.2022.a sõlmitud lepingust nr 3.2-3/22/1895-1 “Riigitee nr 87 Põlva ringtee km 3,09-6,034 ja riigitee 90 Põlva-Karisilla km 0,16-0,25 Põlva linna ja Rosma küla vahelisele lõigule kergliiklustee põhiprojekti koostamine“ (edaspidi Leping) tuleneva leppetrahvi maksmise nõude kohta.
- 1.2. Kui käesolevas teates ei ole märgitud teisiti, siis omavad teates kasutatud suure algustähega mõisted samasugust tähendust nagu Lepingus.

2. LEPPETRAHVI NÕUDMISEL TÄHTSUST OMAVAD ASJAOLUD

- 2.1. Lepingu punkti 3.2 kohaselt toimub Töö ja Töö osade üleandmine Lepingu Lisa 4 kohaselt.
- 2.2. Lepingu Lisa 4 Töö osade üleandmise graafik ja maksegraafik kohaselt kohustus Töövõtja topo-geodeetilise uuringu Tellijale ülevaatamiseks esitama 75 päeva jooksul alates lepingu sõlmimisest s.o hiljemalt 07.11.2022. Tellija päringu peale Töö osa esitamise kohta on Töövõtja selgitanud, et Töö osa esitamine on viibinud tulenevalt asjaolust, et mõõdistustehnika on rikkis ning sellele pole võimalik kiiresti asendust leida. Töövõtja on Tellijale lubanud lisaks Lepingu Lisas 4 sätestatud tähtaegadele veel kahte täiendavat tähtaeg. Algselt nädala jooksul peale esmast tähtaega ning järgmiseks lubas Töövõtja, et esitab Töö osa 24.11.2022. Täna on mõlemad tähtajad ületatud.
- 2.3. Võttes arvesse eelneva, on Töövõtja rikkunud Lepingu punktis 3.2 nimetatud kohustust.

3. LEPINGU nr 3.2-3/22/1895-1 LEPPETRAHV

- 3.1.Lepingu punkti 8.5 kohaselt juhul, kui Töövõtja rikub Lepingus sätestatud tähtaegu, on Tellijal õigus nõuda Töövõtja leppetrahvi 0,5% Tasust iga viivitatud päeva eest.
- 3.2.Lepingu punkti 6.1 kohaselt on Tasu 79 704,00 eurot, seega on Tellijal õigus nõuda leppetrahvi (79 704,00 x 0,005) 398,52 eurot iga viivitatud päeva eest.
- 3.3.Transpordiamet jätkab leppetrahvi arvestamist kuni Töövõtja poolt Lepingukohase kohustuse täitmiseni.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Anni Luht

projektijuht

projekteerimise osakonna projekteerimise üksus

Lisaadressaadid: Indrek Oden

Anni Luht

5090807, Anni.Luht@transpordiamet.ee