

Projekti "Voka aleviku kogukonnakeskuse nüüdisajastamine" taotlus rahastamiseks

Taotleja

Lehel saate sisestada projekti taotleja andmed ja kontaktisik(ud). Kõiki sisestatud andmeid saate enne taotluse lõplikku esitamist muuta, kontaktisikuid saate muuta kogu projekti eluaja vältel. Taotluse esitamiseks tuleb kõik andmed sisestada järgnevasse väljadesse.

Taotlust saavad e-toetuse keskkonna kaudu näha, muuta, allkirjastada ja esitada üksnes kontaktisikuks lisatud isikud.

Taotleja andmed

Taotleja nimi:	Toila Vallavalitsus
Registrikood:	75001477
Juriidiline vorm:	Kohaliku omavalitsuse asutus
Telefon:	+372 3369845
E-post:	toilavv@toila.ee
Riik:	Eesti
Aadress:	Pikk tn 13a, Toila alevik, Toila vald, Ida-Viru maakond
Postiindeks:	41702
Pangakonto:	EE272200001120230979
Konto omanik, millele rakendusüksus teostab toetuse makseid, on ka makse saajaks:	Jah
Makse saaja pangas:	Toila Vallavalitsus
Ettevõtte suurus:	Ei kohaldu
Projekti kulude käibemaks:	Jääb kulu tegija kanda
Kaupade / teenuste ostmiseks, tööde tegemiseks tuleb läbi viia riigihange:	Jah
EMTAK põhitegevusala:	84114 (Valla- ja linnavalitsuste tegevus)

Kontaktisikud

Nimi	Ametikoht	Roll	Telefon	E-post	Isik soovib saada teavitusi e-postile
Eve East	Vallavanem	Kontaktisik	+3723369845	toilavv@toila.ee	Ei
Isikukood: 46212122268 Objektid mille menetlemisest kasutajat teavitatakse: Kontaktisiku täpsustus: Seadusandlik esindaja Lisadokumendid:					
Mehis Luus	Arendusnõunik	Sisestaja, Projektijuht	5209403	mehis.luus@toila.ee	Jah
Isikukood: 38311252230 Objektid mille menetlemisest kasutajat teavitatakse: Kirjavahetus Projekt Maksetaotlus Aruanne Kontaktisiku täpsustus: Lisadokumendid:					

Üldandmed

Lehel saate sisestada projekti üldandmed ja info selle kohta, kas olete saanud või taotlenud käesoleva projektiga sisuliselt seotud tegevuste elluviimiseks toetust teistest allikatest. Toetust ei saa taotleda kulule, mida on juba teisest meetmest või riigisisestest või muudest välisabi vahenditest rahastatud.

Projekti üldandmed

Projekti number:	2021-2027.6.01.23-0086
Projekti nimi:	Voka aleviku kogukonnakeskuse nüüdisajastamine
Projekti algus ja lõpp:	01.09.2023 - 31.12.2025

Taotlusvoorst tulenevad andmed

Meede:	2021-2027.6.1 (EK nr 8.1) Õiglane üleminek
Taotlusvoor:	6.1.101 ÕÜF Ida-Viru KOV investeeringud - 06.11.2023-05.12.2023
Valdkond, millesse projekt panustab:	2021-2027.6.1.10 Regionaalareng - KOV investeeringud (Regionaal- ja Põllumajandusministeerium)

Käesoleva projektiga seotud toetused

Kas taotleja on rakendanud või taotlenud vahendeid käesoleva projektiga sisuliselt seotud (k.a jätkutegevused) tegevuste rahastamiseks?:	Ei
--	----

Partnerid ja makse saajad

Lehel saate sisestada projekti elluviimisesse kaasatud partnerid ja nende kontaktisikud. Kohustuslik on sisestada partnerid, kes panustavad projekti rahaliselt või kelle kulusid projektist hüvitatakse. Siin sisestatud andmetega eeldäidetakse rahastajate leht. Kõik taotluse juurde kontaktisikuks märgitud isikud näevad antud taotlust e-toetuse keskkonna kaudu ning saavad taotlust enne selle ametlikku esitamist muuta ja allkirjastada ning esitada.

Partnerid, makse saajad ja nende kontaktisikud

Nimi	Nimi pangas	Registri-/isikukood	Roll	Telefon	E-post
Toila Vallavalitsus	Toila Vallavalitsus	75001477	Makse saaja		
Pangakonto: EE272200001120230979					
Kontaktisiku täpsustus: Seadusandlik esindaja Lisadokumendid:					
Kontaktisiku täpsustus: Lisadokumendid:					
Haustec OÜ	Haustec OÜ	12901903	Töövõtja		
Pangakonto: EE837700771006634440					
OÜ Urban Mark	OÜ Urban Mark	10111077	Töövõtja		
Pangakonto: EE057700771001091033					

Sisu

Lehel saate kirjeldada projekti, tuues välja projektile sõnastatud eesmärgi ja tulemuse, projekti tegevused koos väljunditega ning nende saavutamise mõõdikud. Samuti saate määratleda projekti seotuse valdkonnaga, millesse projekt panustab. Siin lehel sisestatud projekti väljundite kohta tuleb järgmistel lehtedel sisestada lisaandmeid.

Projekti valdkonnad

Valdkond, millesse projekt panustab: Regionaalareng - KOV investeeringud (2021-2027.6.1.10)

Regionaalareng - KOV investeeringud (2021-2027.6.1.10)

Projekti väljund:

- Ida-Viru kohaliku omavalitsuse investeering

Projekti asukoht

Projekti asukoha tüüp: Aadress

Aadress: Narva mnt 2, Voka alevik, Toila vald, Ida-Viru maakond

Projekti kirjeldus

Olemasolev olukord ja ülevaade projekti vajalikkusest:

Kogukondlik tegevus ja avalike teenuste pakkumine toimub Voka alevikus Narva mnt 2 kinnistul asuvas kunagises Voka EPT olmehoones, mis oli mõeldud nii EPT kontorihooneks kui töötajate ja kogukonna kooskäimiseks - hoones asus saal ja baar. Esialgselt kavandas vald uue kogukonnakeskuse rajamist olemasoleva hoone baasil - vähendada ülalpeetavat netopinda 1/3 osas ning ülejäänud hooneosa oleks täielikult renoveeritud. Valmis eelprojekt, uus ruumiplaan ning võimalik ehituskulude hinnang, misjärel otsustati hoone täielikult lammutada ning rajada uus nüüdisaegne hoone, mida oleks võimalik rajada A-energiaklassi tingimustel ning mille ülalpidamiskulud oleksid võimalikult väikesed. Uus ruumilahendus võimaldas hoone netopinda veelgi vähendada, mille tulemusena on valminud arhitektuurne projekt brutopinnaga 800m² (esialgne plaan 2/3 olemasolevast hoonest oleks tähendanud ca 1100m² netopinda).

Ehk siis olemasoleva hoone rekonstrueerimine ka väiksemas mahus oleks ületanud valla võimalused seda finantseerida (isegi ÖÜF toetusvahendite kaasabil) ning hoone edasised halduskulud oleksid olnud endiselt suured, kuna ei oleks saavutatud A-energiaklassi. Suured energiakulud on sundinud valda talveperioodil osa hoone kütmisest loobuma, tagades vaid hädapärase ning pindadel, kus mingigi tegevus toimub. Üheks oluliseks avalikuks teenuseks hoones on raamatukogu, mille kütmiseks paigaldati hoonele paar õhksoojuspumpa. Hoone näeb õnnetu välja nii seest kui väljast, tihti pimedas ja mahajäetud hoone ilmega on see tegelikult

kogukonna südameks - asustustüübist lähtuvalt, kus on palju nõukogudeaegseid kortermajade tüüpprojektide järgi ehitatud maju. Elanikkond Vokas on nooruslik ning aktiivne.

2023. aastal alustas vald koos eraettevõtjast partneriga Voka alevikku üürimaja rajamist, mis oleks suunatud mobiilsele tööjõule. 2024-25 aastal valmib uus 38 korteriga kortermaja. Vokas üüriturug sisuliselt puudub ning kõik vabad korterid on hõivatud, müügitehinguid ei ole. Voka lasteaed on rekonstrueeritud ning Toila lasteaia sulgemisel kasutavad seda kahe aleviku elanikud. Vald on tegelenud avalike teenuste optimeerimisega ning jõudnud aleviku keskushooneni, mille kaasajastamine on Voka aleviku nõ "käimatõmbamise" seisukohalt ülimalt oluline.

Oluline on ka keskenduda halduskulude vähendamisele ning pakkuda olemasoleva ressursiga paremaid teenuseid. Oluline on võimestada kogukonda isetegevustes ning pakkuda võimalusi eneseväljenduseks. Oluline on tuua kokku erinevad vanusgrupid ning integreerida muukeelsed Voka eestikeelsesesse kogukonda (Ida-Virus siiski haruldus). Oluline on pakkuda Ida-Viru inimestele kaasaegseid arhitektuurilisi lahendusi avalike hoonete rajamisel, suurendades kohaidentiteedi ning minimeerida võimalusi väljarände hoogustumiseks.

- Ülevaade olemasolevast hoonest

Projekti eesmärk ja tulemused: **Nüüdisaegse kogukonnakeskuse rajamise eesmärk on luua mitmekülgne ruum, mis edendab kogukonna sidusust, haridust, kultuurivahetust, tervist ja ettevõtlust, toetades samal ajal mitmekesisust ning vastates kogukonna vajadustele. Kvaliteetne ruum soodustab isetegevust ning pakub kaasaegseid avalikke teenuseid nüüdisaegses keskkonnas.**

Projekti tulemuseks on kõiki **kvaliteetse avaliku ruumi aluspõhimõtteid järgiv nüüdisaegne kogukonnakeskus**, mis arvestab:

- **Aja- ja asjakohasusega.** Kaasatud on pädeva arhitekt, kes kavandab aja- ja asjakohast ruumiloomet, suurendades kogukondlikku ruumihariduse ja -teadlikkuse kasvu.
- **Otstarbekusega.** Olemasolevast hoonest ca 4 korda väiksema ruumiprogrammiga lahenduse rajamine arvestab võimalikult suure riskkasutusega. Omaavalitsuse soov oli jõuda ruumivajaduse analüüsi tulemusena lahenduseni, mis on kogupinnalt ligi 800m² ning kus kasutatakse ruumid oleksid hõivatud senisest aktiivsemalt.
- **Kohandatavusega.** Kavandatavad ruumid on igal võimalikul viisil kohandatavad ning funktsionaalsed. Ruumiprogrammis on järgitud küll tänaseid vajadusi nt käsitööruumidest tuleneva spetsiifikaga, kuid kõik seotud kommunikatsioonid rajatakse selliselt, et kui käsitööliste tegevus lõpeb, siis oleks võimalik vabanenud ruume mistahes sihtotstarbel taas kasutusele võtta. Valitud konstruktiivne lahendus võimaldab hoonet ka laiendada ilma, et kannataks üldine arhitektuurne lahendus.
- **Säästlikkusega.** Olemasoleva hoone vähendatud kujul kasutuselevõtt ei oleks võimaldanud halduskulusid kokku hoida, mistõttu otsustati rajada uus hoone, mis juba eos arvestab A-energiaklassi tingimustega, mida vana maja rekonstrueerimisel ei oleks saavutatud. Uus lahendus kasutab majanduslikke ressursse arukalt ja minimeerib ehitise elukaare kulusid ilma järeleandmiseta ruumikvaliteedis.
- **Kliimakohasuse ja keskkonnasõbralikkusega.** Kandvateks konstruktsioonideks saavad olema liimpuittalad, rõhutades Voka looduslähedust. Hoonele paigaldatakse päikesepaneelid, mis võimaldavad suveperioodil lisaks omatarbimisele ka energiat võrku müüa. Vihmaveesüsteemid selliselt, et katuselt kogutav vesi kandub avatud veepeenardesse, kasvab selleks sobiv taimestik jne. Energiatarve ja ülalpidamiskulud vähenevad.

- **Ligipääsetavusega.** Hoone rajatakse 1-korruselise, mis võimaldab igakülgset ligipääsu ka liikumisraskustega inimestele, arvestatud on kõikide universaalse disaini põhimõtetega.
- **Sotsiaalse sidususega.** Kogukonna sidususe suurendamine, isetegevuse soodustamine ja kohaidentiteedi tugevdamine.
- **Mitmekesisusega.** Kasutatav erinevatel viisidel. Toob eri vanusegrupid kokku ning lisaks siseruumidele pakub tegevusi väliskeskkonnas. Tekib terviklik avalik ruum, mis koosneb nii sise- kui väliskekkonnast.
- **Pärandisõbralikkusega.** Olemasoleval rahvamajal on küll ajalooline väärtus, kuid sentimentaalne väärtus puudub.
- **Esteetikaga.** Nüüdisaegne kogukonnakeskus pakub oma ruumilahendusega valdavale osale kasutajatest ilu, inspiratsiooni, naudingut ja rahulolu.

Projekti lühikokkuvõtte avalikkusele: Toila vald kavandab Voka alevikku nüüdisaegset kogukonnakeskust, parandades oluliselt avaliku teenuse pakkumise kvaliteeti ning võimaldades aktiivsetel kogukonnaliikmetel isetegevust parimal võimalikul viisil. Paralleelselt uue keskushoone rajamise laiendatakse avaliku raamatukogu mõistest kogukonnakeskuse osana ning rajatakse ürituste korraldamiseks saal professionaalsemaks ürituskorralduseks. Väiksemad ülalpidamiskulud võimaldavad arendada sisutegevusi ning keskusena tugevdada kohaidentiteeti.

Projekti tulemuste jätkusuutlikkus: Voka nüüdisaegne kogukonnakeskus rajatakse mahus, mis arvestab elanikkonna võimaliku vähenemisega ning võimaldab ruume maksimaalsel määral ristkasutada. Hoone rajatakse kõiki kaasaegseid ehitusnorme järgides A-energiaklassi hoonena, mis oluliselt vähendab nii avalike teenuste kui kogukondliku tegevusega seotud halduskulusid.

Projekti kooskõla omavalitsuse arengukavaga: **Toila valla arengukava aastateks 2023 - 2030**
1. Toila valla arengueeldused
1.3 Kultuur, sport ja vaba aeg
1.3.1 Kultuur
Valdkonna arengueeldused
 - Kultuuri- ja kogukonnamajade kaasajastamine, sh energiatõhususe suurendamine
1.3.3 Raamatukogud
Valdkonna arengueeldused
 - Et raamatukogu saaks toimida kui kasulik ja meeldiv ajaveetmise koht, kui elukestva õppimise koht ja kogukonna süda, kui aktiivne suhtlemiskeskus, kodukandi kultuuripärandi ja traditsioonide säilitaja, tuleb:
 - parandada ja täiustada raamatukogude varustatust tänapäevaste infovahenditega, mis võimaldavad pakkuda erinevaid lisateenuseid ja luua lisaväärtust;
 - Voka raamatukogu kaasajastamine paralleelselt Voka Rahvamaja muutmisega kogukonnamajaks.

2. Strateegia

2.1 Visioon aastaks 2030

Toila vald asub suuremate Ida-Virumaa linnade (Jõhvi, Kohtla-Järve, Sillamäe) läheduses, valla eripäraks on ligi 30 km pikkune merepiir, mitmed turismimajanduses tegutsevad mõisad ja spaad. Tulenevalt valla geograafilisest asukohast ning arengueeldustest on seega kõige olulisem panustada hea elukeskkonna loomisesse ning turismisektori arengusse. Kuna haldusreformijärgne Toila vald on moodustunud kolme erineva valla ühinemisel, mis ei moodusta geograafiliselt ühtset piirkonda, on eraldi oluline panustada vallasisese koostöö ja sidususe arendamisesse. Kõiki valdkondi läbivaks eesmärgiks on pikaajalise vaatega, avatud ja kaasava juhtimise arendamine.

Toila valla visioon aastaks 2030: Toila on parima elukeskkonnaga vald Virumaal. Kõik peamised avalikud teenused on vallas inimestele lähedal, uuenduslikud ning heal tasemel. Vald on tuntud kui rahvusvaheline turismisihtkoht ja kuurort. Vald on ühtne ning aktiivse kogukonnaga ja koostööle avatud. Toila vald on aasta läbi avatud!

Toila valla arengukava 2023 - 2030 investeeringute kava

3. Kultuur, sport ja vaba aeg

3.3 Voka kogukonnakeskuse Narva mnt 2 Voka rekonstrueerimine

Projekti seos arengukavaga: Projektil on otsene seos valla arengukavas tooduga, ka konkreetsemalt investeeringute kava konkreetset sisustatud punktina. Projektiga suurendatakse oluliselt avaliku teenuse kvaliteeti ning pakkudes kogukonnale aktiivsemaid koostegemise võimalusi kaasajastades nii füüsilist ruumi kui suurendades oluliselt ruumidega seonduvaid ülalpidamise kulusid.

Projekti eeltingimused: Projekti eeltingimuseks on:

- Olemasoleva hoone lammutusprojekt (olemas);
- Arhitektuurne projekt (valmib 08.12.2023);
- Eelprojekt;
- Ehitusloa väljastamine;
- Projekteerimis- ja ehitustöö hanke väljakuulutamise, menetlemine ja edukaks tunnistatud pakkujaga töövõtulepingu sõlmimine;
- Põhiprojekti koostamine;
- Ehitamine;
- Kasutusloa väljastamine.

Peamiseks projekti elluviimise eeltingimuseks on toetusmeetmest toetuse saamine, ilma milleta nüüdisaegset kogukonnakeskust ei rajata.

Omafinantseerimise allikad: Toila vald kaasab omafinantseeringu ulatuses vahendeid 2024. ja 2025. aasta vallaelarvest. Vajadusel on kasutada ka laenuvahendid. Kui kohalike omavalitsuste maksimaalne laenukohustuste määr on 60% valla- või linnaeelarve mahust, siis Toila vallal täna laenukohustused sisuliselt puuduvad (0%).

Projekti tegevuste valiku põhjendus: Kui algselt nägi vald ette olemasoleva hoone (suletud netopind 3325,4 m²) osalist lammutust (1/3 osas) ning ülejäänud osa rekonstrueerimist, siis ehitusmaksumuste võrdlemisel sai selgeks, et rekonstrueerimisest oluliselt kuluefektiivsem oleks uue hoone rajamine. Uue hoone arhitektuurse eelprojekti koostamine lõpeb käesoleva aasta detsembris ning selle maht jääb suurusjärku 800m², mis on mahult ca 4 korda väiksem.

Uue hoone rajamisega on võimalik saavutada A-energiaklass, kui vana hoone rekonstrueerimisega oleks jäädud C-energiklassi. Mida väiksemad on hoone ülalpidamisega seotud halduskulud ning suurem ruumide ristikasutus.

Vald on viinud läbi hankemenetluse arhitekti leidmiseks ning sõlminud lepingu bürooga Urban Mark, volitatud arhitekt-ekspert tase 8 ehk kõige kõrgemat kutsekvalifikatsiooni omava arhitektiga Ülar Mark'iga. Oles kaasanud kõiki võimalikke hoone tulevaseid kasutajaid ja viinud läbi avaliku kaasamiseminari, kus kogukonnale uut lahendust tutvustati, on jõutud lahenduseni, mis katab parimal võimalikul viisil tänase vajaduse ning pakub perspektiivi oluliselt suuremale kogukondlikule kaasatusele just hoone funktsionaalsusest lähtuvalt.

Peale arhitektuurse eelprojekti koostamist alustab vald eelprojekti koostamisega, mille valmimise järel antakse välja ehitusloa ning kuulutatakse välja projekteerimis- ja ehitustöö hange. Põhitaotlus soovitakse esitada juba koos konkreetsete hanketulemustega või kui see ei peaks ajaliselt olema võimalik, siis vähemasti kontrollhinnapakkumisega. Käesoleval hetkel arvestatakse ehitusmaksumuseks 2500 eurot / m², mis katab ka uue hoone sisustamisega seotud kulud.

Omandisuhte kirjeldus: Narva mnt 2 kinnistu Voka alevikus kuulub 100% vallale, on munitsipaalomandis. Kinnistu sihtotstarbeks on 100% ühiskondlike ehitiste maa.

Projekti riskide kirjeldus: **Projekti juhtimise, meeskonna ja koostööga (partnerid) seotud riskid**

Tegemist on oma loomult võrdlemisi tavapärase investeringuprojektiga, mille peamiseks tegevuseks on uue hoone rajamine, sh ka olemasoleva hoone lammutamine. Inimeste ja eriti inimeste omavahelise suhetega võib aga sellegipoolest probleeme tekkida. Kõige levinum ehitusprojekti juhtimisel esinev risk on **ebapiisab kommunikatsioon partnerite vahel**. Partneriteks võib pidada nii ehitusprojekti realiseerivat töövõtjat kui hoone kasutamisega seotud huvipooli, kogukonnna ja seltside esindajad. Riski aitab maandada töövõtulepingus omavahelise suhtluse täpne reguleerimine ning seotud osapoolte piisav kaasamine või seotud info igakülgne levitamine.

Projekti elluviimise protsessiga seotud riskid

- Projekti elluviimisega seotud **kõige suuremaks riskiks on ehituskulude prognoosimatu kasv**, mille kujunemist maailmamajanduse turbulentsuses on täna taotlusettepaneku esitamise hetkel keeruline ette näha. Hetkel on projektis arvestatud võimaliku m2 maksumusega 2500 eurot ning kalkulatsiooni aluseks arhitektuurne projekt koos brutopinnaga. Maksumuse sisse jääb nii ehitustehniline projekteerimine, olemasoleva hoone lammutamine kui uue keskushoone rajamine koos sisustamisega. Taotleja saab põhitaotluse esitamiseks valmis eelprojekti, annab välja ehitusloa ning seejärel on võimalik täpsemalt ka ehitusmaksumust hinnata. Kui ajaliselt jõuab, esitatakse põhitaotlus juba läbiviidud hankemenetluse tulemustega. Kui ei jõua, siis kontrollpakkumisega, mille alusel on võimalik määrata võimalik hanke eeldatav maksumus. Riski esinemise tõenäosus on keskmine ning seda on võimalik maandada läbi täiendava omavahendite lisamise.
- Sõltumata hanke läbiviimisest võib esineda riske, kus sõltumata projekteerimis- ja ehitustöö töövõtulepingu sõlmimisest ja lepingu maksumuse fikseerimisest **võib tekkida materjalide kallinemise tõttu oht töövõtulepingu lõpetamiseks töövõtja poolt**, kuna ei suudeta lepinguga võetud kohustusi täita. Taotleja maandab riski läbi täiendava eelarvereservi planeerimisega mahus 5% ning hindab, et hankes osaleja peaks oskama turusituatsiooni selle 5% kõikumisega hinnata küll. Riski esinemise tõenäosus on pigem kõrge, kuna enamikel investeringuobjektidel esineb ettenägematusi, millega töövõtja ei osanud või ei teadnudki arvestada ning sellistel puhkudel eelarvereserv planeeritaksegi.
- Riigihanke läbiviimisega seonduvalt võib esineda risk, kus **hankija ei hinda hanke eeldatavat maksumust hetkeses turusituatsioonis õigesti** ning kõik hankes osalevate pakkujate pakkumused ületavad etteantud maksumust oluliselt. Riski esinemisega tuleb kõik hankesse esitatud pakkumused tagasi lükata ning saadetud teadmise (turuhinna) baasilt kuulutada välja uus riigihange. Riski esinemise tõenäosus on keskmine ning taotleja saab seda maandada läbi kontrollpakkumiste võtmise hanke ettevalmistusperioodil.

Projekti **finantseerimisega seotud riske ei pea taotleja tõenäoseteks**, kuna ka juhul, kui vallaeelarve omatuludest ei ole võimalik projekti suurenevat omafinantseeringut tagada, on tänane Toila valla laenukoormus sisuliselt 0% ning kaasatavate vahendite intressimäärad madalad. Tegemist on elukeskkonda oluliselt panustava projektiga ning vald on seadnud prioriteediks selle elluviimise kavandatud ulatuses.

Soovitud tulemuse kvaliteediga seotud riskid:

- Soovitud tulemuse saavutamise risk võib väljenduda **projekteerimis- ja ehitustöö ühte hankesse ja töövõtulepingusse panemine**, kus töövõtjal võib tekkida huvi ehitusprojekti koostamisel leida lahendusi, mis tagavad fikseeritud hankelepingu maksumuse kontekstis suurema kasumimarginaali. Tulemuseks võidakse hoida kokku tegevustest, mis võivad tegelikkuses

osutada olulisteks. Riski esinemise tõenäosus sedasorti töövõtulepingute puhul on enamjaolt keskmine. Taotleja maandab riski läbi põhjalikult ettevalmistatud lähteülesande koostamise, kuhu on kaasanud vajalike eksperte/spetsialiste, samuti kaasab taotleja neid hankedokumentide ettevalmistamisesse.

Projekti meeskond: Taotleja poolt kuulub projekti meeskonda 2 inimest - arendusnõunik Mehis Luus ning ehitusvaldkonna abivallavanem Hannes Lumiste.

Arendusnõunikul on erinevate arendusprojektide algatamise ja juhtimise kogemus juba ca 15 aastat. Lisaks tavapärasele projektijuhtimisele on nõunikul olemas riigihangete läbiviimise kogemus, mis võimaldab kõik projektiga seotud vormistustegevused hoida ühe inimese vastutusalas. Ehitusvaldkonna abivallavanem tegeleb ehitusosa projektijuhtimisega, kellele lisaks kaasatakse pädev ehitusjärelvalve. Arhitektuurse järelvalve teostajana kaasatakse arhitektuurse projekti koostajat volitatud arhitekt-ekspert tase 8 kutsevalifikatiooni omavat Ülar Mark'i.

Vajadusel aitab hangete ja seotud lepingute sõlmimisega kaasa vallasekretär.

Arhitektuurse projekti väljatöötamisse on olnud kaasatud, sh olnud selle projektietapi meeskonnaks lisaks nimetatutele veel Toila valla Spordi- ja Kultuurikeskuse juht ja kultuurijuht, Toila vallaraamatukogu juht koos Voka raamatukogu töötajaga ning tänases hoones tegutsevate mittetulundusühingute esindajad.

Projektimeeskonnaga seotud võimalikud riskid on minimaalsed, kuna kaasatud isikutel on vajalikud pädevused ja omavahelise koostöö kogemused olemas.

Projekti kasusaajad: Toetuse saaja

Projekti kasusaajate asukoht: Piirkondlik

Kasusaajate maakond: Ida-Viru maakond

Kasusaajate linn/vald: Jõhvi vald, Toila vald

Projekti kasusaajate täpsustus: Kõige enam kuuluvad kasusaajate hulka Voka aleviku elanikud, aga ka Toila alevikus elavad inimesed, kes aktiivselt juba tänases hoones erinevaid kultuuriüritusi külastavad või raamatukoguteenuseid tarbivad. Või kogukondlikes tegevustes osalevad. Uus nüüdisaegne kogukonnakeskus soodustab selle kasutamist veelgi. Samuti kuuluvad kasusaajate hulka kõik Voka ja Toila aleviku ümberkaudsete külade elanikud.

Kasusaajate ringi on laiendatud kuni Jõhvini, kuna käesoleval hetkel toimuvad Jõhvi ja Toila valla vahel ühinemisläbirääkimised ning üheks oluliseks punktiks on kogukondade isetegevuste võimestamine ning kogukonnakeskuste rajamine. Jõhvi ja Toila vald on orgaaniliselt toimiv üksus, nõ toimiv keskus-tagamaa mudel.

Ettepaneku etapis failide lisamine

	Fail	Tüüp	Kirjeldus	Lisatud	Lisaja	Maht
	2023-12-04 VOKA eskiis...	Ehitusprojekt	Ruumijaotus	05.12.2023	Mehis Luus	2.6 MB
	Pildid_eskiislahenduse...	Ehitusprojekt	Visuaalid	05.12.2023	Mehis Luus	275.1 KB

Taotluse etapis failide lisamine

	Fail	Tüüp	Kirjeldus	Lisatud	Lisaja	Maht
	2023_Voka_Kog ukonnamaj...	Ehitusprojekt	Arhitektuurne projekt/eelprojekt, Arhitektuuribüroo Urban Mark OÜ, arhitekt Ülar Mark, Töö nr 2013-104	30.04.2024	Mehis Luus	5.1 MB
	Fail	Tüüp	Kirjeldus	Lisatud	Lisaja	Maht
	Omandiõigus, Kinnistus...	Kasutusõigust kinnitav dokument	Omandiõigust tõendav kinnistusraamatu väljavõte	30.04.2024	Mehis Luus	28.1 KB

Näitajad

Lehel saate sisestada info selle kohta, milliseid näitajaid kasutate kavandatud muutuste ning väljundite loomise mõõtmiseks. Samuti tuleb iga näitaja juures tuua välja muutust mõõtev kogus (numbriliselt), mida projekti elluviimisel kavandatakse saavutada. Projektis saavutatava muutuse tulemuse näitaja on lehel automaatselt olemas ning sellele tuleb lisada projektipõhised väärtused.

Regionaalareng - KOV investeeringud (6.1.10)

Näitaja nimetus	Mõõtühik	Algväärtus	Sihtväärtus
Ida-Viru kohaliku omavalitsuse investeering			
Omaavalitsuste investeeringute maht	Euro	0,00	2 062 200,00
Meetme tegevuse ülesed näitajad			
Paranenud kvaliteediga avalike teenuste arv	Teenuste arv	0,00	2,00
Kas projekt panustab näitajasse "hoolivuse ja koostöömeelsuse mõõdik"?			Jah
Kas projekt panustab näitajasse "elamute ja mitteelamute energiatarve"?			Jah
Kas projekt panustab näitajasse "soolise võrdõiguslikkuse indeks"?			Ei
Kas projekt panustab näitajasse "rahulolu KOV-i teenustega"?			Jah
Kas projekt panustab näitajasse "ligipääsetavuse mõõdik"?			Jah

Ettepaneku etapis lisatav info

Ligipääsetavuse lahendused:	Arvestatakse kõikide universaalse disaini põhimõtetega. Ka ligipääsetavusest lähtuvalt on arhitektuurse projekti lähteülesandes toodud, et võimalusel peaks hoone olema kavandatud 1-korruselisena.
Projekti panus soolise võrdõiguslikkuse näitajasse:	Ei kohaldu.
Projekti panus hoolivuse ja koostöömeelsuse näitajasse:	Voka kogukonnakeskus pakub igatühele võimaluse eneseteostuseks terve elukaare ulatuses. Võimalus panustada ühiskondlikesse ja kultuurilistesse tegevustesse, sõltumata inimese east. Paraneb Vokas elavate inimeste heaolu.
Projekti panus elamute ja mitteelamute energiatarbe näitajasse:	Väheneb oluliselt avaliku hoone köetava pinna maht. Kui olemasolev Voka Rahvamaja suletud netopind on 3325 m2, siis uue nüüdisaegse kogukonnakeskuse netopind jääb suurusjärku 800m2, sisuliselt mahutatakse tegevused 4 x väiksemale pinnale. Selline vähendamine on võimalik vaid ruumide riskasutamise tingimustes, muutes hoone 24/7 kütmise otstarbekamaks.

Projekti ruumimõju ja keskkonnaeesmärkidesse panustavad lahendused:

Projekt arvestab kõikide kvaliteetse ruumi aluspõhimõtetega. Kirjeldatud täpsemalt sisu lehe eesmärkide ja tulemuste lahtris. Kõetava pinna olulise vähendamise ja energiasäästlikkusega antakse oluline panus keskkonnaeesmärkide täitmisele - avalike hoonete energiatõhusus.

Taotluse etapis lisatav info

Kas taristuinvesteeringu puhul on vajalik läbi viia CO2 jalajälje hindamine:	Ei
Põhjendus, miks CO2 jalajälje hindamine ei ole vajalik:	Kliimakindluse hindamise juhendi punktis 3 tuuakse näiteid projektidest, mille puhul ei ole üldjuhul vajalik CO2 jalajälge hinnata. Selliseks projektiks on ka kinnisvaraarendused nt koolid ja haridusasutused, sotsiaalmajad, haiglad jms. Voka kogukonnakeskuse nüüdisajastamine on oma loomult kinnisvaraarendus, mida juhend välja toob.
Kas projekt on seotud fossiilkütuste otsese kasutusega?:	Ei
Kas on läbi viidud kliimamuutustega kohanemise ja kliimaohtude mõju hindamine?:	Ei
Projekti mõju kliimaeesmärkidele:	Projekti tegevustega olulisi kliimariske ei kaasne, kuid kliimamuutustega kohanemise ja kliimaohtude hindamine tehakse ära paralleelselt põhitaotluse esitamisega, lisatakse sellele juurde. Võimalik kliimaohtude minimeerimisega arvestatakse hoone projekteerimisel.

	Fail	Tüüp	Kirjeldus	Lisatud	Lisaja	Maht
	Lisa 1.2 Kliimaohtude ...	Kliimarisikide hindamise aruanne	Kliimaohtude mõju hindamine	30.04.2024	Mehis Luus	23.2 KB

Tegevused

Lehel saate sisestada projekti tegevused ning nende elluviimise alguse ja lõpu. Projekti tegevused peavad jääma projekti elluviimiseks kavandatud ajaraami.

Regionaalareng - KOV investeeringud (2021-2027.6.1.10)

Projekti tegevuse tunnus	Projekti tegevuse nimetus	Planeeritud algus	Planeeritud lõpp
Ida-Viru kohaliku omavalitsuse investeering			
2	Arhitektuurse projekti koostamine	01.09.2023	01.02.2024
Tegevuse täpsustus: Arhitektuurse projekti koostamisele eelnes olemasoleva hoone lammutusprojekti koostamine, mille taotleja jätab käesoleva projekti tegevustest välja.			
3	Eelprojekti ja kalkulatsioonide koostamine	01.02.2024	30.06.2024
Tegevuse täpsustus: Arhitektuursest projektist jõutakse eelprojektini, lahendades ära ka tehnoseadmetega seotud küsimused, sh energiapargid jms. Koostatakse kalkulatsioonid, mis võetakse aluseks hankemenetluse läbiviimiseks.			
4	Investeeringu tegemine (sh ehitamine ning seadmete ja inventari soetamine, kinnisasja ost)	01.08.2024	31.12.2025
Tegevuse täpsustus: Põhiprojekti koostamine ja ehitamine viiakse läbi ühe hankemenetlusega. Tegevus sisaldab ka hankemenetluse läbiviimist.			
5	Olemasoleva hoone lammutus	01.09.2023	31.12.2025
Tegevuse täpsustus: Olemasoleva hoone lammutust kavandatakse kahes osas. Kuna uus hoone rajatakse olemasoleva hoone saaliga osaliselt samale alale, soovitakse leida lammutamisel lahendus, kus esialgu lammutatakse vaid saaliosa ning kui uus hoone valmis, siis raamatukogu jm kogukondlikud tegevused. See võimaldab oluliselt vähendada kolimistega seotud takistusi.			
7	Ehitusjuhtimine, omanikujärelevalve, muinsuskaitsejärelevalve	01.08.2024	31.12.2025
Tegevuse täpsustus: Omanikujärelevalve, ehitusjuhtimine, arhitektuuriline järelevalve.			

Eelarve

Lehel saate sisestada elluviidavate tegevuste eelarve ja lisatingimused projekti kohta.

Üldtingimused

Taotletud toetuse määr (%):	Kõigil tegevustel sama
Kas projektiga teenitakse tulu?:	Projektiga ei teenita tulu või tulu teenimise reeglid ei kohaldu

Projekti maksumus

Kogumaksumus (EUR):	2 062 200,00
Abikõlbliku kulu summa (EUR):	2 062 200,00
Taotletud toetuse määr (%):	85,00
Taotletav toetuse summa (EUR):	1 752 870,00
Omafinantseeringu summa (EUR):	309 330,00

Tegevuste eelarve

Regionaalareng - KOV investeeringud (6.1.10)

Projekti tegevuse tunnus	Projekti tegevuse nimetus	Abikõlblik summa (EUR)	%
Ida-Viru kohaliku omavalitsuse investeering			
2	Arhitektuurse projekti koostamine	25 200,00	1,23
Eelarve rea täpsustus: Arhitektuurse projekti koostamise maksumuse aluseks on läbi viidud väikehange, sõlmitud töövõtuleping arhitektuuribürooga Urban Mark.			
3	Eelprojekti ja kalkulatsioonide koostamine	16 348,00	0,79
Eelarve rea täpsustus:			

Eelprojekti koostamiseks on läbi viidud hankemenetlus, sõltmitud töövõtuleping Haustec OÜ-ga maksumusega 15 006,00 eurot (koos km-ga). Projektide alusel on koostatud ehitusmaksumuse kalkulatsioonid ettevõtte E-Eelarvestus OÜ poolt maksumusega 1 342,00 eurot (koos km-ga).			
4	Investeeringu tegemine (sh ehitamine ning seadmete ja inventari soetamine, kinnisasja ost)	1 923 652,00	93,28
Eelarve rea täpsustus: Oleme analüüsinud viimaseid sarnaseid riigihankeid ning saanud võimalikuks ehitusmaksumuseks 2393,75 eurot / m2. See hind arvestab võimaliku 10% kallinemisega. Täpsem ehitusmaksumus selgub järgmise etapi käigus, milleks on eelprojekti koostamine, mille palusel oleks võimalik täpsemat maksumust arvutada.			
5	Olemaoleva hoone lammutus	85 000,00	4,12
Eelarve rea täpsustus: Olemaoleva hoone lammutuse maksumuse määramine toimus meetme "Ida-Viru maakonna tühjenevate korterelamute probleemistiku lahendamise toetusmeetme" hinnaindeksi alusel, milleks on 25.- eurot / m2, kokku 85 000.- eurot. Juhul kui lammutamine peaks hanke tulemusel kallinema, siis loodetakse see katta kas teiste eelarveridade ümbertõstmise või omafinantseeringu lisamise kaudu.			
7	Ehitusjuhtimine, omanikujärelevalve, muinsuskaitsejärelevalve	12 000,00	0,58
Eelarve rea täpsustus: Oleme võtnud suulise hinnangulise maksumuse diplomeeritud ehitusinsenerilt Natalia Abel'ilt (tase 7), kes hindas omanikujärelevalve maksumuseks 1 000 eurot (koos km-ga) kuus arvestusega 12 kuud.			
Kokku (EUR):		2 062 200,00	100,00
VALDKOND KOKKU (EUR):		2 062 200,00	100,00

Kõigi tegevuste eelarve kokku

ABIKÕLBLIK SUMMA KOKKU (EUR):	2 062 200,00
--------------------------------------	---------------------

Investeeringuobjekti praeguse ja edasise kasutuse indikatiivne püsikulude suurus ja nende katmise allikad aastate lõikes:	Olemaoleva hoone (3325m2) püsikulu on aastas ca 40 000 eurot. 4 korda väiksema hoone (800m2) rajamine võimaldab püsikulusid vähendada samuti ca 4 korda. Kuna rajatakse A-energiaklassi liginullenergia hoone, siis sellega kaasneb siiski energiakulu soojuspumpade, ventilatsiooni tööshoidmiseks. Samuti vajavad kõik paigaldatavad seadmed hooldust. Hindame uue rajatava kogukonnakeskuse energiakuluks aastas ca 12 000 eurot, keskmiselt 1 000 eurot kuus, mis suveperioodil on kindlasti tänu päikesepaneelide poolt toodetud energiale väiksem. Kokkuvõttes vähenevad hoone ülalpidamisega seotud püsikulud ca 4 korda. Oleme arvestanud, et esimesel viiel aastal on püsikulud konstantsed ning olulisi kõikumisi aastate lõikes ei teki. Päikselisel aastal võib energiakulu väheneda ning kehva suve korral mõnevõrra tõusta (tänu vähesele tootmisele). Hoone koristamisega jääb tegelema Toila valla Spordi- ja Kultuurikeskuses osalise koormusega tööl olev koristaja, kes tegeleb mitme hoone korrashoiuga. Eeldatavasti tõuseb seotud personalikulu keskeltläbi 10% aastas ning see kulu koos teiste püsikuludega kaetakse valla eelarvest.
---	---

Kogukonnakeskuse rajamise järgselt väheneb oluliselt hoone ülalpidamisega seotud kulud, vabanevad eelarvelised vahendid, mida on võimalik suunata nt tegevustele. Kaasaegne ja kvaliteetne ruum suurendab oluliselt selle tarbimist ning tegevustega seotud kulud suurenevad, kuid kokkuvõttes ei ületa tänast kulu.

Ettepaneku etapis failide lisamine

	Fail	Tüüp	Kirjeldus	Lisatud	Lisaja	Maht
	2024 06 12 Voka koguko...	Lähteülesande dokumentatsioon	Ehitusmaksumuse kalkulatsioon, E-Eelarvestus OÜ	12.06.2024	Mehis Luus	87.0 KB

Taotluse etapis failide lisamine

	Fail	Tüüp	Kirjeldus	Lisatud	Lisaja	Maht
	2024 04 30 Projekti om...	Kinnitus omavahendite planeerimise ja nende allika kohta	Omafinantseeringu kinnitus	30.04.2024	Mehis Luus	70.6 KB

Rahastajad

Lehel saate sisestada info selle kohta, millises ulatuses taotleja ja partnerid projekti rahastavad.

Regionaalareng - KOV investeeringud (6.1.10)

Rahastaja nimi	Rahastaja täpsustus	Abikõlblik summa (EUR)	%
Toila Vallavalitsus		309 330,00	15,00
Omafinantseeringu summa (EUR):		309 330,00	15,00
Taotletud toetuse summa (EUR):		1 752 870,00	85,00
KOKKU (EUR):		2 062 200,00	100,00

Projekti rahastajad kokku

ABIKÕLBLIK SUMMA KOKKU (EUR):	2 062 200,00
-------------------------------	--------------

Võrdlus eelarve lehega

ABIKÕLBLIK SUMMA KOKKU (EUR):	2 062 200,00
-------------------------------	--------------

Hanked ja lepingud

Lehel saate sisestada toetusega seotud hangete ja ostude ning seejärel sõlmitud lepingute info ja esitada need rakendusüksusele.

Täpsemad juhised andmete sisestamisel leiate abiinfost väljade juures paiknevatele küsimärkidele vajutades.

Pärast andmete sisestamist on vajalik veenduda, et lisatud hangete, ostude ja lepingute info saab kinnitatud ning rakendusüksusele esitatud.

Hanked ja ostud

Nimetus	Riigihangete registri viitenumber	Menetluse liik	Hanke /ostu liik	Abikõlblik summa (EUR) / millest tasutud	Seisund	
	Arhitektuurne projekt		Ost	Teenused	25 200,00/0,00 (0%)	Esitamata
Kommentaar: Väikehange: Voka kogukonnakeskuse arhitektuurse projekti koostamine. Lisadokumendid: 2023 09 28 OÜ Urban Ma... 2023 11 29 Projektibür... Väikehanke teade Toila... 2023 09 21 Lähteülesan... 2023 10 09 Pakkumuste ...						
	Eelprojekti koostamine		Ost	Teenused	15 006,00/0,00 (0%)	Esitamata
Kommentaar: Väikehange Voka kogukonnakeskuse hoone eelprojekti koostamine. Lisadokumendid: 2024 03 15 Kompro OÜ p... 2024 03 18 eelprojekti... 2024 03 11 Voka koguko... Väikehanke teade Toila... 2024 03 15 Haustec OÜ ... 2024 03 14 Est Estate ... 2024 03 15 P.P. Projek...						

Toetusega seotud lepingud

Nimetus (number)	Seosed	Töövõtja(d)	Sõlmimise kuupäev	Abikõlblik summa (EUR) / millest tasutud	Seisund	Kuvatakse kuludokumentide sisestamisel	
OL - Töövõtuleping nr -13 /19	O - Eelprojekti koostamine	Haustec OÜ (12901903)	26.03.2024	15 006,00/0,00 (0%)	Esitamata	Jah	
OL - Töövõtuleping nr 2-13/91	O - Arhitektuurne projekt	OÜ Urban Mark (10111077)	16.10.2023	25 200,00/0,00 (0%)	Esitamata	Jah	

Toetusega seotud lepingud kokku

ABIKÕLBLIK SUMMA KOKKU (EUR):	40 206,00
TASUTUD ABIKÕLBLIK SUMMA KOKKU (EUR):	0,00
TASUTUD ABIKÕLBLIKU SUMMA %:	0,00

Esitamine

Lehel saate üle vaadata sisestatud andmed pdf-failina, kontrollida esindusõiguse olemasolu ja esitada taotlust rakendusüksusele. Enne taotluse esitamist veenduge esindusõiguse olemasolus Äriregistri registrikaardilt. Vajadusel lisage volikiri taotluse lehele "Taotleja" vastava kontaktisiku juurde.

Taotluse esitamisel veenduge, et teie arvutisse oleks paigutatud uusim ID-kaardi tarkvara. Tarkvara saab allalaadida siit.

Rakendusüksusele **esitatava** projekti taotluse versiooni saate enne allkirjastamist ja saatmist alla laadida ja üle vaadata: taotlus_2021-2027.6.01.23-0086_12062024_154914.pdf

Rakendusüksusele **esitatud** viimase allkirjastatud projekti taotluse versiooni saate alla laadida ja üle vaadata siit: taotlus_2021-2027.6.01.23-0086_30042024_134900.pdf.asice

Volitused

Taotlusele ei ole lisatud volituse faile.

Kinnitused

Palun tutvuge alljärgnevate tingimustega ning kinnitage, et olete nendega nõus:

- Kinnitan, et olen teadlik toetuse saamisega seotud kohustustest.
- Kinnitan, et olen teadlik toetuse saamisega kaasnevatest avalikkuse teavitamise nõuetest, mis on kehtestatud Vabariigi Valitsuse 12.05.2022 määrusega nr 54 „Perioodi 2021–2027 ühtekuuluvus- ja siseturvalisuspoliitika fondide vahendite andmisest avalikkuse teavitamine”.
- Kinnitan, et olen teadlik, et perioodi 2021–2027 Euroopa Liidu ühtekuuluvus- ja siseturvalisuspoliitika fondide rakendamise seaduse (ÜSS2021_2027) § 20 kohaselt toetuse saamisega seotud andmed avalikustatakse.
- Kinnitan, et olen teadlik, et taotlemisega seotud andmeid kasutatakse ÜSS2021_2027 § 17 kohase hindamise läbiviimisel.
- Kinnitan, et olen teadlik, et toetuse andmisest võidakse taganeda ja sealjuures tuleb aluseta saadu tagasi maksta, kui esinevad Vabariigi Valitsuse 12.05.2022 määruse nr 55 „Perioodi 2021–2027 Euroopa Liidu ühtekuuluvus- ja siseturvalisuspoliitika fondide rakenduskavade vahendite andmise ja kasutamise üldised tingimused” (ühendmäärus) § 34 lõikes 1 nimetatud finantskorrektsiooni alused või taotluse rahuldamise otsus võidakse tunnistada kehtetuks, kui esinevad ühendmääruse § 14 lõigetes 1 ja 2 nimetatud taotluse rahuldamise otsuse kehtetuks tunnistamise alused.
- Kinnitan, et nõustun, et mind auditeeritakse ja kontrollitakse ÜSS2021_2027 alusel.
- Kinnitan, et järgin projekti ellu viimisel Eesti Vabariigi Põhiseaduses, Euroopa Liidu Põhiõiguste hartas ja Puuetega inimeste õiguste konventsioonis sätestatud.
- Kinnitan, et projekt vastab Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2021/1060 artiklis 9 lõikes 4 toodud keskkonnanõuetele ning „ei kahjusta oluliselt” põhimõttele, mida järgitakse ka projekti elluviimisel.
- Kinnitan, et projekti kõiki tegevusi ei ole enne taotluse esitamist lõpetatud, sõltumata sellest, kas kulud on tasutud, välja arvatud juhul, kui see on Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2021/1060 kohaselt lubatud.
- Kinnitan, et järgin rahvusvahelise sanktsiooni seaduse § 3 kohaseid sanktsioone ning välistan otseselt ja kaudselt tehingud sanktsioneeritud isikutega.
- Kinnitan, et olen teadlik toetuse saamisega seotud kohustustest.
- Kinnitan, et kõik partnerid on andnud nõusoleku projektis osalemise kohta.
- Kinnitan, et olen teadlik toetuse saamisega kaasnevatest avalikkuse teavitamise nõuetest, mis on kehtestatud perioodi 2021–2027 Euroopa Liidu ühtekuuluvus- ja siseturvalisuspoliitika fondide rakendamise seaduse (ÜSS2021_2027) § 22 lõike 2 alusel.
- Kinnitan, et olen teadlik, et ÜSS2021_2027 § 20 lõikes 4 nimetatud toetuse saamisega seotud andmed avalikustatakse.
- Kinnitan, et olen teadlik, et taotlemisega seotud andmeid kasutatakse ÜSS2021_2027 § 17 kohase hindamise läbiviimisel.
- Kinnitan, et olen teadlik, et toetuse andmisest võidakse taganeda ja sealjuures tuleb aluseta saadu tagasi maksta, kui esinevad Vabariigi Valitsuse 12.05.2022 määruse nr 55 „Perioodi 2021–2027 Euroopa Liidu ühtekuuluvus- ja siseturvalisuspoliitika fondide rakenduskavade vahendite andmise ja kasutamise üldised tingimused” (edaspidi ühendmäärus) § 34 lõikes 1 nimetatud finantskorrektsiooni alused või taotluse rahuldamise otsus võidakse tunnistada kehtetuks, kui esinevad ühendmääruse § 14 lõigetes 1 ja 2 nimetatud taotluse rahuldamise otsuse kehtetuks tunnistamise alused.
- Kinnitan, et mina ja mu partnerid nõustuvad, et neid auditeeritakse ja kontrollitakse ÜSS2021_2027 alusel.

- Kinnitan, et järgin projekti ellu viimisel Eesti Vabariigi Põhiseaduses, Euroopa Liidu Põhiõiguste hartas ja Puuetega inimeste õiguste konventsioonis sätestatud.
- Kinnitan, et projekt vastab keskkonnanäesmärkide saavutamiseks „ei kahjusta oluliselt“ põhimõttele ning seda järgitakse ka projekti elluviimisel.
- Kinnitan, et tagan projekti taristuinvesteeringute kliimakindluse, rakendades kliimakindluse hindamise käigus tuvastatud riskide leevendusmeetmeid.
- Kinnitan, et tagan Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse EL nr 2021/1060 artiklites 65 ja 66 nimetatud kestuse nõude täitmise viie aasta jooksul projektile lõppmakse tegemisest alates.
- Kinnitan, et projekti tulemusel loodud või soetatud vara jääb pärast projekti lõppemist avalikku kasutusse vähemalt viieks aastaks.
- Kinnitan, et tagan vajaduse korral investeeringuobjekti lahenduse muutmise, sh selle ümberprojekteerimise, et saavutada oodatav tulemus.
- Kinnitan, et tagan toodete, keskkonna, programmide ja teenuste disainimise viisil, mis muudab need suurimal võimalikul määral kõigile inimestele kasutatavaks ilma vajaduseta neid kohandada või kasutada eridisaini, mis hõlmab nelja peamise erivajaduse (liikumise-, kuulmise-, nägemise- ja intellektipuue), elukaareülese (laps, täiskasvanu lapsevankriga ja eakas) ja ajalise iseloomuga erivajadusega (püsiv ja ajutine) ning liikuvuse ja juurdepääsetavuse põhimõtetega arvestamise.

Kinnitan, et kõik taotluses esitatud andmed on õiged ja täielikud, olen ülaltoodud tingimustega tutvunud ja olen nendega nõus.

Allkirjastaja andmed

(allkirjastatud digitaalselt)

Ees- ja perenimi: Eve East

Allkirjastamise aeg: 12.06.2024 15:49