



OTSUS

11.02.2026

nr 11.3-1/26/585

**taotluse rahuldamise otsuse  
muutmise kohta**

Perioodi 2021–2027 Euroopa Liidu ühtekuuluvus- ja siseturvalisuspoliitika fondide rakendamise seaduse (edaspidi *ÜSS2021\_2027*) § 8 lg 2 punkti 2 ja 9, Vabariigi Valitsuse 12.05.2022 määruse nr 55 „Perioodi 2021–2027 Euroopa Liidu ühtekuuluvus- ja siseturvalisuspoliitika fondide rakenduskavade vahendite andmise ja kasutamise üldised tingimused” (edaspidi *ühendmäärus*) § 12 lõike 2 punkti 6 ning riigihalduse ministri 15.02.2023 määruse nr 11 „Toetuse andmise tingimused ja kord toetusskeemis „Suuremate linnapiirkondade arendamine”” (edaspidi *meetme määrus*) § 26 alusel ning arvestades toetuse saaja **Toila Vallavalitsuse**, registrikood 75001477, 30.12.2025 esitatud ning 04.02.2026 täpsustatud avaldust, **Riigi Tugiteenuste Keskus** (edaspidi *rakendusüksus*)

**otsustab:**

1. Muuta projekti „**Järve küla rekreatsiooniala väljaarendamine**“ nr 2021-2027.5.01.23- 0090 (edaspidi *projekt*) 14.07.2025 taotluse kõrvaltingimusega rahuldamise otsuse nr 11.3-1/25/3303 (redaktsioonis 15.10.2025 nr 11.3-1/25/4873) punkte 3 ja 5.1 ja järgmiselt:

1.1 „3. Projekti abikõlblikkuse periood on 01.01.2024-**01.07.2027**.“

1.2 „5.1. toetuse saajal esitada hiljemalt **01.07.2026** põhiprojekti kooskõlastused, mis on meetme määruse § 18 lõike 4 punkti 12 alusel nõutud ning päikesepaneelide paigaldamise kohta ehitusprojekt põhiprojekti staadiumis, mis on meetme määruse § 18 lõike 4 punkti 13 nõude täitmiseks.“

Toetuse saaja esitas rakendusüksusele avalduse, milles selgitas vajadust täiendava tähtaja saamiseks taotluse rahuldamise otsuses sätestatud kõrvaltingimuse täitmiseks ja projekti ellu viimiseks. Toetuse saaja lisas päikesepaneelide põhiprojekti koostamise kohustuse ehitustööde hankesse (RHR viitenumbri 292988), mille osas kõik laekunud pakkumused ületasid oluliselt hanke eeldatavat maksumust. Sellest tulenevalt lükati kõik pakkumused tagasi ning hange lõpetati lepingut sõlmimata. Enne uue hanke ettevalmistamist plaanib toetuse saaja vaadata üle investeeringute mahu ja tehnilised lahendused. Hankimist mõjutab ka Toila ja Jõhvi valla ühinemine, mille tulemusel koostatakse ühinenud omavalitsuse 2026. aasta eelarvet. Täiendavate vahendite leidmine projekti omafinantseeringu katmiseks toimub 2026. aasta eelarve menetluse käigus. Jõhvi valla 2026. aasta eelarve vastuvõtmine on planeeritud veebruari lõpus, mis tähendab, et enne eelarve kinnitamist ei ole võimalik projekti rahalisi kohustusi lõplikult võtta ega uut hanget välja kuulutada. Toetuse saaja on oma avalduses selgitanud, et eelduslikult on võimalik jõuda hanke tulemusteni ja lepingu sõlmimiseni 2026. aasta mais. Puuduolevad kooskõlastused on toetuse saaja lubanud esitada hiljemalt kõrvaltingimuse tähtaja saabudes.

Abikõlbliku perioodi pikendamise vajaduse kohta on toetuse saaja selgitanud, et projektiga seotud istutus- ja järeltööd on tehniliselt ja hooajaliselt võimalik teostada 2027. aasta kevadperioodil ning nende toomine varasemasse ajaraami ei ole mõistlik ega tööde kvaliteeti tagav.

Rakendusüksuse hinnangul on taotluse rahuldamise otsuses seatud kõrvaltingimuse täitmise ja projekti abikõlbliku perioodi tähtaegade pikendamine põhjendatud.

### **Otsuse vaidlustamine**

Otsuse peale võib esitada vaide Riigi Tugiteenuste Keskusele ÜSS2021\_2027 2. peatüki 8. jaos ja haldusmenetluse seaduses sätestatud tingimustel ja korras 30 päeva jooksul, arvates päevast, mil vaide esitaja sai või pidi teada saada oma õiguste rikkumisest.

(allkirjastatud digitaalselt)

Tiina Sams  
toetuste rakendandamise osakonna juhataja

Koostaja: Evelyn Neido  
5917 7266  
evelyn.neido@rtk.ee