



TRANSPORDIAMET

Riigi Tugiteenuste Keskus
info@rtk.ee
Lõkke tn 4
10122, Tallinn, Harju maakond

Meie 05.01.2024 nr 8-1/22-086/231-1

ÜF projekt „Riigitee nr 2 (E263) Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa Neanurme – Pikknurme teelõigu ehitus“

Palume muuta projekti nr 2021-2027.3.01.22-0016 „Riigitee nr 2 (E263) Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa Neanurme-Pikknurme teelõigu ehitus“ abikõlblikkuse perioodi lõppkuupäeva kuni 31.07.2023 seoses tööde lõpetamise tähtaja muutmisega. Tähtaja muutmise põhjus on tingitud asjaolust, et töövõtja Tariston AS ei saanud ehitustöödega lepingus toodud tähtajaks valmis ja tellija määras talle täiendava tähtaja tööde teostamiseks. Tulenevalt ehitustöödeks ebasobivatest ilmastikuoludest, tuli tellijal kehtestada ka tehnoloogiline paus, et lõpetada tööd kevadel 2024 sobivates ilmastikuoludes, et oleks võimalik tagada lepingu kohane kvaliteetne töö.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)
Janno Sammul
direktor
teehoiuteenistus

Siim Rimmelgas
5082585, Siim.Rimmelgas@transpordiamet.ee