



TRANSPORDIAMET

Selektor Projekt OÜ  
selektor@selektor.ee  
Pärnu mnt 139e/11  
11317, Tallinn, Harju maakond

Teie 08.03.2021

Meie 12.04.2021 nr 8-1/21-042/6276-2

**Taotlus kinnitamine töövõtulepingu nr 1-9/20/2626-1 (Riigitee nr 11220 Kernu – Kohila km 8,7-16,0 Hageri-Kohila lõigu põhiprojekt) vahetähtaegade muutmiseks**

Olete esitanud meile oma taotluse, milles palute muuta Lepingu järgset töö osade 2 ja 3 esitamise tähtaegu Lepingu lisa 4 kohased töö osade vahetähtaegadega järgnevalt:

1. Töö osa 2. Geodeetilised uurimustööd tähtajaga 26.02.2021.a. pikendada kuni 14.03.2021.a.;
2. Töö osa 3. Geotehnilised pinnaseuringud tähtajaga 28.03.2021.a. pikendada kuni 30.04.2021.a.

Põhjenduseks olete toonud geodeetiliste uurimustööde puhul lumerohke talve ning geotehniliste pinnaseuringute puhul alltöövõtja vahetus seoses Covid-19 algse lepingupartneri haigestumisega. Oma kirjas kinnitate, et hoolimata Töö osade 2 ja 3 vahetähtaegade nihutamise eest ei muutu Töö esitamise lõpptähtaeg.

Anname Teile teada, et oleme nõus nihutama eelpool nimetatud Lepingu lisa nr 4 (Töö osade 2 ja 3 üleandmise graafikut) välja toodud punktide tähtaegu ning hoolimata eeltoodust jääb Töö esitamise lõpptähtaeg samaks, 06.07.2021.a.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Janar Tükk  
juhataja  
põhja teehoiu osakond

Kristi Moisto  
53400540, Kristi.Moisto@transpordiamet.ee