



OTSUS

25.02.2026

nr 11.3-1/26/772

**taotluse rahuldamise otsuse
muutmise kohta**

Perioodi 2021–2027 Euroopa Liidu ühtekuuluvus- ja siseturvalisuspoliitika fondide rakendamise seaduse (edaspidi ÜSS2021_2027) § 8 lg 2 punktide 2 ja 9, Vabariigi Valitsuse 12.05.2022 määruse nr 55 „Perioodi 2021–2027 Euroopa Liidu ühtekuuluvus- ja siseturvalisuspoliitika fondide rakenduskavade vahendite andmise ja kasutamise üldised tingimused” (edaspidi ühendmäärus) § 12 lg 1 ja lg 2 punkti 4 ning riigihalduse ministri 24.10.2023 määruse nr 74 „Ida-Viru maakonna kohalike omavalitsuste investeringuteks toetuse andmise tingimused ja kord ülemineku mõjude leevendamiseks“ (edaspidi meetme määrus) § 27 lõike 1 alusel ning võttes arvesse Narva-Jõesuu Linnavalitsuse (edaspidi ka toetuse saaja) 16.02.2026 (täiendatud 17.02.2026) taotlust, **Riigi Tugiteenuste Keskus** (edaspidi rakendusüksus)

otsustab:

1. Muuta projekti nr 2021-2027.6.01.23-0062 „Narva-Jõesuu linna uue lasteaia ehitamine“ (edaspidi projekt) 17.06.2024 taotluse rahuldamise otsuse nr 11.2-58/24/636 (edaspidi otsus) punkte 3 ja 8.1.2 järgmiselt:

1.1 „3. Projekti abikõlblikkuse periood on **29.09.2023 - 31.08.2026** (millest enne taotluse esitamise kuupäeva, so 25.04.2024, on abikõlblikud vaid määruses ettenähtud projekti ettevalmistavate tegevustega seotud kulud).“

1.2 „8.1.2 lõpparuanne hiljemalt **21.09.2026**.“

Rakendusüksuse põhjendused

Projekti postkasti kaudu esitatud taotluse kohaselt tingib projekti perioodi pikendamise asjaolu, et projekti tegevuse, sisustus/seadmed, hankimine on võtnud oodatust enam aega. Sisustus/seadmed, täpsemalt suurrõõgi hankeleping õnnestus sõlmida peale kolmanda hanke korraldamist. Esimesed kaks hanget lõpetati pakkumuste mittevastavuse tõttu. Kolmas seadmete hange avaldati 25.11.2025, leping sõlmiti 13.02.2026 ning lepingu täitmise tähtaeg on 13.05.2026. Seejuures on tekkinud vajadus hankida täiendav inventar (spetsiifilised internetiseadmed, markiis ja varikatus), mille täitmine jääb suvesse.

Vastavalt meetme määrusele § 9 lg 5 võib projekti elluviimise käigus juhtunud avariide või eriolukordade tõttu või muudel põhjendatud juhtudel rakendusüksus projekti abikõlblikkuse perioodi pikendada tingimusel, et projekti abikõlblikkuse periood ei ületa toetuse andmise abikõlblikkuse perioodi, milleks on 01.01.2021 – 30.04.2027 ning § 9 lg 2 kohaselt ei ole projekti abikõlblikkuse perioodi lõpp hilisem kui 36 kuud taotluse esitamise tähtpäevast arvates.

Rakendusüksuse seisukohast on perioodi pikendamine vajalik projekti edukaks ja eesmärgipäraseks elluviimiseks.

Otsuse vaidlustamine

Otsuse peale võib esitada vaide Riigi Tugiteenuste Keskusele ÜSS2021_2027 2. peatüki 8. jaos ja haldusmenetluse seaduses sätestatud tingimustel ja korras 30 päeva jooksul, arvates päevast, mil vaide esitaja sai või pidi teada saada oma õiguste rikkumisest.

(allkirjastatud digitaalselt)

Tiina Sams
toetuste rakendamise osakonna juhataja

Koostaja: Marit Romantsov
552 7574
Marit.Romantsov@rtk.ee