

Valmap Grupp AS
Linna küla, Helme vald,
68619 Valga maakond
E-post info@valmapgrupp.ee

Teie

Meie 22.12.2023.a. nr 3-2.1/2023/7939

Teade

Austatud härra Hindrek Mõts

Riigimetsa Majandamise Keskus (edaspidi RMK) ja Valmap Grupp AS (edaspidi Töövõtja) on sõlminud 12.04.2023.a. metsaparendustööde töövõtulepingu nr. 3-2.6/2023/30 (edaspidi Leping). Riigihanke 1-47.2746 „Hüti Erastvere maaparendussüsteemi ja teede rekonstrueerimine“ (viitenumber 260474) alusel olete võtnud kohustuse ehitada ja rekonstrueerida Põlva maakonna Hüti Erastvere maaparendussüsteemi ning Tümba tee, Ojaveere tee, Laane-Soodoma tee, Püssimäe tee, Kunnõsuu tee ja Laane-Koigera tee, Tsirgu oja tee ja Hausi tee, ning valminud objektid anda RMK-le üle hiljemalt 01.09.2023.a.

(01.09.2023.a.) edastas RMK Töövõtjale täiendava leppetrahvi vaba tähtaja pikendamise teate, mille kohaselt on tähtaega pikendatud kuni (24.09.2023.a.). Tuginedes lepingu punktile 7.2, juhul kui töövõtja ei täida omapoolseid kohustusi määratud tähtajaks on RMK-l õigus nõuda leppetrahvi iga ületatud päeva eest. **Leppetrahvi päevamäär on (658,91 eurot päevas).**

Valmap Grupp AS teate kohaselt valmis objekt ja anti RMK-le üle (17.11.2023.a.). Töövõtja hilines tööde üleandmisega 52 kalendripäeva, mille kohaselt muutub sissenõutavaks leppetrahv summas (34'263,32 eur). Töövõtja poolse selgituse, temast mitte sõltuvatest asjaoludest (karjääri ammendumine) rakendame leppetrahvi poole ulatuses.

Eeltoodust tulenevalt määrab RMK Töövõtjale Valmap Grupp AS **leppetrahvi suuruses (17'131,66 eurot)**, mis arvutatakse maha **Töövõtjale makstavast tasust.**

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Margus Reimann
RMK metsaparendustalitus juhataja