



OTSUS

19.03.2026

nr 11.3-1/26/1207

**taotluse rahuldamise otsuse
muutmise kohta**

Perioodi 2021–2027 Euroopa Liidu ühtekuuluvus- ja siseturvalisuspoliitika fondide rakendamise seaduse (edaspidi ÜSS2021_2027) § 8 lg 2 punkti 2, Vabariigi Valitsuse 12.05.2022 määruse nr 55 „Perioodi 2021–2027 Euroopa Liidu ühtekuuluvus- ja siseturvalisuspoliitika fondide rakenduskavade vahendite andmise ja kasutamise üldised tingimused” (edaspidi ühendmäärus) § 8 lõike 1 ja riigihalduse ministri 24.10.2023 määruse nr 73 Toetuse andmise tingimused ning kord toetusskeemis „Piirkondlike algatuste toetus õiglaseks üleminekuks” (edaspidi meetme määrus) § 23 lõike 1 alusel, Riigi Tugiteenuste Keskus (edaspidi rakendusüksus)

otsustab:

muuta **Sihtasutus Aidu Veespordikeskus** (registrikood 90010388, asukoht Kanali, Lüganuse vald Ida-Virumaa, 42303) projekti nr 2021-2027.6.01.24-0178 „**Aidu veespordi ja vabaajakeskuse atraktiivsuse suurendamine**“ 24.07.2024 toetuse taotluse otsust nr 11.2-57/24/828 (edaspidi rahastamisotsus) punkti 3 ja 7.1.2 järgmiselt:

1. „3. Projekti abikõlblikkuse periood on **25.04.2024-31.08.2026**;“
2. „7.1.2. lõpparuande hiljemalt **15.10.2026**.“
3. Muudatused kajastuvad e-toetus keskkonnas.

I Asjaolud ja põhjendused

Toetuse saaja esitas 11.03.2026 projekti postkasti kaudu muudatustaotluse pikendada projektiperioodi kuni 31.08.2026.a:

„24.04.2024. esitas Sihtasutus Aidu Veespordikeskus meetmesse 6.1.11 ÕÜF Ida-Viru piirkondlikud algatused – keskmised projektid taotluse. 24.07.2027. võttis Riigi Tugiteenuste Keskus vastu otsuse nr 11.2-57/24/828 taotluse rahuldamise kohta. Toetustaotluses oli planeeritud projektiabikõlblikkuse periood 25.04.2024 - 24.04.2026. Abikõlblikkuse perioodi kavandamisel lähtuti asjaolust, et keskus 2024 hooaja alguses tulemuslikult käivitada. Keskuse käivitamise planeerimisel lähtusime eeldusest, et keskuse elektri võrguühendus ehitatakse välja mais 2024. Kahjuks planeeritud eeldused ei realiseerunud, elektri võrguühendus valmis alles oktoobris 2024. Võrguelektri puudumise tõttu ei olnud meil võimalik tagada stabiilset elektriühendust ning keskust igapäevasel majandada, see tõttu ei olnud võimalik ka projekti tegevusi planeeritud mahus ellu viia. Samuti põhjustas elektri võrguühenduse puudumine meile olulist lisakulu, sest tootsime elektrit diisलगeneraatori abil ning tekkis vajadus leida täiendavaid rahalisi vahendeid.

Lähtudes ülaltoodust palume Riigi Tugiteenuste Keskusel pikendada projekti abikõlblikkuse perioodi kuni 31.08.2026, et tagada planeeritud projekti tegevuste ellu viimine ja eesmärkide saavutamine“

Projekti viimane lõpptähtaeg on hetkel 24.04.2026.

Riigi Tugiteenuste Keskuse hinnangul on muudatus projekti edukaks elluviimiseks vajalik, aidates seeläbi kaasa meetme eesmärkide saavutamisele.

II Otsuse vaidlustamine

Otsuse peale võib esitada vaide Riigi Tugiteenuste Keskusele ÜSS2021_2027 2. peatüki 8. jaos ja haldusmenetluse seaduses sätestatud tingimustel ja korras 30 päeva jooksul, arvates päevast, mil vaide esitaja sai või pidi teada saama oma õiguste rikkumisest.

Meetme eest vastutav ministeerium on Regionaal- ja Põllumajandusministeerium.

(allkirjastatud digitaalselt)

Tiina Sams
toetuste rakendamise osakonna juhataja

Koostaja: Maili Kallaste
524 3079
maili.kallaste@rtk.ee