



OTSUS

taotluse rahuldamise otsuse muutmise kohta

24.09.2026 nr 11.3-1/26/3917

Perioodi 2021–2027 Euroopa Liidu ühtekuuluvus- ja siseturvalisuspoliitika fondide rakendamise seaduse (edaspidi ÜSS2021_2027) § 8 lõike 2 punkti 2, Vabariigi Valitsuse 12.05.2022 määruse nr 55 „Perioodi 2021–2027 Euroopa Liidu ühtekuuluvus- ja siseturvalisuspoliitika fondide rakenduskavade vahendite andmise ja kasutamise üldised tingimused” (edaspidi ühendmäärus) § 12 lg 2 punkti 4 ja regionaalministri 29.09.2023 määruse nr 64 „Kagu-Eesti ettevõtluse arengutoetuse andmise tingimused ning kord” (edaspidi meetme määrus) § 18 alusel, **Riigi Tugiteenuste Keskus** (edaspidi rakendusüksus)

otsustab:

muuta **OÜ Fornecer** projekti nr 2021-2027.1.03.25-1147 „**Taali hoone renoveerimine TaaliHomes Puhkemajaks**“ 07.05.2025 toetuse taotluse otsust nr 11.3-1/25/2102 (edaspidi rahastamisotsus) punkti 3 ja 8.3.2 järgmiselt:

1. „3. Projekti abikõlblikkuse periood on **01.05.2025 - 30.04.2027**;“
2. „8.3.2. lõpparuanne hiljemalt 14.07.2027. Lõpparuanne peab sisaldama meetme määruse § 30 lg-s 3 loetletud teavet.
3. Muudatused kajastuvad e-toetus keskkonnas.

I Asjaolud ja põhjendused

Toetuse saaja esitas 21.09.2026 projekti postkasti kaudu taotluse pikendada projektiperioodi, kuna projekti esimese etapi ehk katuse ja fassaadi renoveerimise tööde käigus ilmnesid ettenägematud lisatööd. Renoveerimistööde alustamisel selgus, et olemasolev kanalisatsioonitorustik oli amortiseerunud ja setetega täitunud, mistõttu tuli kogu hoov lahti kaevata ning uuendada kanalisatsiooni-, vee- ja elektritrasse.

Ettenägematud lisatööd põhjustasid viivituse projekti ajakavas ning enne välitööde lõplikku valmimist saabus talveperiood, mille tõttu tuli välisfassaadi ehitustööd ajutiselt peatada. Samal ajal jätkati projekti teise etapi tegevustega siseruumides. Toetuse saaja andmetel on teise etapi tegevused praeguseks ligikaudu 80% ulatuses ellu viidud.

Tulenevalt eeltoodust ning toetuse saajast sõltumatutest asjaoludest ei ole projekti kolmanda etapi tegevuste lõpuleviimine kehtiva projektiperioodi jooksul võimalik. Projekti tegevuste nõuetekohase lõpuleviimise ja eesmärkide saavutamise tagamiseks taotleb toetuse saaja projektiperioodi pikendamist.

Toetuse saaja hinnangul võimaldab projekti tegevused lõpule viia projektiperioodi pikendamine kuni 30.04.2027. Seetõttu taotleb toetuse saaja projekti abikõlblikkuse perioodi muutmist selliselt, et projekti lõpptähtajaks määratakse senise 31.10.2026 asemel 30.04.2027.

Projekti viimane lõpptähtaeg on hetkel 31.10.2026.

Riigi Tugiteenuste Keskuse hinnangul on muudatus projekti edukaks elluviimiseks vajalik, aidates seeläbi kaasa meetme eesmärkide saavutamisele.

II Otsuse vaidlustamine

Otsuse peale võib esitada vaide Riigi Tugiteenuste Keskusele ÜSS2021_2027 2. peatüki 8. jaos ja haldusmenetluse seaduses sätestatud tingimustel ja korras 30 päeva jooksul, arvates päevast, mil vaide esitaja sai või pidi teada saada oma õiguste rikkumisest.

Meetme eest vastutav ministeerium on Regionaal- ja Põllumajandusministeerium.

(allkirjastatud digitaalselt)

Kertu Sepp
elu- ja ettevõtluskeskkonna talituse juhataja

Koostaja: Maili Kallaste
5243079
maili.kallaste@rtk.ee