



OTSUS

taotluse rahuldamise otsuse muutmisest

03.06.2025 nr 11.3-1/25/2650

30. novembri 2022. a otsusega nr 11.2-8/1247 on rahuldatud Kohtla-Järve Linnavalitsuse (edaspidi toetuse saaja) toetuse taotlus nr Kliima2.9.01.22-0296 projekti „Kohtla-Järve Lasteaia Kakuke energiatõhusaks muutmine“ rahastamiseks meetme „Avaliku sektori hoonete energiatõhusus” vahenditest, muudetud 14.08.2024. a otsusega nr 11.2-54/24/938.

23. mail 2025. a on toetuse saaja edastanud avalduse projekti „Kohtla-Järve Lasteaia Kakuke energiatõhusaks muutmine“ taotluse rahuldamise otsuse muutmiseks paludes pikendada projekti lõpptähtaega kuni 31.10.2025.a.

Toetuse saaja selgituste kohaselt ehitustööde riigihanke (viitenumbriga 284507) läbiviimisel Kohtla-Järve Linnavalitsuse poolt lükati kõik pakkumised tagasi (korraldus nr 77), sest kvalifitseerunud pakkumised ületasid projekti eeldatava maksumuse. Toetuse saaja oli valmis ka toetusest loobuma ja teavitas 26.02.2025. a sellest ka eelifona Riigi Tugiteenuste Keskust. Uut hanget välja kuulutada ei saanud, kuna hinna poolest sobiv, kuid puuduliku referentsi tõttu mitte kvalifitseerunud pakkujaid vaidlustas toetuse saaja otsuse riigihangete vaidlustuskomisjonis, kes rahuldab vaidlustuse 31.03.2025. a vaidlustaja kasuks. Kuna senine abikõlblikkuse periood on kuni 26.06.2025. a, ei vaidlustanud toetuse saaja riigihangete vaidlustuskomisjoni otsust, vaid sõlmis esimesel võimalusel peale menetluslike protseduuride läbimist hankijaga 06.05.2025. a ehituslepingu. Alates vaidlustamisest ja lepingu sõlmimisest kuni praegu kehtiva abikõlblikkuse perioodi lõpuni olev aeg on liiga lühike, et vana hoone saaks renoveeritud.

Riigi Tugiteenuste Keskuse hinnangul on muudatustaotlus põhjendatud. Eelnimetatud ettepaneku aktsepteerimine tagab projekti eduka elluviimise ja eesmärkide saavutamise. Projekti kestust pikendatakse toetuse saajast mitteoleneval põhjusel.

28. veebruari 2022. a määruse nr 11 „Kohaliku omavalitsuse hoonete energiatõhusaks muutmiseks antava toetuse kasutamise tingimused ja kord“ § 4 lg 2 ja lg 4 ning § 20 alusel:

1. Rahuldada Kohtla-Järve Linnavalitsuse, registrikood 75001017, Keskallee 19, Kohtla-Järve linn, Ida-Viru maakond, 23. mai 2025. a avaldus taotluse rahuldamise otsuse muutmiseks projekti nr Kliima2.9.01.22-0296 „Kohtla-Järve Lasteaia Kakuke energiatõhusaks muutmine“ osas ning teha muudatused 30. novembri 2022. a otsuses nr 11.2-8/1247 „Kohtla-Järve Linnavalitsuse taotluse vastavaks tunnistamine ja rahuldamine”, muudetud 14.08.2024. a otsusega nr 11.2-54/24/938, järgnevalt:

1.1. Muuta otsuse punkti 6 ja sõnastada see alljärgnevalt:

„6. Projekti abikõlblikkuse periood on 1. detsember 2022. a – 31. oktoober 2025. a.“

2. Muudetud taotlus on kättesaadav e-toetuse keskkonnas.

Otsust on võimalik vaidlustada haldusmenetluse seaduse §-s 73 sätestatud korras, esitades vaide Riigi Tugiteenuste Keskusele 30 päeva jooksul arvates päevast, millal isik vaidlustatavast haldusaktist teada sai või oleks pidanud teada saama.

(allkirjastatud digitaalselt)

Tiina Sams
toetuste rakendamise osakonna juhataja

Koostaja: Eveli Laan
59106849
eveli.laan@rtk.ee