



TRANSPORDIAMET

RoadWolf OÜ
info@roadwolf.ee
Uuekalda 6a
85009, Tammiste küla, Tori vald
Pärnu maakond

Meie 27.03.2026 nr 3.2-3/26/1537-5

Lepingu 3.2-3/25/1537-1 tehnoloogilise pausi lõpetamise korraldus

Transpordiameti ja RoadWolf OÜ vahel on 14.10.2025 sõlmitud leping 3.2-3/25/1537-1, mille esemeks on liiklusmärkide ja tähispostide eemaldus- ja paigaldustööd Lääne-Viru maakonna riigiteedel.

Lepingu punkti 3.1 kohaselt on tööde teostamise tähtaeg kaks kuud alates alustamiskorralduse väljastamisest. Tellija poolt väljastatud alustamiskorralduse kohaselt oli tööde teostamise periood 21.10.2025–21.12.2025. Ilmastikuolude tõttu ei olnud võimalik töid 2025. aastal tähtajaks teostada (täiendav selgitus on lisatud käesolevale korraldusele lisas 1) ning Tellija nõustus kehtestama tehnoloogilise pausi 2025. aastal, võimaldades töövõtjal jätkata töödega 2026. aasta kevadel. Pärast tehnoloogilise pausi lõppemist jääb töövõtjale lepingu täitmiseks aega 14 päeva.

Käesoleva korraldusega lõpetab Tellija 30.03.2026 lepingus nr 3.2-3/25/1537-1 kehtestatud tehnoloogilise pausi ning määrab tööde jätkamise ajaks 31.03.2026.

Tööde teostamiseks on aega 14 päeva, seega on tööde teostamise tähtpäev 13.04.2026.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Ivan Nikitin

juhataja

Ida osakonna korrashoiu ja liikluskorralduse üksus

Lisa 1 Selgitus töövõtulepingu nr 3.2-3/25/1537-1 täitmise ja leppetrahvi määramise kohta