



OTSUS

25.06.2024

nr 11.2-47/24/681

**taotluse rahuldamise otsuse
muutmise kohta**

Perioodi 2021-2027 Euroopa Liidu ühtekuuluvus- ja siseturvalisuspoliitika fondide rakendamise seaduse (edaspidi *ÜSS2021-2027*) § 8 lg 2 punkti 2 ja 9, Vabariigi Valitsuse 12.05.2022 määruse nr 55 „Perioodi 2021-2027 Euroopa Liidu ühtekuuluvus- ja siseturvalisuspoliitika fondide rakenduskavade vahendite andmise ja kasutamise üldised tingimused“ (edaspidi *ühendmäärus*) § 12 lg 1 ja lg 2 punkti 1 ning majandus- ja taristuministri 17.08.2022 määruse nr 64 „Transpordi infrastruktuuri arendamiseks toetuse andmise tingimused perioodil 2021-2027“ (edaspidi *meetme määrus*) § 21 alusel ning arvestades toetuse saaja Edelaraudtee AS (edaspidi *toetuse saaja*) 07.06.2024 esitatud ja 21.06.2024 täiendatud taotlust (edaspidi koos kui *muutmistaotlus*), **Riigi Tugiteenuste Keskus** (edaspidi *rakendusüksus*)

otsustab:

1. muuta projekti nr 2021-2027.3.01.23-0022 „Läbilaskevõime suurendamine ja Rapla–Lelle raudteelõigu rekonstrueerimine“ (edaspidi *projekt*) 30.05.2024 taotluse rahuldamise otsust nr 11.2-47/23/807 ning kinnitada muudetud projekti tegevuskava ja tegevuste eelarve vastavalt toetuse saaja muutmistaotlusele;
2. muudatused kajastuvad e-toetus keskkonnas;
3. käesolev otsus jõustub tagasiulatuvalt alates 01.06.2024.

Toetuse saaja esitas rakendusüksusele taotluse projekti tegevuste ja tegevuste eelarve muutmiseks. Projekt on jaotatud kaheks tegevuseks:

1. Rapla–Lelle vahelisel raudteelõigul reisirongide piirkiiruse tõstmine kuni 160 km/h (Raudtee muldkeha ja pealisehituse rekonstrueerimine) summas 16 000 000 eurot (edaspidi ka *tegevus 1*) ja
2. täiendavate reisirongide möödumist võimaldavate jaamade väljaehitamisega Tallinna–Rapla vahelisel raudteelõigul raudtee läbilaskevõime suurendamine 50% võrra (Männiku, Saku ja Hagudi jaamade ehitustööd) summas 3 250 000 eurot (edaspidi ka *tegevus 2*).

Toetuse saaja selgitab, et Kliimaministeerium on alustanud konsultatsioone reisirongiliikluse üleviimiseks taktipõhisele liiklusgraafikule ning sellega seondult kavandatakse Männiku, Saku ja Hagudi jaamade asemel rajada Liiva ja Saku jaamavahe kaherealine ning Hagudi jaama asemele blokkpost. Männiku, Saku ja Hagudi jaamade ehitustööde tehnilise lahenduse, mahtude ja tähtaegade osas ei ole tänaseks seisukohta kujundatud. Toetuse saaja märgib, et kuigi Männiku, Saku ja Hagudi jaamade ehitustööde osas on tegevus hetkel peatunud, ehitatakse need jaamad projekti raames välja siis, kui täpne tehniline lahendus selgub.

Teisalt toob toetuse saaja välja, et Rapla-Lelle lõigul tehtavad tööd on osutunud ehitusmaterjalide kallinemise ja teistkordse hankemenetluse korraldamise vajadusega seoses kallimaks. Arvestades, et tegevus 1 on osutunud algselt kavandatust kallimaks ning selles osas on ehitustööd hetkel teostamisel, kuid tegevus 2 osas mitte, siis taotleb toetuse saaja tegevuste eelarve muutmist selliselt, et tegevus 2 eelarverealt tõstetakse 3 249 000 eurot tegevus 1 eelarve reale. Tegevus 2 teostatakse projekti raames kas toetuse saaja omavahenditest või võimalusel projekti lisanduvast toetusest. Seega toetuse saaja kinnitusel projekti eesmärk kokkuvõttes ei muutu.

Rakendusüksuse hinnangul on taotlus põhjendatud ning muudatus aitab kaasa projekti nõuetekohasele teostamisele. Kuivõrd toetuse saaja on esitanud rakendusüksusele tegevus 1 osas suurema kuludokumendi, kui 30.05.2024 taotluse rahuldamise otsusega kinnitatud tegevuste eelarve võimaldab, ning rakendusüksus on asunud seda kuludokumenti menetlema, siis muudetakse projekti tegevuste eelarvet tagasiulatuvalt alates 01.06.2024. Projekti tagasiulatuva muutmine on lubatav meetme määruse § 21 lg 2 kohaselt, kui see aitab kaasa projekti tulemuste saavutamisele, muudatus on põhjendatud ja kooskõlas meetme määrusega. Nimetatud tingimused on praegusel juhul täidetud ja seega projekti tagasiulatuva muutmine lubatav.

Otsuse vaidlustamine

Otsuse peale võib esitada vaide Riigi Tugiteenuste Keskusele ÜSS2021_2027 2. peatüki 8. jaos ja haldusmenetluse seaduses sätestatud tingimustel ja korras 30 päeva jooksul, arvates päevast, mil vaide esitaja sai või pidi teada saada oma õiguste rikkumisest."

(allkirjastatud digitaalselt)

Tiina Sams
toetuste rakendamise osakonna juhataja

Koostaja: Marika Post
663 8250
marika.post@rtk.ee