

Saatja: Jana Gudinas <jana.gudinas@rescue.ee>  
Saadetud: 02.03.2020 09:14  
Adressaat: PÄA Põhja <pohja@rescue.ee>  
Teema: FW: Ajapikenduse taoltus  
Manused: image001.jpg

Tere

Palun registreerida:  
Taotlus ettekirjutuse täitmise tähtaja pikendamiseks – Õismäe tee 112, Tallinn, Harjumaa

Lugupidamisega

Jana Gudinas  
Ohutusjärelvalve büroo juhtivinspektor  
Põhja päästekeskus  
Tel: +372 5386 9775  
[jana.gudinas@rescue.ee](mailto:jana.gudinas@rescue.ee)

### **PÄÄSTEAMET**

Erika 3 | 10416 Tallinn | Eesti  
[www.paasteamet.ee](http://www.paasteamet.ee)



**From:** Viljar Lehtmets <viljaroismaetee112ku@gmail.com>  
**Sent:** Friday, February 28, 2020 1:45 PM  
**To:** Jana Gudinas <Jana.Gudinas@rescue.ee>  
**Subject:** Ajapikenduse taoltus

Tere,

Sooviksin taotelda ajapikendust ettekirjutise 11.02.2019 nr 7.2-6.2/330 Punkt 11 täitmiseks.  
Taotlen ajapikendust järgmistel mõjuvatel põhjustel:

1. Ettekirjutisest saime teada alles mitu kuud hiljem selle väljastamise hetkest (kirjutasin Teile sellest 11. veebr 2020 ja 28. aug 2019)
2. KÜ on kohustatud võtma vähemalt 2...3 hinnapakkumist, igale ostetavale teenusele.
3. Projekteerimistöde tegija leidmine ja hinnapakkumiste võrdlemine võtab väga kaua aega. Ajakulu ca 3...6 kuud.

4. Lisaks paljud projekteerimisbürood on aastaks (-teks) välja broneeritud, mis omakorda tähendab et kui KÜ tellib projekteerimistöid sisse siis need valmivad alles ca 12 kuu pärast. Ajakulu ca 10...18 kuud.
5. Siis tuleb leida ehitustööde tegijat ja küsida hindu vastavalt elektriprojektile, mis omakorda võtab aega. Ajakulu ca 3...6 kuud.
6. Ehitustööde teostamine ka võtab aega. Ajakulu ca 6...8 kuud.
7. Võtab ka aega komponentide tarne (valgustid, elektrikilbid jne). Ajakulu ca 1...2 kuud.
8. Esialgsete prognooside järgi Punkt 11 täitmine läheks KÜ'le maksma ca 15 000 EUR (projekteerimistööd, ehitustööd, valgustid, elektrikilbid, ehitusprügi utiliseerimine jne).
9. Elektriprojektide kooskõlastamine Päästeametiga. Ajakulu ca 1...2 kuud.
10. Valminud elektripaigaldisele auditi teostamine. Ajakulu ca 1...2 kuud.
11. KÜ'l on kohustus kinnitada üldkoosolekuga kulutusi summas üle ca 600 EUR. KÜ koostab ja kinnitab eelarvet kord aastas, seega KÜ juhatus peab põhjalikult läbi töötama hinnapakkumisi enne KÜ üldkoosolekut, et neid saaks kajastada majandusaasta eelaves. Ajakulu ca 12 kuud.
12. Hetkeseisuga olen olukorras, kus pean koostama 2020 aasta eelarvet puudulike hinnapakkumistega, mille tõttu ei ole võimeline Punkt 11 täitmiseks vajaminevate kulutusi eelarvesse sisse viima.

Ülalpool loetletud punktidest lähtudes, palun ajapikendust vähemalt 36'ks kuuks.

Parimat.

--

Lugupidamisega

---

Viljar Lehtmets  
juhatuse esimees  
Mob +372 5649 5626  
[viljaroismaetee112ku@gmail.com](mailto:viljaroismaetee112ku@gmail.com)

[Tallinn, Öismäe tee 112 korteriühistu](#)  
Öismäe tee 112  
Tallinn 13513  
EESTI

Edastatud informatsioon on mõeldud ainult sellele era- või juriidilisele isikule, kellele see on adresseeritud ning võib sisaldada konfidentsiaalset ja/või salastatud materjali. Selle informatsiooni läbilugemine, taasedastamine, levitamine või muul viisil kasutamine või tegutsemine sellest tulenevalt teiste era- või juriidiliste isikute poolt kui eeldatav saaja, on keelatud. Kui te saite antud sõnumi ekslikult, palun võtke ühendust saatjaga ning kustutage materjal arvutist.

The information transmitted is intended only for the person or entity to which it is addressed and may contain confidential and/or privileged material. Any review, retransmission, dissemination or other use of, or taking of any action in reliance upon, this information by persons or entities other than the intended recipient is prohibited. If you received this in error, please contact the sender and delete the material from any computer.