



OTSUS

taotluse rahuldamise otsuse muutmise kohta

28.08.2026 nr 11.3-1/26/3753

Riigihalduse ministri 07.05.2019. a määruse nr 25 "Maakondade arengustrateegiate elluviimise toetusmeede" (edaspidi meetme määrus) § 22 lg 1 alusel ning arvestades **Mustvee Vallavalitsus**, registrikood **77000364**, 18.08.2026 esitatud muudatustaotlust, **Riigi Tugiteenuste Keskus** (edaspidi *RTK* või *rakendusüksus*)

otsustab:

1. Muuta projekti nr **RES.2.01.25-0292** „**Mustvee linna bussiootepaviljoni ehitamine**“ RTK 01.04.2026 taotluse rahuldamise otsuse nr 11.3-1/26/1526 (edaspidi otsus) järgmiselt:

1.1. sõnastada otsuse p. 3:

„3. projekti abikõlblikkuse periood on **01.11.2025-31.03.2027**“.

1.2. sõnastada otsuse p. 5:

„5. Projektil, millel on maakonna arengustrateegia tegevuskavas nähtud ette rahastus meetme mitme järjestikuse aasta eelarvest, lähtutakse toetuse maksmisel muu hulgas taotluse rahuldamise otsuses sätestatud kulude tegemise ajakavast, arvestades, et iga eelarveaastaga seotud kulusid saab teha alates eelarveaasta 1. jaanuarist hiljemalt eelarveaastale järgneva aasta 31. detsembrini, lõpparuande esitamise aastal kuni 30. novembrini.“

Eelarveaasta tegevuskavas	toetuse summa	kasutada tuleb hiljemalt
2025. a eelarve	19 608,51	31. detsember 2026 (vahearuanne)
2026. a eelarve	75 351,00	31. märts 2027 (lõpparuanne)

1.3. sõnastada otsuse p. 7.4:

„7.4 Abikõlblikke kulusid hüvitatakse kindlasummaliste maksetena toetatavate tegevuste väljundite ja tulemuste täielikul saavutamisel. Toetuse väljamakse tehakse pärast alljärgneva väljundi ja tulemuse saavutamist ning tõendamist aruandega:

7.4.1. Makse toetuse summas 19 608,51 eurot maksetakse välja pärast tegevuse „Mustvee linna bussiootepaviljoni projekteerimine“ elluviimist ja vahearuanne esitamist. Tõendamiseks esitatavad dokumendid on valminud ehitusprojekt, ehitustööde hankeleping ja ehitusluba.

7.4.2 Makse toetuse summas 75 351,00 eurot makstakse välja pärast tegevuse „Mustvee linna bussiootepaviljoni ehitamine“ elluviimist ja lõpparuande esitamist. Tõendamiseks esitatavad dokumendid on ehitustööde üleandmise-vastuvõtmise akt, kasutusluba ja fotod valminud bussiootepaviljonist.“

1.4. sõnastada p. 8:

„8. Toetuse maksmise aluseks olevate dokumentide, teabe ja aruannete esitamise kord.

8.1 Toetuse saaja esitab toetuse kasutamise kohta vahearuande hiljemalt **12.01.2027**.

8.2 Toetuse saaja esitab toetuse kasutamise kohta lõpparuande hiljemalt **30.04.2027**.“

2. Muudatustaotluse põhjendused

Projekti elluviimise perioodi pikendamise põhjuseks on esialgse hanke ebaõnnestumine, kus pakkumuste maksumused ületasid olulisel määral hankelepingu eeldatavat maksumust. Hankemenetlus lõpetati ning ehitusmaksumuse vähendamiseks telliti bussiootepaviljoni projekteerimistööde muudatusprojekt.

Mustvee Vallavalitsus korraldas avatud hankemenetlusega riigihanke nr 308736 „Mustvee linna bussiootepaviljoni ehitamine“, mis avaldati riigihangete registris 08.04.2026. Pakkumuste esitamise tähtaeg oli 05.05.2026. Hanke eeldatav maksumus oli 164 480 eurot (ilma käibemaksuta). Tähtpäevaks esitati 3 pakkumust. Vastavalt Mustvee Vallavalitsuse 19.05.2026 korraldusele nr 142 tunnistati vastavaks kõik riigihankes nr 308736 „Mustvee linna bussiootepaviljoni ehitamine“ esitatud pakkumused, kuid lükati tagasi kõik riigihankes esitatud pakkumused, sest pakkumuste maksumused ületasid olulisel määral hankelepingu eeldatavat maksumust.

Ehitusmaksumuse vähendamiseks telliti Mustvee linna bussiootepaviljoni projekteerimistööde muudatusprojekt, mille koostas Koidu Holding OÜ. Muudatusprojekti ehituskalkulatsiooni järgi vähenes maksumus 41 935,30 eurot (ilma käibemaksuta). Mustvee linna bussipaviljoni ehitusprojekti muudatus ei mõjuta projekti rahastusotsuse aluseks olnud tulemust ega selle saavutamise tõendamise aluseid. Muudetud ehitusprojekt saadeti Riigi Tugiteenuste Keskusele tutvumiseks 04.07.2026, kus 17.07.2026 muudatus aktsepteeriti.

Uuesti korraldati avatud hankemenetlusega riigihange nr 303601 „Mustvee linna bussiootepaviljoni püstitamine“, mis avaldati 07.08.2026 ja pakkumiste esitamise tähtaeg on 01.09.2026. Hankelepingu eeldatav kestus on 4 kuud. Tulenevalt sellest soovib toetuse saaja pikendada projekti kuni 31.03.2027.

3. Rakendusüksuse põhjendused

Vastavalt määruse § 9 lg 3 ei või projekti abikõlblikkuse perioodi lõpp olla hilisem kui projekti eelarveaastale järgneva aasta 30. november. Kuna projekti rahastatakse 2025. a. ja 2026. a. eelarvest, siis on viimane võimalik lubatud projekti lõppkuupäev 30. november 2027 ning toetuse saaja poolt soovitud lõpptähtaeg on sellest kuupäevast varasem. RTK hinnangul on projekti pikendamine põhjendatud ning vajalik projekti elluviimiseks ja projektis kavandatud eesmärkide saavutamiseks.

4. Otsuse vaidlustamine

Otsuse peale võib esitada vaide Riigi Tugiteenuste Keskusele 30 päeva jooksul, arvates otsusest teadasaamise päevast või päevast, mil isik pidi teada saada oma õiguste rikkumisest (haldusmenetluse seaduse § 73 lg 2 ja § 75).

(allkirjastatud digitaalselt)

Helge-Ülle Luide
sotsiaal- ja regionaalarengu talituse juhataja

Koostaja: Birgit Diedrichsen
5621 4688
Birgit.Diedrichsen@rtk.ee