



OTSUS

29.08.2025

nr 11.3-1/25/4002

**taotluse rahuldamise otsuse
muutmise kohta**

Perioodi 2021–2027 Euroopa Liidu ühtekuuluvus- ja siseturvalisuspoliitika fondide rakendamise seaduse (edaspidi ÜSS2021_2027) § 8 lg 2 punkti 9, Vabariigi Valitsuse 12.05.2022 määruse nr 55 „Perioodi 2021–2027 Euroopa Liidu ühtekuuluvus- ja siseturvalisuspoliitika fondide rakenduskavade vahendite andmise ja kasutamise üldised tingimused” (edaspidi ühendmäärus) § 12 lõike 1, lõike 2 punktide 1 ja 4 ning riigihalduse ministri 08.03.2023 määruse nr 14 „Toetuse andmise tingimused ja kord meetmes „Kättesaadavate kvaliteetsete avalike teenuste toetuse andmise tingimused ja kord““ (edaspidi meetme määrus) § 24 lõike 1 alusel ning arvestades toetuse saaja Viljandi Vallavalitsuse 25.08.2025 esitatud taotlust, **Riigi Tugiteenuste Keskus** (edaspidi rakendusüksus)

otsustab:

1. Muuta projekti nr 2021-2027.5.02.23-0233 „Viiratsi Rahvamaja arendamine Viiratsi Kogukonnamajaks“ (edaspidi projekt) 22.02.2024 toetuse taotluse rahuldamise otsuse nr 11.2-50/24/130 punkte 3 ja 7.10.2 järgmiselt:
 - 1.1 „Projekti abikõlblikkuse periood on 03.08.2023-29.10.2026 (millest enne taotluse esitamist, so 30.10.2023, on abikõlblikud vaid määruses ettenähtud projekti ettevalmistavate tegevustega seotud kulud).“;
 - 1.2 „7.10.2. lõpparuande hiljemalt 26.11.2026;“.
2. Kinnitada projekti muudetud tegevuskava vastavalt toetuse saaja 25.08.2025 taotlusele.
3. Muudatused on nähtavad e-toetuste keskkonnas.

Asjaolud ja rakendusüksuse põhjendused

25.08.2025 esitas Viljandi Vallavalitsus taotluse projekti lõpptähtaja pikendamiseks kuue kuu võrra, kuni 29.10.2026, ning teha muudatusi projekti pehmetes tegevustes.

Toetuse saaja põhjendas taotlust sellega, et ehitustööde käigus on ilmnenu, et olemasolev ehitusprojekt ei vasta täielikult tegelikkusele. Avastatud on mitmeid lahknevusi hoone konstruktsioonides, põrandate kõrguste erinevusi ja seoses nendega on vaja üle vaadata ka tehnosüsteemide lahendused. Selle tulemusel tuleb ehitusprojekti teha muudatusi, mis pikendavad oluliselt ehitustööde protsessi. Lisaks soovib toetuse saaja projekti raames käivitada mobiilse noorsootöö teenuse, mille eesmärk on tugevdada kogukonnatunnet, tõsta noorte teadlikkust kogukonnamaja võimalustest ning pakkuda neile sisukaid ja toetavaid tegevusi. Teenuse käivitamiseks ja arendamiseks soovitakse luua uus töökoht noorsootöötajale, kes vastutab mobiilse

teenuse sisulise arendamise ja läbiviimise eest. Lisaks on kavas soetada vajalikud vahendid teenuse käivitamiseks ja läbiviimiseks. Muudatuse rakendamine ei too kaasa projekti pehmete tegevuste kogumaksumuse kasvu, kuid lõplik ja detailne eelarve selgub alles pärast hankemenetluste läbiviimist. Kõik seni kavandatud tegevused jäävad endiselt plaanidesse, ära ei jäeta ühtegi tegevust ega etappi.

Meetme määruse § 24 lg 1 kohaselt võib taotluse rahuldamise otsust muuta toetuse saaja sellekohase kirjaliku avalduse alusel.

Meetme määruse § 9 lõike 5 alusel võib rakendusüksus projekti rakendamise käigus juhtunud avariide või muude erikordade tõttu projekti abikõlblikkuse perioodi pikendada ühe korra kuni kuue kuu võrra, tingimusel, et projekti abikõlblikkuse periood ei ületa toetuse andmise abikõlblikkuse perioodi. Arvestades toetuse saaja selgitusi, on projekti perioodi muutmine meetme määruse kohaselt lubatav.

Pehmete tegevuste täiendamine toetuse saaja soovitud viisil (mobiilse noorsootöö lisamine) vastab meetme määruse § 2 lg 1 toetuse andmise eesmärgile ja § 4 lg 1 p 1 toetatavale tegevusele ning on seega meetme määruse kohaselt lubatav.

Kuivõrd muudetakse tegevusi, millele antav toetus ei ole riigiabi, siis riigiabireeglitest tulenevate nõuetega arvestama ei pea.

Eeltoodust tulenevalt on muudatus rakendusüksuse hinnangul põhjendatud ning tagab projekti eesmärgipärase elluviimise. Projekti abikõlblikkuse perioodiga seonduvalt tuleb muuta ka projekti lõpparuande esitamise tähtaega.

(allkirjastatud digitaalselt)

Tiina Sams
toetuste rakendamise osakonna juhataja

Koostaja: Reelika Kivimurd
590 72568
reelika.kivimurd@rtk.ee