

From: "Janek Tarto" <janek.tarto@rmk.ee>
Sent: 10/14/2025 6:17:10 AM
To: "Inga Rute" <inga.rute@rmk.ee>
Cc:
Subject: Ed: Ed: Tähtaja ületanud tööd.

Lisa palu DHS'i

Janek Tarto

Metsakasvatustalitus
Kirde metsakasvatusjuht
Riigimetsa Majandamise Keskus
+ 372 5077103
janek.tarto@rmk.ee



Saatja: Romas Liekis <romas.liekis@rmk.ee>
Saatmisaeg: teisipäev, 14. oktoober 2025 08:37
Adressaat: Janek Tarto <janek.tarto@rmk.ee>
Teema: Ed: Ed: Tähtaja ületanud tööd.

Tere!
Timo Teiva vastus, minu eilese kirjale.
Pikendasin Timo poolt mainud MUH lankide tähtaega.
Eelmisel aastal läksid Võsa OÜ mehed detsembri algul jõulupuhkusele.
Loodan, et sellel aastal teevad lumega edasi.
Romas

Saatja: Timo Teiva <timoteiva@gmail.com>
Saatmisaeg: esmaspäev, 13. oktoober 2025 21:07
Adressaat: Romas Liekis <romas.liekis@rmk.ee>
Teema: Re: Ed: Tähtaja ületanud tööd.

Tere

VG286-2 Üks paak on veel tee ääres lõigata.
VG286-1 -puudus on kõrvaldatud.

SM020-8,SM021-7,SM022-6,SM209-6 ei ole võimeline tööd teostama etteantud tähtajaks 22/10/2025.
Need langid on rohelised ja taimed väikesed,et lõikame hulga taimi maha.
Ülejäänuid vaikselt teeme.Kultuurihooldus on hetkel piisavalt keeruline ,et tempo ja moraal on meestel madal.Hoida töötajat pean lanke sorteerima.Vastasel juhul olen varsti ükski metsas.

Tervitustega,
Timo Teiva
OÜ Võsa
53316070

Kontakt Romas Liekis (<romas.liekis@rmk.ee>) kirjutas kuupäeval E, 13. oktoober 2025 kell 11:12:

Tere!

Tänase seisuga on ikka lõpetamata võsatööde object, mille teine tähtaeg oli 09/10/2025:

KV/ER	Piirkond	Metsakasvataja	Tööliik	Töövõtja	Lepingu nr	ÜA kogus	VV kogus	Ühik	ÜA p
VG286-2	Kirde	Romas Liekis	MUH-KO	Võsa OÜ	3-2.5.3/2022/21	2,52		ha	

Lisaks on tänase seisuga (13/10/2025) teile üle antud 2 võsasaetööde objekti (nimekiri lisatud), mille tähtaeg on ületatud:

KV/ER	Piirkond	Metsakasvataja	Tööliik	Töövõtja	Lepingu nr	ÜA kogus	VV kogus	Ühik	ÜA p
SM211-7	Kirde	Romas Liekis	MUH-KO	Võsa OÜ	3-2.5.3/2022/21	1,116		ha	
VG286-1	Kirde	Romas Liekis	MUH-KO	Võsa OÜ	3-2.5.3/2022/21	0,467		ha	

VG286-1 oli vastuvõtmisel märgitud puudus, mis tuleks korda teha:

Puudus	Kommentaar	Kuupäev	Autor
Teatatud poolik / tegemata töö	Tee kõrvalt töö tegemata, sinna võib jätta lehtpuid, kui okaspuid ei ole. endine laoplat.	03.10.2025	Romas Liekis

Homse seisuga lõpeb tähtaega veel 11 võsasaetööde objektil.

KV/ER	Piirkond	Metsakasvataja	Töövõte	Tegevus	Töövõtja	Lepingu nr	ÜA pindala	Summa	UA taimed kokku	VV pindala	VV taimed kokku	Viimane VV akt	VV akti staa
SM019-15	Kirde	Romas Liekis	ÜP	MUH ülepinna	Võsa OÜ	3-2.5.3/2022/21	0,583	120,896		0			
SM019-4	Kirde	Romas Liekis	ÜP	MUH ülepinna	Võsa OÜ	3-2.5.3/2022/21	2,175	451,027		0			
SM020-13	Kirde	Romas Liekis	ÜP	MUH ülepinna	Võsa OÜ	3-2.5.3/2022/21	0,099	20,529		0			

SM020-15	Kirde	Romas Liekis	KO	MUH koridorina (15604)	Võsa OÜ	3-2.5.3/2022/21	0,518	94,629		0			
SM020-8	Kirde	Romas Liekis	ÜP	MUH ülepinnaliselt (15605)	Võsa OÜ	3-2.5.3/2022/21	5,89	1221,401		0			
SM021-7	Kirde	Romas Liekis	ÜP	MUH ülepinnaliselt (15605)	Võsa OÜ	3-2.5.3/2022/21	0,943	195,549		0			
SM022-6	Kirde	Romas Liekis	ÜP	MUH ülepinnaliselt (15605)	Võsa OÜ	3-2.5.3/2022/21	5,825	1207,922		0			
SM209-6	Kirde	Romas Liekis	KO	MUH koridorina (15604)	Võsa OÜ	3-2.5.3/2022/21	6,298	1150,532		0			
SM212-11	Kirde	Romas Liekis	ÜP	MUH ülepinnaliselt (15605)	Võsa OÜ	3-2.5.3/2022/21	1,46	302,758		0			
SM212-6	Kirde	Romas Liekis	KO	MUH koridorina (15604)	Võsa OÜ	3-2.5.3/2022/21	2,354	430,034		0			
SM212-8	Kirde	Romas Liekis	ÜP	MUH ülepinnaliselt (15605)	Võsa OÜ	3-2.5.3/2022/21	2,669	553,467		0			

Tuletame meelde, et vastavalt võsasaetööde töövõtulepingule (lepingute nr tabelis) on töövõtja kohustatud tööd tegema kokkulepitud tähtajaks ja vastavalt kokkulepitud tingimustele.
Anname võsasaetööde lõpetamiseks täiendava tähtaja, milleks on 20/ 10 /2025 . Tähtaja ületamisel on tellijal õigus rakendada lepingus sätestatud õiguskaitsevahendeid, sh nõuda leppetrahvi.
Romas Liekis
metsakasvataja

Saatja: Romas Liekis
Saatmisaeg: neljapäev, 2. oktoober 2025 08:46
Adressaat: Timo Teiva <timoteiva@gmail.com>
Teema: Tähtaja ületanud tööd.

Tere!
Tänase seisuga (02/10/2025) on teile üle antud 1 võsasaetööde objekt (nimekiri lisatud), mille tähtaeg on ületatud:

KV/ER	Piirkond	Metsakasvataja	Tööliik	Töövõtja	Lepingu nr	ÜA kogus	VV kogus	Ühik	ÜA l
VG286-2	Kirde	Romas Liekis	MUH-KO	Võsa OÜ	3-2.5.3/2022/21	2,52		ha	

Homse seisuga lõpeb tähtaega veel 3 võsasaetööde objektil.

Tuletame meelde, et vastavalt võsasaetööde töövõtulepingule (lepingute nr tabelis) on töövõtja kohustatud tööd tegema kokkulepitud tähtajaks ja vastavalt kokkulepitud tingimustele.
Anname võsasaetööde lõpetamiseks täiendava tähtaja, milleks on 09/ 10 /2025 . Tähtaja ületamisel on tellijal õigus rakendada lepingus sätestatud õiguskaitsevahendeid, sh nõuda leppetrahvi.
Romas Liekis
metsakasvataja