



OTSUS

08.07.2026

nr 11.3-1/26/3395

**taotluse rahuldamise otsuse
muutmise kohta**

Perioodi 2021–2027 Euroopa Liidu ühtekuuluvus- ja siseturvalisuspoliitika fondide rakendamise seaduse (edaspidi ÜSS2021_2027) § 8 lg 2 punktide 2 ja 9, Vabariigi Valitsuse 12.05.2022 määruse nr 55 „Perioodi 2021–2027 Euroopa Liidu ühtekuuluvus- ja siseturvalisuspoliitika fondide rakenduskavade vahendite andmise ja kasutamise üldised tingimused” (edaspidi ühendmäärus) § 12 lg 1 ja lg 2 punkti 4 ning riigihalduse ministri 24.10.2023 määruse nr 74 „Ida-Viru maakonna kohalike omavalitsuste investeringuteks toetuse andmise tingimused ja kord ülemineku mõjude leevendamiseks“ (edaspidi meetme määrus) § 27 lõike 1 alusel ning võttes arvesse **Alutaguse Vallavalitsus** (edaspidi ka toetuse saaja) 06.07.2026 esitatud taotlust, **Riigi Tugiteenuste Keskus** (edaspidi rakendusüksus)

otsustab:

1. Muuta Alutaguse Vallavalitsuse projekti nr 2021-2027.6.01.23-0078 „Alutaguse valla teenuskeskus“ (edaspidi projekt) 17.06.2024 taotluse rahuldamise otsuse nr 11.2-58/24/638 (edaspidi otsus) punkte 3 ja 8.1.2 järgmiselt:
 - 1.1. „3. Projekti abikõlblikkuse periood on **30.04.2024 - 31.08.2027.**“;
 - 1.2. „8.1.2 lõpparuanne hiljemalt **15.10.2027.**“
2. Muudatus kajastub e-toetus keskkonnas.
3. Käesolev otsus jõustub tagasiulatuvalt 30.04.2026.

Rakendusüksuse põhjendused

Perioodi pikendamise vajadus on tekkinud järgnevatel põhjustel:

1. Ehitustööde käigus tuli osaliselt projekti muuta, millest tulenevalt tekkisid lisatööd ning nende tegemiseks oli vaja täiendavat aega. Ehitaja palus põhjendatult lisaaega lepingu täitmiseks. Toetuse saaja pidas õigeks ja riigihangete seadusest tulenevalt võimalikuks pikendada ehitajaga ehituslepingu tähtaega. Ehitajaga kokku lepitud lõpptähtajaks sai 30.06.2026.
2. Kuna ehitaja töötas objektil, ei olnud võimalik ega ka pärast meetme pikendamist otstarbekas tegeleda mööbli hankimisega. Alutaguse teenuskeskuse sisustuse soetamise hanke (viitenumber 311725) tulemused selguvad 10.07.2026. Et mööblitootjatel võivad olla suveperioodil tootmispausid, siis on riigihankekeskkonnas pakkujatele teabevahetuses lubatud järgmised tarnetähtajad: 80% lepingu mahust: 31.08.2026 ja 20% lepingu mahust: 30.09.2026.
3. Toetuse saaja plaanis teha projektis muudatusi ja täiendavalt ehitada juurde abihoone. Hindamiskomisjon pidas abihoone ehitamist vajalikuks ning nõustus muudatustega.

Toetuse saaja viis läbi riigihanke abihoone ehitamiseks, mille tulemusena sõlmis parima pakkujaga 24.06.2026 ehitustööde töövõtuleping ning tööde lõpetamise tähtajaks määrati vastavalt hanke tingimustele 30.04.2027.

Arvestades, et kõikide ehitustööde lõpetamise ja sisseseade paigaldamise järgselt võib veel aega kuluda seadmete kasutamise väljaõppele, aruandlusele jm ning meetme määruse § 9 kohaselt võib projekti abikõlblik periood olla kuni 31.10.2027, siis palub toetuse saaja pikendada projekti abikõlblikkuse perioodi kuni 31.08.2027.

Kuigi toetuse saaja oleks pidanud koheselt peale hindamiskomisjoni otsust esitama taotluse projekti tähtaja pikendamiseks, kuid mitmete olukordade kokkulangemisel jäi see tähelepanuta.

Meetme määruse § 27 lõike 9 kohaselt võib taotluse rahuldamise otsust muuta tagasiulatuvalt, kui see aitab kaasa projekti tulemuste saavutamisele ja muudatus on põhjendatud ning ei ole vastuolus vähese tähtsusega abi või riigiabireeglitega.

Ühendmääruse § 21 lõike 7 kohaselt võib taotluse rahuldamise otsust muuta kuni toetuse lõpliku väljamaksmiseni, ettemakse kasutamise tõendatuks lugemiseni või lõpparuande kinnitamiseni, sõltuvalt sellest, milline neist on viimane.

Arvestades, et rahastamisotsuse alusel tekib toetuse saajal õigus toetusele, siis tulenevalt haldusmenetluse seaduse § 61 lõikes 2 sätestatud alternatiivist, mille kohaselt haldusakt kehtib, kuni haldusaktiga antud õiguse lõpliku realiseerimiseni, kaotab rahastamisotsus kehtivuse, kui abikõlblike kulude katteks on toetus välja makstud, sealhulgas loetakse ettemakse abikõlblike kulude katteks kasutatuks ja projekti lõpparuande rakendusüksuse poolt heaks kiidetud. Toetuse saajale ei ole projektis lõppmakse tehtud, seega on otsus kehtiv ning muudetav.

Rakendusüksus on seisukohal, et muudatus on põhjendatud ning hädavajalik projekti eesmärkide täitmiseks. Kuna toetusega ei anta projektile riigiabi ega vähese tähtsusega abi, siis käesoleval juhul nende reeglid ei kohaldu.

Otsuse vaidlustamine

Otsuse peale võib esitada vaide Riigi Tugiteenuste Keskusele ÜSS2021_2027 2. peatüki 8. jaos ja haldusmenetluse seaduses sätestatud tingimustel ja korras 30 päeva jooksul, arvates päevast, mil vaide esitaja sai või pidi teada saada oma õiguste rikkumisest.

(allkirjastatud digitaalselt)

Tiina Sams
toetuste rakendamise osakonna juhataja

Koostaja: Terje Kuus
5698 1043
Terje.Kuus@rtk.ee