

Taotlus lepingu tähtaja pikendamiseks

09.08.2025

**Lepingu nimetus TEE-EHITUSE TÖÖVÕTULEPING nr 3.2-3/25/862-1**  
**Teekatemärgistustööde teostamine Järva maakonna riigiteedel**

Transpordiameti ja Hot Est OÜ vahel on 05.06.2025 sõlmitud leping nr 3.2-3/25/862-1 „Teekatemärgistuse paigaldamine Järva maakonna riigiteedel“. Vastavalt lepingu punktile 3.1 alustatakse töö teostamist tellija projektijuhi kirjalikus korralduses märgitud kuupäeval. Tellija on määranud tööde alguskuupäevaks 09.06.2025. Tööde teostamiseks on aega 2 kuud. Tööde teostamise tähtpäev on seega 09.08.2025. Palume pikendada nimetatud tööde teostamise tähtaega kuni **9. septembrini 2025** seoses remonttööde hilisest valmimisest ja erakordselt ebasobivatest ilmastikuoludest, mis on takistanud tööde teostamist vastavalt algselt kavandatud ajakavale.

Lugupidamisega,

/allkirjastatud digitaalselt/  
Sander Nõmme  
Projektijuht