

Transpordiamet
Valge 4, 11413 Tallinn
info@transpordiamet.ee

Hr Jaak Saard,
tel 510 0853;
e-post jaak.saard@transpordiamet.ee

22.09.2025

Hr Alard Tallo,
tel 504 9304;
e-post alard.tallo@transpordiamet.ee

Töövõtja: Hot Est OÜ
Lepingu nr: 3.2-3/25/934-1
Lepingu kuupäev: 16.06.2025
Lepingu objekt: Teekattemärgistuse paigaldamine Pärnu, Lääne ja Viljandi maakonna riigiteedel

TAOTLUS TEHNOLOOGILISE PAUSI KEHTESTAMISEKS

Lugupeetud hr Jaak Saard ja hr Alard Tallo,

Vastavalt 16.06.2025 sõlmitud lepingu nr 3.2-3/25/934-1 punktile 3.3 taotleme tehnoloogilise pausi kehtestamist Teekattemärgistuse paigaldamine Pärnu, Lääne ja Viljandi maakonna riigiteedel. Lepingu täitmise perioodi jooksul on ilmastikutingimused olnud ebasoodsad – sademeterohked ja niisked, mille tõttu ei ole olnud võimalik töid plaanitud mahus läbi viia. Teepind on olnud pidevalt märg, mistõttu ei ole täidetud tehnilise kirjelduse punktis 7.2 sätestatud nõue, mille kohaselt peab märgistustööde teostamisel teepind olema puhas ja kuiv. Samuti tuleneb garantiitingimuste punktist 8.2.2, et tööde kvaliteedi tagamiseks ei ole lubatud märgistust teostada niiskel teekattel.

Tulenevalt eeltoodust ei ole tööde jätkamine hetkel tehniliselt võimalik. Arvestades lepingu punktiga 3.3 sätestatud õigust peatada tööde tähtaeg ilmastikuolude tõttu, palume kehtestada tehnoloogiline paus kuni ilmastikuolude paranemiseni ning tööde jätkamine esimesel sobival võimalusel.

Kinnitame, et kõik tööd lõpetatakse hiljemalt 15. juuniks 2025.

Lisame, et Töövõtja on valmis Tellijat viivitamatult teavitama, kui ilmastikutingimused võimaldavad töödega jätkamist.

Lugupidamisega,

/allkirjastatud digitaalselt/
Sander Nõmme
Projektijuht
Hot Est OÜ