



OTSUS

taotluse rahuldamise otsuse
muutmise kohta

22.10.2026

nr 11.3-1/26/4285

Perioodi 2021–2027 Euroopa Liidu ühtekuuluvus- ja siseturvalisuspoliitika fondide rakendamise seaduse (edaspidi ÜSS2021_2027) § 8 lg 2 punkti 2, Vabariigi Valitsuse 12.05.2022 määruse nr 55 „Perioodi 2021–2027 Euroopa Liidu ühtekuuluvus- ja siseturvalisuspoliitika fondide rakenduskavade vahendite andmise ja kasutamise üldised tingimused” (edaspidi ühendmäärus) § 8 lõike 1 ja riigihalduse ministri 24.10.2023 määruse nr 73 Toetuse andmise tingimused ning kord toetusskeemis „Piirkondlike algatuste toetus õiglaseks üleminekuks” (edaspidi meetme määrus) § 23 lõike 1 alusel, **Riigi Tugiteenuste Keskus** (edaspidi rakendusüksus)

otsustab:

muuta **Sihtasutus Aidu Veespordikeskus**, registrikood 90010388, asukoht Kanali, Lüganuse vald, Ida-Viru maakond 42303, projekti nr 2021-2027.6.01.24-0177 „Aidu veespordi- ja vabaajakeskuse arendamine II etapp” 12.08.2024 toetuse taotluse otsust nr 11.2-57/24/921 (edaspidi rahastamisotsus) punkti 4 ja 8.1.2

järgmiselt:

1. „4. Projekti abikõlblikkuse periood on 01.07.2024-31.12.2026“;
2. „8.1.2. lõpparuande hiljemalt 15.02.2027.“;
3. Muudatused kajastuvad e-toetuse keskkonnas.

I Asjaolud ja põhjendused

Toetuse saaja esitas 25.08.2026 projekti postkasti kaudu muudatustaotluse pikendada projekti „Aidu veespordi- ja vabaajakeskuse arendamine II etapp” abikõlblikkuse perioodi kuni 31.12.2026.

Muudatustaotluses selgitas toetuse saaja, et projekti elluviimine on jõudnud lõppjärku ning pikendamise vajadus on tingitud projekti tegevuste elluviimisel tekkinud viivitustest. Piirdeaedade ja värvate paigaldamiseks korraldatud kahe ostumenetluse tulemusel ei ole töid olnud võimalik kavandatud tähtajaks teostada, kuna esimeses menetluses edukaks tunnistatud pakkujaga lepinguni ei jõutud ning teise menetluse tulemusel sõlmitud lepingut ei täitnud töövõtja kokkulepitud tähtajaks. Seetõttu on vajalik korraldada uus ostumenetlus ja teostada tööd pikendatud projektiperioodi jooksul.

Samuti on viibinud veespordivahendite hoiuruumi ehitamine, kuna ehituslikel põhjustel tuli muuta hoone esialgset asukohta. Hoone on praeguseks valdavalt valmis, kuid lõpetamist vajavad veel välisuste paigaldamisega seotud tööd.

Lisaks soovib toetuse saaja kasutada katamaraanide mitteabikõlbliku kulu tõttu vabanenud eelarvevahendeid täiendavate teehoiutööde, sealhulgas liikluskorraldusvahendite ja piirete rajamisega seotud tegevuste elluviimiseks. Projekti tegevuste lõpetamiseks ning nendega seotud kulude tasumiseks ja maksetaotluste esitamiseks on seetõttu vajalik projektiperioodi pikendamine.

Rakendusüksus võttis muudatustaotluse läbivaatamisel arvesse, et projekti tegevused on valdavas osas ellu viidud ning projekt on lõppjärgus. Veespordivahendite hoiuruum on valdavalt valmis ning lõpetamist vajab välisuste paigaldamine. Piirdeaedade ja väravate paigaldamiseks korraldatud kahe ostumenetluse tulemusel ei ole töid olnud võimalik kavandatud tähtajaks lõpule viia, mistõttu on toetuse saajal vajalik korraldada uus ostumenetlus. Lisaks soovib toetuse saaja kasutada katamaraanide mitteabikõlbliku kulu tõttu vabanenud eelarvevahendeid täiendavate teehoiutööde tegemiseks.

Rakendusüksus hindas toetuse saaja esitatud põhjendusi ning leidis, et projekti tähtaja pikenemise vajadus on tingitud peamiselt projekti elluviimisel ilmnunud objektiivsetest asjaoludest, sealhulgas piirdeaedade ja väravate paigaldamiseks valitud pakujate poolsete kohustuste täitmata jätmisest ning veespordivahendite hoiuruumi asukoha muutmisest ehituslikel põhjustel, mille tõttu on tegevuste elluviimine viibinud.

Arvestades projekti senist edenemist, tegevuste valmidusastet ning vajadust viia lõpule pooleliolevad tööd ja kavandatud täiendavad tegevused, peab rakendusüksus põhjendatuks projekti abikõlblikkuse perioodi pikendamist kuni 31.12.2026.

Projekti senine lõpptähtaeg on 31.08.2026.

II Otsuse vaidlustamine

Otsuse peale võib esitada vaide Riigi Tugiteenuste Keskusele ÜSS2021_2027 2. peatüki 8. jaos ja haldusmenetluse seaduses sätestatud tingimustel ja korras 30 päeva jooksul, arvates päevast, mil vaide esitaja sai või pidi teada saama oma õiguste rikkumisest.

Meetme eest vastutav ministeerium on Regionaal- ja Põllumajandusministeerium.

(allkirjastatud digitaalselt)

Tiina Sams
toetuste rakendamise osakonna juhataja

Koostaja: Maili Kallaste
524 3079
maili.kallaste@rtk.ee