

Serpiente OÜ  
merkswood@gmail.com

Meie (digitaalallkirja kuupäev) nr  
3-2.1/2025/6839

### Leppetrahvi nõue

Serpiente OÜ (edaspidi töövõtja) ja RMK vahel on sõlmitud võsasaetööde töövõtuleping nr 3-2.5.3/2021/98 (edaspidi leping). Lepingu alusel on sõlmitud poolte vahel 19.02.2025 allkirjastatud tööajagraafik, mille alusel on töövõtja kohustatud teostama töid graafikus üleantud mahus ja mille tähtaeg oli 20.07.2025.

12.09.2025 edastas RMK töövõtjale täiendava tähtaja tööde teostamiseks, millega määrati tööde teostamiseks uus tähtaeg 22.09.2025.

07.10.2025 teostas RMK esindaja täiendavat kontrolli töövõtja tehtud tööde osas, mille käigus tuvastati, et töövõtja ei ole omapoolseid kohustusi õigeaegselt täitnud ning tööd on ka peale lisatähtaja määramist tegemata.

Tuginedes lepingu punktile 13.4, juhul, kui Töövõtja ei lõpeta tööd töö üleandmisel ettenähtud tähtajaks on RMK-l õigus töövõtjalt nõuda leppetrahvi metsauuenduse hooldamise tööde korral 120 €/ha ja teiste tööde korral 200 €/ha iga tegemata hektari ulatuses. Samuti on Tellijal õigus vähendada tegemata töö mahu võrra Lepingu mahtu või Leping ennetähtaegselt üles öelda. Lepingu ennetähtaegsel ülesütlemise korral või lepingu mahu vähendamise korral on Tellijal õigus anda töö teisele tegijale ja Töövõtjal ei ole õigust nõuda Tellijalt tasu seni tehtud tööde osas.

Lähtudes asjaolust, et töövõtja ei ole lõpetanud töid sõlmitud tööajagraafiku alusel ettevõttele üleantud mahus, **rakendab RMK töövõtja suhtes leppetrahvi 15,97 hektaril noorendiku hooldamise teostamata jätmise eest  $15,97 \times 200 = 3194,00$  .- eurot**

**Serpiente OÜ on kohustatud kandma leppetrahvi kogusummas 3194,00.- eurot RMK kontole nr EE881010002021370008 SEB pangas hiljemalt 22.10.2025.**

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Janek Tarto

RMK Kirde piirkonna metsakasvatusjuht