

EHITUSTÖÖDE TÖÖVÕTULEPINGU NR 12-1/24-9 LISA 2

[kuupäev digitaalallkirjas]

Eesti Geoloogiateenistus, keda esindab Sirli Sipp Kulli, registrikood 77000387, aadress F. R. Kreutzwaldi 5, 44314 Rakvere (edaspidi nimetatud "Tellija") ja

Coron OÜ, keda esindab Mikk Laur, registrikood 14375637, aadress K. A. Hermannini tn 8-8, 10121 Tallinn (edaspidi nimetatud "Töövõtja"), edaspidi eraldi ka Pool või koos Pooled,

sõlmisid RHS § 123 lg 1 p 4 alusel käesoleva lepingu lisa 2 alljärgnevas:

1. Pikendada lepingu täitmise tähtaega kuni 30.05.2025.
2. Muudatuse põhjuseks on asjaolu, et hankelepingu elluviimise käigus selgus, et riigihanke nr 274629 raames teostatava maasoojuspuuraugu valmimine lükkus selle rajamisel avastatud geoloogiliste rikketsoonide, nende paiknemise ja rohkuse põhjustel kolme kuu võrra edasi, mistõttu pole võimalik ka käesolevat lepingut täita varem, kuna teatud töid ei saa enne alustada, kui teine töövõtja on maasoojuspuuraugu rajamisega seotud tööd lõpetanud.
3. Tellija esindaja lepingulistes küsimustes, tööde vastuvõtmisel ja tehnilistes küsimustes: Helena Gailan, maapõueenergeetika osakonna juhataja, e-kiri: helena.gailan@egt.ee; telefon: +372 5685 5772.
4. Poolte rekvisiidid:

TELLIJA

Eesti Geoloogiateenistus

/allkirjastatud digitaalselt/

TÖÖVÕTJA

Coron OÜ

/allkirjastatud digitaalselt/