

07.05.2024 sõlmitud hankelingu nr 3.1-8/150 (edaspidi leping) muutmise kokkulepe nr 1

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, registrikood 70003158, asukoht Suur-Ameerika 1, 10122 Tallinn, mida esindab Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi hankekorra alusel maa- ja ruumipoliitika osakonna juhataja Ivari Rannama (edaspidi nimetatud **tellij**) ja

Liivi Offshore OÜ, registrikood 16704571, asukoht Lelle 22, 11318 Tallinn, mida esindavad põhikirja alusel juhatuse liikmed Juhan Aguraiuja ja Donatas Celešius (edaspidi maksja)

Skepast&Puhkim OÜ, registrikood 11255795, asukoht Laki põik 2, 12915 Tallinn (edaspidi **töövõtja**), keda esindab põhikirja alusel juhatuse liige Anni Konsap,

edaspidi koos pooled või eraldi pool,

arvestades, et:

1. riigihanke 272804 tulemusena sõlmitud lepingut muudetakse riigihangete seaduse § 123 lg 1 punkti 2 alusel ning kooskõlas lepingu punktidega 9.3.3. ja 9.4. ja vastavalt töövõtja 14. oktoobri 2025. a esitatud ettepanekule (kättesaadav tellija dokumendihaldussüsteemis);
2. tehakse täiendavad välitööd ja uuringud, mille koostamise vajadus selgus planeeringu käigus läbiviidud esmaste eksperthinnangute põhjal ja millest tingitud rohkemate alternatiividega arvestamine pikendab eskiisprojekti ning eksperthinnangute koostamist:
 - 2.1. täiendatakse linnustiku eksperthinnangut ning planeeringulahendust 2025 oktoobris läbiviidavate välitööde käigus saadavast infost lähtuvalt, välitööde eest täiendavat tasu ei maksta;
 - 2.2. riigihanke (viitenumber 293722) „Merepõhja elustiku ja elupaikade täiendavad uuringud Liivi lahe meretuulepargi elektriühenduse rajamiseks Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumile“ käigus saadavaid merepõhja elustiku- ja elupaikade täpsemaid andmeid arvestatakse planeeringu trassivaliku tegemisel;
3. mais 2025 toimunud avalike arutelude käigus laekunud ettepanekute tulemusel otsustati täiendada ja nihutada trassialternatiive, mille tõttu pikenes lõpliku eskiisprojekti koostamine ja tekkis vajadus eksperthinnanguid täiendada vastavalt muudatustele trassialternatiivides;
4. võimalike planeeringujärgsete riskide maandamiseks otsustati arvestada suurema ruumivajadusega ning täiendavate ehitiste rajamise võimaluse loomisega rannikul, mille vajadus ja tehniline teadmine selgus planeeringu koostamise käigus. Selle tõttu pikenes eskiisprojekti koostamine ja tekkis vajadus eksperthinnanguid täiendada vastavalt muudatustele;
5. eelnevatest muudatustest tingituna on ette nähtud ka täiendav koostöö ametkondadega ning avalikustamine (veebi teel), et tutvustada tehtud muudatusi, mis pikendab ajakava;

lepivad pooled kokku muuta lepingut järgnevalt:

6. asendada lepingu punktis 4.1. tekstiosa „24 kuu jooksul lepingu sõlmimisest“ tekstiosaga „30.09.2026“;
7. ajakava kehtestatakse uues sõnastuses (Lisa 1). Lepingut ei pikendada rohkem kui pikendatavate tegevuste viibimine põhjustas. Pikendatavate tegevuste viibimise kestus on esitatud ajakava muudatustes.

Lisad:

Lisa 1 - pakkumuses esitatud ja töö käigus täpsustatud ajakava.

Poolte allkirjad:

(allkirjastatud digitaalselt)

Tellij

(allkirjastatud digitaalselt)

Maksja

(allkirjastatud digitaalselt)

Töövõtja