

EHITUSTÖÖDE TÖÖVÕTULEPINGU NR 12-1/24-9 LISA 3

[kuupäev digitaallkirjas]

Eesti Geoloogiateenistus, keda esindab Helena Gailan, registrikood 77000387, aadress F. R. Kreutzwaldi 5, 44314 Rakvere (edaspidi nimetatud "Tellija") ja

Coron OÜ, keda esindab Mikk Laur, registrikood 14375637, aadress K. A. Hermannini tn 8-8, 10121 Tallinn (edaspidi nimetatud "Töövõtja"), edaspidi eraldi ka Pool või koos Pooled,

sõlmisid RHS § 123 lg 1 p 4 alusel käesoleva lepingu lisa 3 alljärgnevas:

1. Pikendada lepingu täitmise tähtaega kuni 31.07.2025.
2. Muudatuse põhjuseks on asjaolu, et riigihankemenetluse nr 274629 raames teostatava maasoojuspuuraugu rajamise tähtaeg pikenes avastatud geoloogiliste rikketsoonide tõttu. Nende paiknemine ja rohkus ning rikete esinemisest lähtuv mõju puuraugu omadustele ei olnud osapooltele teada ning seetõttu on tegemist vääramatu jõu asjaoludega. Nimetatud asjaolud on otseselt mõjutanud käesoleva lepingu raames teostatavate ehitustööde teostamist, kuna teatud töid ei saanud enne alustada, kui teine töövõtja oli maasoojuspuuraugu rajamisega seotud tööd lõpetanud. Ehkki vääramatu jõu asjaolusid esinesid ajaliselt varem, ulatuvad nende mõjud jätkuvalt kuni käesoleva hetkeni. Lisaks oli tööde tegemine objektil takistatud perioodil 12.05.2025 – 18.05.2025 seoses Kaitseväge suurõppuse „Siil“ tegevustega Arbavere uurimiskeskuse territooriumil.
3. Poolte rekvisiidid:

TELLIJA

Eesti Geoloogiateenistus

/allkirjastatud digitaalselt/

TÖÖVÕTJA

Coron OÜ

/allkirjastatud digitaalselt/