



**TRANSPORDIAMET**

**ASUTUSESISESEKS KASUTAMISEKS**

Märge tehtud: 05.04.2023

Kehtib kuni: 05.04.2028

Alus: AvTS § 35 lg 1 p 17

Teabevaldaja: Transpordiamet

Ragnar Jõesaar  
Novarc Group AS  
ragnar.joesaar@novarc.ee  
Mustamäe tee 46  
10621, Tallinn, Harju maakond

Meie 05.04.2023 nr 8-1/21-112/7673-1

**Kahjunõue**

1. Transpordiameti (tellija) ja AS Novarc Group (registrikood 10226774, edaspidi töövõtja) vahel on 25.01.2021 sõlmitud töövõtuleping nr 3.2-3/21/285-1 riigitee nr 52 Viljandi - Rõngu km 25,093 – 41,42 Mustla - Kaubi lõigu rekonstrueerimise põhiprojekti koostamiseks.
2. Töövõtja rikkus oluliselt ja korduvalt lepingut ja seetõttu tellija taganes Töö osa 9 osas osaliselt (töömahtude tabelite koostamine, 1/3 tööloigete koostamine – km 35,725-41,425 kohta) ning Töö osa 10 osas täielikult.
3. Lepingu eesmärgiks oli riigitee nr 52 Viljandi - Rõngu km 25,093 – 41,42 Mustla - Kaubi lõigu (sh Tarvastu ja Suislepa sillad) rekonstrueerimise põhiprojekti koostamine, et tõsta liiklusohutuse taset, sõidumugavust ja parandada katendi kandevõimet ning tehniliselt vajaliku teemaa määramine. Töövõtja esitas lepingu täitmise ajal puuduliku töö, mille alusel ei ole võimalik teed rekonstrueerida. Seega on tellija ilma jäänud sellest, mida ta lepingu alusel õigustatult lepingust lootis.
4. Lepingu punkti 8.1 kohaselt on töövõtja kohustatud hüvitama lepingu mittetäitmise või mittekohase täitmisega tellijale tekitatud kahju ja tellija poolt seoses töövõtja poolse lepingu rikkumisega tehtud kulutused. Tellija esitab töövõtjale kahju hüvitamise nõude lepingu mittekohase täitmisega Tellijale tekkinud kahju hüvitamiseks, mis seisneb töövõtja poolt nõuetekohaselt teostamata jäänud töö osa saamiseks tehtavate kulutuste hüvitamises. Selleks, et saavutada lepinguga kokkulepitud tulemus, sõlmis tellija riigihanke viitenumbriga 260469 tulemusena lepingu uue töövõtjaga, kelle kohustuseks on teostada töö osa 10. Sõlmitud lepingu kohaselt kohustub tellija tasuma uuele töövõtjale, kes lõpetab AS Novarc Group poolt nõuetekohaselt teostamata töö, 99 450 eurot (ilma käibemaksuta).

Võlaõigusseaduse § 135 lg 1 kohaselt kui kahjustatud lepingupool tegi pärast lepingust taganemist mõistliku aja jooksul ja mõistlikul viisil tehingu, millega ta saavutas sama eesmärgi, mida peeti silmas lepinguga, millest taganeti (asendustehing), võib kahjustatud lepingupool kohustust rikkunud lepingupoolelt kahjuhüvitisena nõuda lepingujärgse hinna ja asendustehingust tuleneva hinna vahe tasumist.

Töö osa 10 maksumuseks vastavalt AS-ga Novarc Group sõlmitud lepingule oli 34 975,00 eurot (ilma käibemaksuta). Asendustehingu, mille Tellija sõlmis Töö osa 10 teostamiseks, kohaselt kohustub Tellija tasuma 99 450,00 eurot (ilma käibemaksuta). Seega on Töö osa 10 lepingujärgse hinna ja asendustehingust tuleneva hinna vahe 64 475,00 eurot, millele lisandub käibemaks 20% summas 12 895,00 eurot, kokku 77 370,00 eurot.

Lepingust taganemise eest nõudis Tellija Töövõtjalt leppetrahvi 16 788 eurot. Arvestades töö osa 10 saamiseks tehtud asendustehingu maksumust ning VÕS § 161 lg-t 2, nõuab Tellija Töövõtjalt kahju hüvitamist summas  $77\,370,00 - 16\,788,00 = 60\,582,00$  eurot.

Kahjunõue summas **60 582,00** tasuda ühele järgmisele kontole, sh lisada viitenumber ja selgitus:

Makse saaja: Rahandusministeerium

SEB Pank: EE891010220034796011 või

Swedbank: EE932200221023778606

Viitenumber: 2800045496

Makse selgitus: Transpordiameti projekteerimise Töövõtuleping nr 3.2-3/23/463-1

Kui Töövõtja kahjunõuet ei tasu hiljemalt kuupäevaks 21.04.2023, on Tellija sunnitud realiseerima täitmistagatise nr GRC1271904 summas 16 788,00 eurot, sh tasaarvestama ülejäänud osa 43 794,00 eurot järgmistest AS Novarc Group tehtud tööde arvetega.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Hannes Vaidla

juhataja

taristu ehitamise ja korrashoiu osakonna lääne üksus

Ott Joala

55583873, Ott.Joala@transpordiamet.ee