



OTSUS
taotluse rahuldamise otsuse
muutmise kohta

27.10.2025

nr 11.3-1/25/5060

Perioodi 2021–2027 Euroopa Liidu ühtekuuluvus- ja siseturvalisuspoliitika fondide rakendamise seaduse (edaspidi ÜSS2021_2027) § 8 lg 2 punktide 2 ja 9, Vabariigi Valitsuse 12.05.2022 määruse nr 55 „Perioodi 2021–2027 Euroopa Liidu ühtekuuluvus- ja siseturvalisuspoliitika fondide rakenduskavade vahendite andmise ja kasutamise üldised tingimused” (edaspidi ühendmäärus) § 12 lõike 1 ja lõike 2 punkti 1 ning riigihalduse ministri 08.03.2023 määruse nr 14 „Kättesaadavate kvaliteetsete avalike teenuste toetuse andmise tingimused ja kord“ (edaspidi meetme määrus) § 24 lõike 1 alusel ning arvestades toetuse saaja AS Emajõe Veevärk (edaspidi toetuse saaja) 01.10.2025 esitatud taotlust, **Riigi Tugiteenuste Keskus** (edaspidi rakendusüksus)

otsustab:

muuta projekti nr 2021-2027.5.02.25-0494 „Peipsi põhjaranniku veetorustiku rajamine“ (edaspidi *projekt*) tegevust nr 3 vastavalt toetuse saaja 01.10.2025 taotlusele .

Hetkel on projekti tegevuse "Projekteerimis-ehitustööde teostamine" all kirjeldus „*Tööde käigus rajatakse peale põhiprojekti koostamist 2025-2027.a.14 015 m veetorustikke*“. Muudatusena lisandub täpsustus: „*Samuti rajatakse uus joogiveepuhasti*.“

Projekti hanke nr 296615 „Peipsi põhjarannikul, Alutaguse vallas veetorustiku projekteerimine-ehitamine“ maksumuseks prognoositi 980 366 eurot. Hanke tegelikuks maksumuseks kujunes 655 386,67 eurot.

Hankega nr 290599 „Peipsi põhjaranniku kanalisatsioonitorustiku rajamine“ teostati samuti veetorustiku rajamist summas 32 130,00 eurot. Selle hanke veetorustiku rajamise kulu kajastatakse samuti projektis abikõlbliku kuluna. Seega kujuneb projektis vabaneva eelarve summaks 292 849,33 eurot (980 366-(655 386,67+32 130,00)). Toetuse saaja soovib vabanenud raha kasutada joogiveepuhasti rajamiseks.

Veetorustiku lõik lisati kanalisatsioonitorustiku rajamise hankesse põhjusel, et torustik oli projekteeritud uue rajatava tee all, mille ehitustööde teostamise tähtaeg oli Transpordiameti poolt määratud oktoobriks 2025. Sellest tulenevalt tuli kõik tealused kommunikatsioonid, sealhulgas vee- ja kanalisatsioonitorustikud, rajada enne tee-ehituse algust.

Projekti rahastustaotlus oli kanalisatsiooni rajamise hanke menetluse ajal rakendusüksuses veel hindamisel. Rahastusotsuse ootama jäämine oleks toonud kaasa riski, et vajalikud torustikutööd ei valmi enne tee-ehituse algust ja see võib tee-ehituse ajakavas põhjustada tõrkeid. Samas oleks olnud antud veetorustiku lõigule eraldi hanke välja kuulutamine nii rahaliselt kui ajaliselt ebaotstarbekas.

RTK on seisukohal, et eeltoodust tulenevalt oli otstarbekas ja tehniliselt vajalik lisada nimetatud veetorustiku rajamise lõik kanalisatsioonitorustiku rajamise hankesse tagamaks, et kõik teealused torustikud saavad paigaldatud enne teetööde algust ning vältimaks hilisemaid ümberehitustöid ja sellest tekkivaid lisakulusid.

Samuti hindab RTK vajalikuks vabaneva raha kasutamist uue joogiveepuhasti rajamiseks. Rajatav veetrass koos uue joogiveepuhastiga tagab tarbijatele parema ja kvaliteetsema teenuse.

Otsuse vaidlustamine

Otsuse peale võib esitada vaide Riigi Tugiteenuste Keskusele ÜSS2021_2027 2. peatüki 8. jaos ja haldusmenetluse seaduses sätestatud tingimustel ja korras 30 päeva jooksul, arvates päevast, mil vaide esitaja sai või pidi teada saada oma õiguste rikkumisest.

(allkirjastatud digitaalselt)

Tiina Sams
toetuste rakendamise osakonna juhataja

Koostaja: Kadi Kaur
5354 0500
kadi.kaur@rtk.ee