



OTSUS
taotluse rahuldamise otsuse
muutmise kohta

19.05.2026

nr 11.3-1/26/2638

Perioodi 2021–2027 Euroopa Liidu ühtekuuluvus- ja siseturvalisuspoliitika fondide rakendamise seaduse (edaspidi *ÜSS2021_2027*) § 8 lg 2 punktide 2 ja 9, Vabariigi Valitsuse 12.05.2022 määruse nr 55 „Perioodi 2021–2027 Euroopa Liidu ühtekuuluvus- ja siseturvalisuspoliitika fondide rakenduskavade vahendite andmise ja kasutamise üldised tingimused” (edaspidi *ühendmäärus*) § 12 lõike 1 ja lõike 2 punkti 4 ning riigihalduse ministri 08.03.2023 määruse nr 14 „Kättesaadavate kvaliteetsete avalike teenuste toetuse andmise tingimused ja kord”) (edaspidi *meetme määrus*) § 24 alusel ning arvestades toetuse saaja 15.05.2026 esitatud taotlust, **Riigi Tugiteenuste Keskus** (edaspidi *rakendusüksus*)

otsustab:

muuta Kehtna Vallavalitsuse projekti nr 2021-2027.5.02.24-0292 „Valtu Põhikooli arendamine haridus-, kogukonna- ja kriisiennetuskeskuseks” (edaspidi *projekt*) 26.06.2024 toetuse taotluse rahuldamise otsuse nr 11.2-50/24/684 (edaspidi *otsus*) punkte 3 ja 6.10.2 järgmiselt:

„3. Projekti abikõlblikkuse periood on 01.04.2024- 31.12.2026.“

„6.10.2. lõpparuande hiljemalt 21.01.2027“

Asjaolud

Toetuse saaja esitas 15.05.2026 rakendusüksusele taotluse projekti abikõlblikkuse perioodi muutmiseks.

Toetuse saaja põhjendas muudatusi järgnevalt:

Projekti ajakava mõjutas juba varasemas etapis ehituse riigihanke menetluse oodatust pikem kestus, mistõttu lükkus edasi ka mitmete projektiga seotud sisutegevuste käivitamine.

Täiendavalt on ehitustööde käigus ilmnenud viivitused seoses uue elektriliitumis punkti väljaehitamise ja sellega seotud tehniliste ning korralduslike asjaoludega. Elektriliitumise ümberehitamise tähtaeg sõltub osaliselt välistest osapooltest ning selle valmimine on seotud ehitustööde lõppemise ja hoone kasutuselevõtuga.

Lisaks on projekti elluviimist mõjutanud projektimeeskonna koosseisus toimunud muudatused, kuna projekti hilisemas etapis on vahetunud teenuste arengu ning elanikkonnakaitse ja kriisivalmiduse koordinaatorid. Uute vastutajate leidmine, nende sisseelamine ning tegevuste ümberkorraldamine nõuab täiendavat aega, kuid see on vajalik projekti tegevuste kvaliteetseks ja eesmärgipäraseks lõpuleviimiseks.

Arvestades eeltoodut palub Kehtna Vallavalitsus pikendada projekti „Valtu Põhikooli arendamine haridus-, kogukonna- ja kriisiennetuskeskuseks“ tegevuste lõpptähtaega kuni 31. detsembrini 2026.

Rakendusüksuse põhjendused

Rakendusüksuse hinnangul on projekti abikõlblikkuse perioodi muutmine põhjendatud, sest see tagab projekti elluviimise ja tulemuste saavutamise. Muudatus on nähtav e-toetuste keskkonnas.

Otsuse vaidlustamine

Otsuse peale võib esitada vaide Riigi Tugiteenuste Keskusele ÜSS2021_2027 2. peatüki 8. jaos ja haldusmenetluse seaduses sätestatud tingimustel ja korras 30 päeva jooksul, arvates päevast, mil vaide esitaja sai või pidi teada saama oma õiguste rikkumisest.

(allkirjastatud digitaalselt)

Tiina Sams

toetuste rakendamise osakonna juhataja

Koostaja: Reelika Kivimurd
5907 2568
reelika.kivimurd@rtk.ee