



**OTSUS**  
**toetuse rahuldamise**  
**otsuse muutmise kohta**

25.11.2025

nr 11.3-1/25/5356

Vabariigi Valitsuse 29.11.2021 määruse nr 108 „Taaste- ja vastupidavuskava elluviimise korraldus ja toetuse andmise üldtingimused“ (edaspidi *üldmäärus*) § 4 lg 7 punkti 3, regionaalministri 12.07.2023 määruse nr 43 „Kohalike omavalitsuste võimestamine roheliste investeeringute tegemisel“ (edaspidi *meetme määrus*) § 13 alusel, Riigi Tugiteenuste Keskus (edaspidi *vahendusasutus*)

**otsustab:**

1. Muuta **Valga Vallavalitsuse projekti nr 20.8.01.23-0011 „Valga valla tuuleparkide kavandamiseks vajaliku eriplaneeringu menetluse võimestamine“** 07.12.2023 taotluse rahuldamise otsuse nr 11.2-59/23/1431 punkte 2,3 ja 5 ning sõnastada need järgmiselt:

„2. Projekti abikõlblik kogumaksumus on 141 590 (ükssada nelikümmend üks tuhat viissada üheksakümmend) eurot.“

„3. Projekti toetus on 141 590 (ükssada nelikümmend üks tuhat viissada üheksakümmend) eurot. Toetuse määr on kuni 100 protsenti projekti toetavate tegevuste kuludest.“

„5. Projekti abikõlblikkuse periood on 17.11.2023- 31.08.2026.“

2. muudatus kajastub e-toetus keskkonnas;

3. **Asjaolud ja põhjendused:**

Toetuse saaja esitas 21.11.2025 projekti postkasti kaudu projekti muutmise taotluse, milles palub pikendada lõppkuupäeva ning muuta projekti eelarvet.

Toetuse saaja põhjendab muudatusi järgmiselt:

Valga valla tuulepargi eriplaneeringu menetluses on ajalist mahajäämust võrreldes esialgu kavandatud ajagraafikuga. Kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu koostamist korraldades ja menetlust läbiviies pikenes oluliselt planeerimisseaduse § 105 sätte täitmine – Valga valla tuulepargi eriplaneeringu asukoha eelvaliku otsuse eelnõu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise esimese etapi aruande kooskõlastamine valitsusasutustega ja arvamuste küsimine kaasatud ning puudutatud isikutelt. Kui esialgu oli kavandatud nimetatud menetlusetapi

läbiviimiseks november 2024 kuni märts 2025, siis reaalselt kulus eriplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise materjalide kooskõlastamise peale aega kuus kuud rohkem. Sellest tulenevalt, kui esialgu oli kavandatud jõuda kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu kehtestamise üle otsustamiseni detsembriks 2025, siis praegust menetluse seisu arvestades on kehtestamise üle otsustamine võimalik hiljemalt augustis 2026. Kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu menetluse käigus on kaasamise tõhustamiseks suurendatud kaasamisürituste ja kohtumiste arvu võrreldes esialgu kavandatuga ja planeerimisseaduses sätestatuga. Kaasamisürituste ja menetluse etappide omavaheline sobitamine on ka kaasa toonud ajalist mahajäämust esialgsest ajagraafikust. Lähtuvalt eeltoodud selgitustest taotleme Riigi Tugiteenuste Keskuse 07.12.2023 otsuse nr 11.2-59/23/1431 punktis 5 märgitud projekti abikõlblikkuse perioodi muutmist ning määrata uueks perioodiks 17.11.2023-31.08.2026.

Rahuldatud taotluses on märgitud projekti toetuseks 123 300 eurot, millest eelarveprojekti kohaselt 57 155 eurot (sh kaudsed kulud 15%) kavandati spetsialisti palkamise kuludeks 25 kuuks. Kogu menetluse kestel on Valga Vallavalitsuse neli spetsialisti olnud osaliselt hõivatud Valga valla tuulepargi eriplaneeringu menetluse korraldamisega (Valga vallavanema 23.11.2023 käskkiri nr 3-1.1/106). Tulenevalt asjaolust, et taotlemisel on projekti tähtaja pikendamine kaheks kuu võrra ning kogu pikeneva perioodi kestel on vajalik eriplaneeringuga seotud menetlustoimingute läbiviimine samas koormuses, siis taotleme toetuse summa suurendamist 18 290 euro võrra.

Meetme määruse § 13 kohaselt võib toetuse saaja taotleda vahendusasutuselt taotluse rahuldamise otsuse muutmist e-toetuse kaudu juhul, kui muudetakse toetatavat tegevusust või selle ulatust, toetuse summat või projekti abikõlblikkuse perioodi.

Riigi Tugiteenuste Keskuse hinnangul on muudatus projekti edukaks elluviimiseks vajalik, aidates seeläbi kaasa meetme eesmärkide saavutamisele.

#### **4. Otsuse vaidlustamine**

Otsuse peale võib esitada vaide Riigi Tugiteenuste Keskusele haldusmenetluse seaduses sätestatud tingimustel ja korras 30 päeva jooksul, arvates päevast, mil vaide esitaja sai teada või pidi teada saama oma õiguste rikkumisest.

Meetme eest vastutav ministeerium on Regionaal- ja Põllumajandusministeerium.

(allkirjastatud digitaalselt)

Tiina Sams  
toetuste rakendamise osakonna juhataja

Koostaja: Reelika Kivimurd  
5907 2568  
reelika.kivimurd@rtk.ee