



OTSUS

15.05.2026

nr 11.3-1/26/2527

**taotluse rahuldamise otsuse
muutmise kohta**

Perioodi 2021–2027 Euroopa Liidu ühtekuuluvus- ja siseturvalisuspoliitika fondide rakendamise seaduse (edaspidi *ÜSS2021_2027*) § 8 lg 2 punktide 2 ja 9, Vabariigi Valitsuse 12.05.2022 määruse nr 55 „Perioodi 2021–2027 Euroopa Liidu ühtekuuluvus- ja siseturvalisuspoliitika fondide rakenduskavade vahendite andmise ja kasutamise üldised tingimused” (edaspidi *ühendmäärus*) § 12 lõike 1 ja lõike 2 punkti 4 ning riigihalduse ministri 08.03.2023 määruse nr 14 „Kättesaadavate kvaliteetsete avalike teenuste toetuse andmise tingimused ja kord” (edaspidi *meetme määrus*) § 24 alusel ning arvestades toetuse saaja 12.05.2026 esitatud taotlust, **Riigi Tugiteenuste Keskus** (edaspidi *rakendusüksus*)

otsustab:

muuta **Tori Vallavalitsuse** projekti nr **2021-2027.5.01.24-0100 „Tori valla avalike teenuste arendamine ja Tammiste algkool-kogukonnakeskuse rajamine”** (edaspidi *projekt*) 19.06.2024 toetuse taotluse rahuldamise otsuse nr 11.2-50/24/646 (edaspidi *otsus*) punkti 3 ja 6.9.2 järgmiselt:

1. „3. Projekti abikõlblikkuse periood on 01.04.2024 - 30.03.2027.“
2. „6.9.2. lõpparuande hiljemalt 19.04.2027.“

Asjaolud ja rakendusüksuse põhjendused

Toetuse saaja esitas 12.05.2026 projekti postkasti kaudu taotluse projekti perioodi pikendamiseks kuni 30.03.2027.

Projekti perioodi pikendamise on tinginud ehitustööde etapis selgunud täiendavate tööde vajadus. Pinnase kuivendus ei olnud piisavalt tagatud, et jätkata ehitustööde ning ehitusmasinate liikumisega pinnal ja vajalike konstruktsioonide rajamisega. Seega tuli pinnas täiendavat drenida, mis pikendas ehituslepingu lõpptähtaega.

Projekti üheks kavandatud sisutegevuseks on Tammiste algkool-kogukonnakeskuse ja selle ümbruse viidasüsteemi terviklahenduse loomine. See hõlmab nii teenusedisaini elemente kui ka visuaalse ja ruumilise lahenduse väljatöötamist ning selle realiseerimist. Viidasüsteemi hange on kahel korral ebaõnnestunud. Esimesel korral ei esitatud ühtegi pakkumist ja teisel korral ei vastanud pakkuja kvalifitseerimistingimustele. Tulenevalt sellest on vajalik hange uuesti läbi viia, kuid varasemate menetluste ajakulu tõttu ei ole enam võimalik jõuda lepingu sõlmimise ja täitmiseni projekti kehtiva lõpptähtaja jooksul.

Rakendusüksuse hinnangul on muudatus põhjendatud projekti edukaks elluviimiseks.

Otsuse vaidlustamine

Otsuse peale võib esitada vaide Riigi Tugiteenuste Keskusele ÜSS2021_2027 2. peatüki 8. jaos ja haldusmenetluse seaduses sätestatud tingimustel ja korras 30 päeva jooksul, arvates päevast, mil vaide esitaja sai või pidi teada saada oma õiguste rikkumisest.

(allkirjastatud digitaalselt)

Tiina Sams
toetuste rakendamise osakonna juhataja

Koostaja: Marit Romantsov
5527574
Marit.Romantsov@rtk.ee