

TÖÖVÕTULEPINGU nr 3.2-2/24/1305-1 MUUTMINE

Transpordiamet, registrikoodiga 70001490, aadress Valge 4, 11413 Tallinn (edaspidi Tellija), mida volituse alusel esindab Transpordiameti maade osakonna juhataja Sülvi Seppel-Hüvonen ja

Sirkel & Mall Geodeesia OÜ, registrikoodiga 11787919, aadress Laki 5, 10621 Tallinn (edaspidi Töövõtja), mida esindab juhatuse liige Karl-Erik Jakobsoo,

edaspidi koos pooled või eraldi pool sõlmisid 12.08.2024 töövõtulepingu nr 3.2-2/24/1305-1 (edaspidi leping).

Võttes arvesse, et:

- (i) lepingu punkti 3.2 kohaselt on lepingus nimetatud tööde tellijale üleandmise tähtaeg 20 kuud alates lepingu sõlmimisest. Töö teostamist alustatakse kohe pärast lepingu allkirjastamist vastavalt lepingu punktile 3.1;
- (ii) töövõtja saatis 05.02.2026 e-kirja taotlusega pikendada lepingu punktis 3.2 toodud tähtaega 4 kuu võrra ehk kuni 12.08.2026, tuues põhjuseks Maa- ja Ruumiameti uue katastri e-keskkonna kasutuselevõtu ja katastritööde korra muudatuse tõttu on katastritööde teostamine muutunud ajamahukamaks;
- (iii) tegemist on mitteoluliste muudatustega riigihangete seaduse valguses;
- (iv) lepingu muutmise rahalist väärtust ei kaasne;
- (v) riigihangete seaduse § 123 lg 1 p 7 kohaselt on hankijal õigus sõlmitud hankelepingut muuta uut riigihanget korraldamata, kui muudatuse väärtusest sõltumata ei ole muudatus oluline.

Lähtudes eeltoodust lepivad Pooled kokku alljärgnevas:

1. Pikendada lepingu täitmise tähtaega 4 (nelja) kuu võrra ja lugeda uueks tööde üleandmise tähtajaks 12.08.2026.
2. Lepingu muudatus jõustub selle allkirjastamisel.

Tellija:

/allkirjastatud digitaalselt/

Töövõtja:

/allkirjastatud digitaalselt/