

Lepingu muudatus

MUUDATUS NR 1

Projekti nimi: riigitee nr 87 Põlva ringtee km 3,09-6,034 ja riigitee 90 Põlva-Karisilla km 0,16-0,25 Põlva linna ja Rosma küla vahelisele lõigule kergliiklustee põhiprojekti koostamine

Kuupäev: 23.01.2023

Lepingu nr: 3.2-3/22/1895-1

Töövõtja: Roadplan OÜ

Tuginedes RHS § 123 lg 1 punktile 1 ja arvestades asjaolusid, et:

- (i) Lepingu täitmise käigus on ilmnenud täiendavate geotehniliste puuraukude (3 tk) vajadus. Lepingu muutmise vajaduse tingib asjaolu, et projekteerimise ajal tekkis vajadus ohutussaarega ülekäigukoha projekteerimiseks riigitee 87 Põlva ringtee km 3,38 kohaliku Vabriku 01 tee (tee nr 6200082) piirkonda, mis ei sisaldunud algses lepingu mahus.
- (ii) Muudatus on vajalik Lepinguga seatud eesmärkide saavutamiseks ja Töö nõuetekohaseks teostamiseks.
- (iii) Lepingu olemust ei muudeta, kuivõrd Lepingu esemeks oleva töö olemus ei muutu. Muudatuse tulemusena teostab Töövõtja geotehniliste uuringute mahus kolm täiendavat sõidutee puurauku riigitee 87 Põlva ringtee km 3,38 piirkonnas ohutussaarega ülekäigukoha projekteerimiseks. Tegemist on väikeses mahus lisatööga.

Muudatuse alusel teostatakse järgnevad tööd:

Kolme täiendava geotehnilise puuraugu puurimine ning vajalike laboratoorsete tööde teostamine riigitee 87 Põlva ringtee km 3,38 piirkonda kavandatava ohutussaarega ülekäigukoha projekteerimiseks vastavalt 11.01.2023 edastatud geotehniliste uuringute kavale.

Selleks, et vältida põhjendamatu puurimisi, oli enne geotehniliste uuringute teostamist vaja välja töötada projekteeritava kergliiklustee paiknemine riigitee suhtes ning lahendust kohalikele elanikele tutvustada, mistõttu pikendab Tellija töö osa 4 „Geotehnilised uuringud“ ülevaatamiseks esitamise tähtaega kuni 13.02.2023.

Käesoleva Muudatusega kaasneb lepingu hinna suurenemine 1900,00 eurot ilma käibemaksuta järgmiselt:

Art nr	Tööde kirjeldus	Möödühik	Maht	Ühikhind	Maksumus
1	Kolm puurauku sõidutee kattest ja peenrast	tk	3	350	1050
2	Laboratoorsed tööd	komplekt	1	850	850
	Kokku				1900

Reservi summa (10 %):	6642,00 eurot
Eelnevalt kasutatud reservi summa:	0,00 eurot
Muudatuse maksumus:	1900,00 eurot
Kokku kasutatud reservi summa:	1900,00 eurot
Reservi jääk:	4742,00 eurot

Tellija: *Janno Sammul*
/allkirjastatud digitaalselt/

Töövõtja: *Edgar Berman*
/allkirjastatud digitaalselt/