



OTSUS

taotluse rahuldamise otsuse muutmise otsus

30.09.2026 nr 11.3-1/26/4073

Riigihalduse ministri 29.05.2018. a määruse nr 26 „Väikesaarte programm“ (edaspidi määrus) § 17 lõigete 1 ja 6, § 20 lõike 2 punkti 1 ning lõike 4 ja § 22 lõike 1 punkti 4 alusel ning lähtudes Ruhnu Vallavalitsuse (edaspidi toetuse saaja), registrikood 75023177, asukoht Vallamaja, Ruhnu küla, Ruhnu vald, Saare maakond, 18.09.2026 esitatud avaldusest, otsustab Riigi Tugiteenuste Keskus (edaspidi rakendusüksus) otsustab:

1. Muuta projekti nr RES.2.01.25-0181“ Teleskooplaaduri soetamine Ruhnu jäätmejaama“ 27.06.2025 taotluse rahuldamise otsuse nr 11.3-1/25/3011 (edaspidi otsus) punkti 4 ja 8 järgmiselt:
 - 1.1 „4. Projekti abikõlblikkuse perioodi alguskuupäev on 07.04.2025 ja lõppkuupäev 30.04.2027;“.
 - 1.2 „8. Toetuse saaja esitab toetuse kasutamise kohta lõpparuande hiljemalt 17.05.2027.“

2. Projekti eesmärk on soetada Ruhnu jäätmejaama tööks vajalik teleskooplaadur, mis võimaldab tagada saarel jäätmemajanduse teenuse osutamise ning parandada selle kvaliteeti.

Toetuse saaja esitas 18.09.2026 rakendusüksusele taotluse projekti abikõlblikkuse perioodi pikendamiseks, põhjendades seda toetuse saajast mitteolenevate asjaoludega. Projekti raames viidi läbi riigihange „Teleskooplaaduri ostmise“ (riigihanke viitenumber 313648), mille tulemusena sõlmiti hankelepings teleskooplaaduri tarnimiseks. Toetuse saaja selgituste kohaselt teavitas tarnija pärast hankelepingu sõlmimist tarneprobleemidest, mille tõttu ei ole võimalik seadet esialgselt kavandatud tähtajaks tarnida.

Menetluse käigus esitatud tarnija selgituse kohaselt oli hankemenetluses pakutud teleskooplaadur tootja Saksamaa laos olemas, kuid masina tarnimiseks ettevalmistamise käigus tuvastati ühe veomootori tehniline rike. Seetõttu tuli veomootor enne masina üleandmist välja vahetada ning teostada sellele järgnev tehniline kontroll. Nimetatud asjaolud pikendasid tarneaega sellisel määral, et teleskooplaadurit ei olnud võimalik hankelepingsus ette nähtud tähtajaks üle anda.

Täiendava asjaoluna mõjutab projekti elluviimist Ruhnu saare transpordi eripära. Tekkinud viivituse tõttu oleks teleskooplaaduri üleandmine nihkunud perioodi, mil suurem laev enam Ruhnu saart ei teeninda. Seetõttu ei oleks olnud võimalik masinat pärast tehnilise rikke kõrvaldamist mõistliku aja jooksul saarele transportida. Tarnija ja toetuse saaja hinnangul oli otstarbekaim lahendus tellida tehasest uus, sama mudeli ja varustusega teleskooplaadur, mis vastab kõigile riigihankes esitatud tehnilistele nõuetele. Tarnija hinnangul on uue masina tootmist, tarnimist ning Ruhnu saarele transportimise võimalusi arvestades vajalik pikendada üleandmise tähtaega kuni kuue kuu võrra või ajani, mil suure laeva ühendus Ruhnu saarega on taastunud.

Rakendusüksuse hinnangul ei ole projekti viibimine tingitud toetuse saaja tegevusest või tegevusetusest. Toetuse saaja on projekti elluviimiseks vajalikud tegevused nõuetekohaselt läbi viinud, sealhulgas korraldanud hankemenetluse ja sõlminud hankelepingu. Projekti eesmärk, tegevused, tulemused ja toetussumma ei muutu ning taotletav muudatus puudutab üksnes projekti elluviimise perioodi.

3. Määruse § 20 lõike 4 kohaselt võib rakendusüksus erandkorras pikendada projekti elluviimise lõppkuupäeva kuni kuus kuud üle määruse § 7 lõikes 2 sätestatud tähtaja, kui projekti kestuse pikendamine on tingitud toetuse saajast mitteolenevatest põhjustest. Sama õigus tuleneb määruse § 22 lõike 1 punktist 4.

Rakendusüksus leiab, et käesoleval juhul on täidetud määruse § 20 lõikes 4 sätestatud tingimused. Menetluse käigus kogutud andmete põhjal ilmnas, et pärast hankelepingu sõlmimist tuvastati tarnitaval teleskooplaaduril tehniline rike, mille kõrvaldamine ei olnud võimalik mõistliku aja jooksul. Sellest tulenevalt otsustas tarnija tellida tehasesse uue, hankedokumentides sätestatud tingimustele vastava teleskooplaaduri. Nimetatud asjaolud ilmnasid pärast hankelepingu sõlmimist ning nende esinemist ei olnud toetuse saajal võimalik taotluse ettevalmistamisel ega hankemenetluse läbiviimisel mõistlikult ette näha või mõjutada. Samuti ei ole menetluse käigus tuvastatud asjaolusid, mis viitaksid toetuse saaja tegevusetusele või puudulikule ettevalmistusele projekti elluviimisel.

Rakendusüksuse hinnangul on tegemist toetuse saajast mitteolenevate ja hoolsale hankijale ettenägematute asjaoludega määruse § 20 lõike 4 tähenduses. Lisaks tarnija poolt pärast hankelepingu sõlmimist ilmnenu tehnilistele probleemidele tuleb arvestada ka Ruhnu saare logistilist eripära. Teleskooplaaduri Ruhnu saarele transportimine sõltub laevaühenduse võimalustest ning suuremõõtmelise tehnika vedamise tingimustest. Menetluse käigus esitatud selgituste kohaselt nihkus seadme üleandmine perioodi, mil suure laeva ühendus Ruhnu saarega on piiratud ning seadme transport saarele ei pruugi olla võimalik vahetult pärast selle valmimist või Eestisse jõudmist. Arvestades, et projekti edukaks lõpuleviimiseks ei piisa üksnes seadme tootmisest või tarnimisest Eestisse, vaid vajalik on ka seadme tegelik transport Ruhnu saarele, üleandmine toetuse saajale ning kasutuselevõtt projekti eesmärgi saavutamiseks, peab rakendusüksus põhjendatuks tagada projekti elluviimiseks piisava ajavaru. Seetõttu ei ole käesoleval juhul põhjendatud lühema pikendusperioodi määramine.

Eeltoodust tulenevalt peab rakendusüksus põhjendatuks pikendada projekti abikõlblikkuse perioodi määruse § 20 lõikes 4 sätestatud maksimaalses ulatuses kuni 30.04.2027. Pikendus võimaldab viia projekti lõpule ja saavutada projekti eesmärgid ilma projekti sisu, tegevusi, tulemusi või toetuse summat muutmata.

Rakendusüksus juhib tähelepanu, et käesoleva otsusega hinnatakse üksnes projekti elluviimise perioodi pikendamise põhjendatust väikesaarte programmi määruse alusel. Projekti tähtaja pikendamine ei vabasta toetuse saajat kohustusest järgida hankelepingu muutmisel, täitmisel ega projekti elluviimisel kõiki kohaldatavaid õigusakte. Toetuse saaja vastutab selle eest, et hankelepingu muutmine ja täitmine oleks kooskõlas riigihangete seadusega, sealhulgas hankelepingu muutmist reguleerivate sätetega. Rakendusüksus jätab endale õiguse projekti edasises menetluses ja lõpparuande kontrollimisel hinnata hankelepingu muudatuste ning projekti kulude vastavust kohaldatavatele õigusaktidele ja toetuse andmise tingimustele.

4. Otsuse peale võib esitada vaide Riigi Tugiteenuste Keskusele 30 päeva jooksul, arvates otsusest teadasaamise päevast või päevast, mil isik pidi teada saada oma õiguste rikkumisest (haldusmenetluse seaduse § 73 lg 2 ja § 75).

(allkirjastatud digitaalselt)

Helge-Ülle Luide
Sotsiaal- ja regionaalarengu talituse juhataja

Koostaja: Kai Koord
53083705
Kai.Koord@rtk.ee