

Saatja: Egle Meelind <Egle.Meelind@transpordiamet.ee>
Saadetud: 14.07.2023 15:19
Adressaat: Egle Meelind <Egle.Meelind@transpordiamet.ee>
Teema: FW: Konuvere - Pärnu-Jaagupi | Kilgi soo metsiste mõju ajagraafikule
Manused: image001.png; image002.png; image003.png

From: Andres Brakmann <Andres.Brakmann@skpk.ee>
Sent: Tuesday, July 11, 2023 12:06 PM
To: Ave Kallo <Ave.Kallo@transpordiamet.ee>
Subject: Konuvere - Pärnu-Jaagupi | Kilgi soo metsiste mõju ajagraafikule

Tere Ave,

Meie projekteeritava teelõigu alguses on Kilgi soo, kus on tuvastatud metsiste elamine ja mängimine. Eelneva teelõigu projektiga on välja pakutud metsiste alade kaitseks ca 2 km pikkuse ja 4 m kõrguse muldvalli rajamine. Me oleme seda teemat oma töös edasi arendanud ja omavahel ning Keskkonnaametiga arutanud. Arutelud on toimunud perioodil mai-juuli 2023. Kuna Kilgi soo metsise kaitseks rakendatavate meetmete osas ei ole selgust (varasemalt välja pakutud meetmed on mahukad kuid ebaefektiivsed) siis ei ole meil selles osas võimalik KMH aruannet kokku panna. Kuna KMH aruannet ei saa kokku panna siis ei saa ka aruannet esitada kaasatud asutustele seisukoha küsimiseks. Samuti on sellest mõjutatud ka projektlahenduse koostamine, mida samuti ei saa lõpule viia.

Käesolevaga me näeme, et lepingujärgne töö on olnud takistatud alates mai algusest kui sai kokku lepitud, et KKA kaasamine on vajalik ja nende seisukoha põhjal tuleb metsiste leevendusmeetmed kavandada. Vastav omavaheline koosolek toimus 03.05.2023 ehk tänaseks 69 päeva tagasi. Viimasel koosolekul Keskkonnaametiga (07.07.2023) seal selget kokkulepet ei saavutatud vaid otsuse tegemine lükkus august-september perioodi. Meie nägemusel me ei saa töödega enne mõistlikult edasi minna kui nimetatud küsimuse osas on leitud ühine seisukoht osapoollet vahel. Seoses sellega taotleme lepingu ajagraafikus ridadel 19-25 toodud tööde tähtaegade vastavat pikendamist.

Parimat

Andres Brakmann

Konsultant
Skepast&Puhkim OÜ

Mob +372 56 566 721
Andres.brakmann@skpk.ee
Skype: andres.brakmann

