

## **TÖÖVÕTULEPINGU nr 3.2-2/24/389-1 MUUTMINE nr 3**

**Transpordiamet**, registrikoodiga 70001490, aadress Valge 4, 11413 Tallinn (edaspidi Tellija), mida volituse alusel esindab Transpordiameti maade osakonna juhataja Sülvi Seppel-Hüvonen ja

Sirkel & Mall Geodeesia OÜ, registrikoodiga 11787919, aadress Laki 5, 10621 Tallinn (edaspidi Töövõtja), mida esindab juhatuse liige Karl-Erik Jakobsoo,

edaspidi koos pooled või eraldi pool sõlmisid 04.03.2024 töövõtulepingu nr 3.2-2/24/389-1, 26.04.2024 töövõtulepingu nr 3.2-2/24/389-1 muutmise 1 ja 26.05.2025 töövõtulepingu nr 3.2-2/24/389-1 muutmise 2 (edaspidi leping).

Võttes arvesse, et:

- (i) lepingu punkti 3.2 kohaselt on lepingus nimetatud tööde tellijale üleandmise tähtaeg 14 kuud alates lepingu sõlmimisest. Töö teostamist alustatakse koheselt pärast lepingu allkirjastamist vastavalt lepingu punktile 3.1;
- (ii) varasemalt on töövõtja taotlenud lepingu pikendamist 26.04.2024, tuues põhjuseks Maa- ja Ruumiameti uue katastri e-keskkonna kasutuselevõttust tingitud tööde seisaku;
- (iii) töövõtja saatis 06.10.2025 e-kirja teel uue taotluse pikendada lepingu punktis 3.2 toodud tähtaega 4 kuu võrra, s.o on kuni 31.01.2026, tuues põhjuseks Maa- ja Ruumi ametis toimunud muudatused, millega seoses on oluliselt pikenenud tööde registreerimise aeg;
- (iv) tegemist on mitteoluliste muudatustega riigihangete seaduse valguses;
- (v) lepingu muutmisega rahalist väärtust ei kaasne;
- (vi) riigihangete seaduse § 123 lg 1 p 7 kohaselt on hankijal õigus sõlmitud hankilepingut muuta uut riigihanget korraldamata, kui muudatuse väärtusest sõltumata ei ole muudatus oluline.

Lähtudes eeltoodust lepivad Pooled kokku alljärgnevas:

1. Pikendada lepingu täitmise tähtaega 4 (nelja) kuu võrra ja lugeda uueks tööde üleandmise tähtajaks 31.01.2026.
2. Lepingu muudatus jõustub selle allkirjastamisel.

**Tellija:**

**Töövõtja:**

*/allkirjastatud digitaalselt/*

*/allkirjastatud digitaalselt/*