



TRANSPORDIAMET

Osaühing Roadservice
richard.viies@usus.ee
Allika tee 16
76403, Alliku küla, Saue vald Harju
maakond

Teie 07.01.2022

Meie 07.01.2022 nr 8-6/22/385-1

**Lepingu nr 3.2-3/21/2903-1 täiendava
vahetähtaja andmine**

Transpordiameti ja Roadservice OÜ vahel on 03.11.2021 sõlmitud leping nr 3.2-3/21/2903-1 „Riigitee 3 Jõhvi- Tartu- Valga maantee äärses Haaviku tee 1 ja 3 kinnistu müratõkkeseina projekteerimine ja ehitamine“. Käesolevas kirjas omavad kasutatud suure algustähega mõisted samasugust tähendust nagu neile on omistatud lepingus.

Töövõtja lepingu projekteerimise tähtaeg oli 12.12.2021. Töövõtja edastas projekti 13.12.2021. Töövõtja edastas 21.12.2021, et kinnistu omanikud soovivad esialgse lahenduse asemel profiilplekist väravat. Seoses kinnistu omanike sooviga muuta värava lahendust, määrab Transpordiamet täiendavalt lepingu nr 3.2-3/21/2903-1 „Riigitee 3 Jõhvi- Tartu- Valga maantee äärses Haaviku tee 1 ja 3 kinnistu müratõkkeseina projekteerimine ja ehitamine“ projekteerimise tähtajaks 31.01.2022.

Transpordiamet teavitab Töövõtjat, et kui täiendavaks tähtajaks 31.01.2022 ei ole Tööd lõpetatud alustab Tellija leppetrahvi arvestamist alates 31.01.2022 kuni Lepingus sätestatud Tööde teostamiseni. Vastavalt lepingu punkt 9.9 on leppetrahv 0,1 % Tasust iga viivitatud päeva eest.

Lugupidamisega
(allkirjastatud digitaalselt)
Janar Taal
juhataja
taristu ehitamise ja korrashoiu osakonna lõuna üksus

Lisa 1: Detsembri akt, projekti korrigeerimise kuupäev
Lisa 2: Re:FW: Haaviku tee 1 ja 3 tiibvärav

Lisaadressaadid:
Osaühing Roadservice
Erki Potisepp

Liivar Laks
56887344, Liivar.Laks@transpordiamet.ee