



ASUTUSESISESEKS KASUTAMISEKS

Märge tehtud (digitaallkirja kuupäev)
Riigimetsa Majandamise Keskuses.

Kehtib kuni (5 aastat digitaallkirja kuupäevast)
Alus AvTS § 35 lg 1 p 17.

Laanekraav OÜ
ove@laanekraav.ee

Teie nr

Meie (digitaallkirja kuupäev)
nr 3-2.1/2025/1978

Leppetrahvi rakendamine

Austatud Ove Mengel

Vastavalt Riigimetsa Majandamise Keskuse (edaspidi RMK) ja Laanekraav OÜ vahel 28. juulil 2023. a. sõlmitud töövõtulepingu nr 3-1.5/2023/78 (edaspidi leping) punktile 3.1.1 pidi projekteeija andma valmis Lasa tee rekonstrueerimisprojekti, mille asjakohane ekspertiis on läbi viimata, tellijale üle hiljemalt 01. juulil 2024. a.

Laanekraav OÜ andis eelnimetatud projekti II etapi - projekteerimistööd tellijale üle 13.03. 2025. Seoses eelnevaga oleme sunnitud Teie suhtes rakendama lepingu punktis 3.5 ettenähtud leppetrahvi 0,15% projekteerimistööde antud etapi maksumusest iga viivitatud päeva eest, aga mitte üle 30% konkreetse arve summast.

Projekteerimise II etapi käibemaksuta maksumus on 3850 eurot ja viivitatud päevade arv on kokku 255. Vastavalt lepingu punktile 5.3 arvutatud leppetrahv on $(3850 \times 0,15\% \times 255)$ 1472,63 eurot.

Arvestades asjaolu, et arvutatud leppetrahv ületab 30% tööetapi maksumusest, peab RMK Teile määratud leppetrahvi kinni 30% ulatuses ehk 1155 eurot Teie poolt 13.03. 2025. a. esitatud arvest nr 1751.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Margus Reimann
metsataristuosakonna juhataja

514 8580 toomas.kivisto@rmk.ee