

Hr. Tiit Vunk
Transpordiamet
Valge 4
Tallinn 11413

Meie: 07.08.2025 nr 05

Projekt: „**Mäo liiklussõlme bussipeatuste põhiprojekti koostamine**“

Taotlus seoses vahetähtaegadega

Käesolevaga Taotleb Töövõtja uuringute esitamisega seotud vahetähtaja nihutamist kuni 27 päeva võrra. Eeltooduga ei kaasne teiste vahetähtaegade muutumine ning eeltoodu ei sea ohtu lepingu lõpptähtaega.

Vahetähtaja muutmine on tingitud asjaolust, kus geoloogilised uuringud on otseses sõltuvuses geodeetilistest uuringutest ning sealhulgas geodeetiliste uuringute kooskõlastusest. Tulenevalt erinevate trassihaldajate esindajate puhkustest on viibinud trassihaldajatel informatsiooni hankimine olemasolevate trasside asukohtade kohta. Arvestades eeltoodut ning geoloogiliste uuringutega seotud riskist ole pidanud Töövõtja mõistlikuks teostada geoloogilisi puurimisi enne, kui on täpsustatud olemasolevate trasside asukohad.

Olenemata eeltoodust saame kinnitada, et kõik geodeetilised välitööd on kõik teostatud ning koostatud on esialgne geodeetiline alusplaan.

Mõistvale suhtumisele lootma jäädes,

Lugupidamisega

/allkirjastatud digitaalselt/
Henri Toom