



Mäger Poegadega OÜ
Saekoja 36a 50107 Tartu
magerpoegadega@gmail.com
Tel. +372 53493059
Reg. nr 12827561
EEG000360
MU0261-00

Piiber Projekt OÜ
Hr. Enn Kulp

Meie 20.02.2026.a.

TAOTLUS UURIMISTÖÖDE TÄHTAJA PIKENDAMISEKS

Käesolevaga palume tähtaja pikendust Teiega kokkulepitud meie poolt tehtavatele uurimistöödele RMK Ida-Virumaa metskonna Kirde regioonis:

- 1) Liisu teele;
- 2) Lapiotsa teele;
- 3) Perjatsi teele (Metsavälu ja Tornimäe tee).

Tööde tähtaega Teiega kokku leppides arvestasime, et saame teostada mõõdistus- ja uurimistööd Maa- ja Ruumiameti (MARU) ESTPOSi (riikliku GNSS sateliitandmete keskuse) tugijaamu kasutades. Kahjuks selgus meile 17.12.2025, et MARU alates 31.12.2025.a. oma sateliitandmeid erasektorile enam ei jaga. Eesti Geodeetide Ühingu e-kirjas 30.12.2025.a. (lisatud kaasa) anti teada, et jõuti MARUga ühisele arusaamiseni, et andmete kasutamise perioodi võiks pikendada 2026.a. aasta augusti lõpuni. Nende kirjas selgitati, et see võiks tähendada paari nädalast pausi. Alles 09.02.2025.a. saadeti geodeetidele teavitust, et Maa- ja Ruumiameti peadirektori korraldusega 1-17/26/131 on kuni 31.08.2026 ESTPOS teenus "RTCM striimid" kõigile kasutatav. Mäger Poegadega sõlmis koheselt (09.02.2026.a.) teenuse kasutamise lepingu.

Meie eesmärgiks on pakkuda Teile võimalikult kvaliteetset ja kõikidele nõuetele vastavat tööd. Teisi teenusepakkujaid ei tahtnud antud piirkonnas kasutada kuna nende tugijaamade võrk ei ole nii hästi kaetud kui MARU poolt pakutav teenus. Lisaks suudab MARU piisavalt hästi kaitsta oma GPS/GNSS baasjaamu GPS signaalide segamise ja võltsimise eest (GPS

Jamming and Spoofing). Teiega kokkulepitud tööd asuvad just sellises piirkonnas (Ida-Virumaal Narva-Jõesuu ja Sillamäe), kus piiriülene GPS signaalide segamine on väga aktuaalne.

Seoses sellega sooviksime pikendada meie poolt tehtavate tööde tähtaega 01.05.2026.a. Teostame kokkulepitud tööd esimesel võimalusel (ootame ära jää- ja lume sulamise, et töö kvaliteet ei kannataks). Palun anda ka teada Teie käest tellinud töö Tellijale (RMKle) tekkinud probleemist ning võimalusel pikendada kogu töö tähtaega uurimistöödele kulunud aja võrra.

Lugupidamisega,

/allkirjastatud digitaalselt/

Kristjan Kutsar

Mäger Poegadega OÜ

Juhatuse liige

53493059

magerpoegadega@gmail.com