

Kobras AS
Tartu

Teie

Meie /digiallkirja kuupäev/ nr
3-6.1/2022/ 5413

Uue tähtaja andmine tööde lõpetamiseks

Austatud Erki Kõnd

Riigimetsa Majandamise Keskuse (RMK) ja Kobras AS vahel hanke „Helme ja Vanaveski paisude likvideerimise projekteerimine“ (viitenumber 245354) tulemusena sõlmitud töövõtulepingu nr 3-6.11/2022/5, punkti 3.1. kohaselt kohustus töövõtja koostama Helme paisu likvideerimise ja loodusliku jõesärgi taastamise projekti koos kõigi nõutavate ja vajalike kooskõlastustega, valminud keskkonnamõjude eelhindangu ja vajaliku lubadega hiljemalt 15. augustiks 2022.a.

Kuna projekteerimistööde käigus selgus, et eraomanik ei võimalda esialgselt planeeritud ligipääsu, mistõttu tuli läbi viia täiendav koosolek objektil uute lahenduste leidmiseks. Koosoleku tulemusena selgus, et vajalik on lisaks projekteerida juurdepääsutee, truup ning koostada täiendav geodeetiline mõõdistus. Nende tööde teostamise eest makstakse lisatööde tasu 980.- eurot ilma käibemaksuta. Samuti annab Tellija Töödega lõpetamiseks uue tähtaja 15. oktoobri 2022.a.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Küllike Kuusik
RMK looduskaitseosakond
looduskaitsetööde juht