

Lp Margus Reimann
Riigimetsa Majandamise Keskus
Sagadi küla, Haljala vald
45403 Lääne-Viru maakond
margus.reimann@rmk.ee

Meie 13.11.2024. a nr 1-2/528

Alavere teede ehitus-rekonstrueerimisprojekti täiendavate tööde hinnapakumine

Kobras OÜ on koostamas tööd nr 2024-037 „Alavere teed. Ehitusprojekt“ vastavalt RMK lähteülesandele (12.04.2023).

Tulenevalt asjaolust, et eramaa omaniku tingimuste tõttu ei olnud võimalik ehitatavat Naha teed lähteülesandes märgitud asukohta projekteerida, andis RMK juhise teede projekteerimistööde töövõtuleping nr 3-1.5/2023/43 ajutiselt peatada ning jätkata sellega alles siis, kui on tehtud vajalikud maakorraldustoimingud, mis lubavad projekteerimisega edasi minna.

Praeguseks on maakorraldustoimingud nii kaugel, et on võimalik vastavalt muutunud olukorrale hakata kavandama uut projektlahendust.

Vastavalt praegusele olukorrale on muutunud:

- Riigitee ristumiskoha asukoht;
- Naha tee paiknemine eramaal ja osaliselt ka riigimaal;
- Kivikatku tee mõõdistusjärgne seisukord (tee asukohas on tehtud lageraie – piketaaž ja ajutised reeperid kas likvideeritud või ei ole enam usaldusväärsed, maapinna mõõdistatud kõrgusmärgid ei ole tööde tõttu enam ajakohased).

Tulenevalt eelmainitud muutustele tuleb teha täiendavad uurimis- ja projekteerimistööd (uus uurimistööde aruanne, uus projektlahendus).

Vastavalt eeltoodule teeme ettepaneku muuta lepingut nr 3-1.5/2023/43 rahaliselt järgmiselt:

- täiendavad topogeodeetilised mõõdistustööd – 800,00 eurot + km;
- täiendavad uurimis- ja projekteerimistööd – 3360,00 eurot + km.



Teeme ettepaneku **suurendada lepingu projekteerimise osa maksumust 4160,00 euro võrra, millele lisandub käibemaks.**

Teeme ettepaneku määrata projekteerimistööde **uueks tähtjaks 30.04.2025.**

Alus: teede projekteerimistööde töövõtuleping nr 3-1.5/2023/43 p.10.2.

Lugupidamisega

Terje Nooska
Kobras OÜ juhiabi
Tel +372 5650 4355
juhiabi@kobras.ee

/allkirjastatud digitaalselt/