



OTSUS
toetuse rahuldamise
otsuse muutmise kohta

05.01.2026

nr 11.3-1/26/27

Vabariigi Valitsuse 29.11.2021 määruse nr 108 „Taaste- ja vastupidavuskava elluviimise korraldus ja toetuse andmise üldtingimused“ (edaspidi *üldmäärus*) § 4 lg 7 punkti 3, regionaalministri 12.07.2023 määruse nr 43 „Kohalike omavalitsuste võimestamine roheliste investeeringute tegemisel“ (edaspidi *meetme määrus*) § 13 alusel, Riigi Tugiteenuste Keskus (edaspidi *vahendusasutus*)

otsustab:

1. Muuta Tõrva Vallavalitsuse projekti nr 20.8.01.24-0050 „Tõrva valla II taotlus kohalike omavalitsuste võimestamisel roheinvesteeringute tegemisel“ 21.11.2024 taotluse rahuldamise otsuse nr 11.3-1/24/1659 punkte nr 2,3 ja 5 ning sõnastada need järgmiselt:

„2. Projekti abikõlblik kogumaksumus on 46 405,20 (nelikümmend kuus tuhat nelisada viis eurot ja kakskümmend senti) eurot“.

„3. Projekti toetus on 46 405,20 (nelikümmend kuus tuhat nelisada viis eurot ja kakskümmend senti) eurot. Toetuse määr on kuni 100 protsenti projekti toetavate tegevuste kuludest.“

„5. Projekti abikõlblikkuse periood on 01.10.2024- 31.08.2026.“

2. muudatus kajastub e-toetus keskkonnas;

3. **Asjaolud ja põhjendused:**

Toetuse saaja esitas 29.12.2025 projekti postkasti kaudu projekti muudatustaotluse, milles palub pikendada lõppkuupäeva ning muuta projekti eelarvet.

Toetuse saaja põhjendab muudatusi järgmiselt:

Tõrva valla tuulepargi eriplaneering II menetluses on ajalist mahajäämust võrreldes esialgu kavandatud ajagraafikuga. Esialgse ajakava järgi oleks pidanud EP II asukoha eelvaliku lähteseisukohtade ja KSH programmi saatmine ametiasutustele ja huvitatud isikutele toimuma september 2025. Seoses kohalike omavalitsuste valmistega peatati omavalitsuse poolt kõik eriplaneeringu menetluse toimingud. Tõrva Vallavalitsuses asus ametisse uus vallavalitsus ja praegu käib seisukoha kujundamine, kuidas eriplaneeringutega edasi liikuda.

Tulenevalt eeltoodust soovime pikendada tähtaega ning taotlema lisavahendeid järgmiste tegevuste tarbeks:

Ehitusspetsialistile lisatasu perioodil 01.01.2026- 31.08.2026 669.- eurot kuus (koos tööjõumaksudega) x 8 kuud = kulu 5352.-eurot
Sekretärile lisatasu perioodil 01.01.2026- 31.08.2026 66.90 eurot kuus (koos tööjõumaksudega) x 8 kuud = kulu 535.20 eurot.

Eriplaneeringute menetlemine ei ole ehitusspetsialisti ega sekretäri ametijuhendis ettenähtud ülesanne ja eraldi planeeringute spetsialisti meil pole. Ametnikud teostavad lisatöid ja neile makstakse selle eest lisatasu.

Samuti taotleme lisavahendeid õigusabile (Õigusabileping Kendan OÜ) 160 eurot/tund (käibemaksuta) x 80 tundi =12 800.- eurot.

Nimetatud asjaolude tõttu kavandame taotluses vahendeid kuni abikõlblikkuse perioodi lõpuni 31.08.2026.

Meetme määruse § 13 kohaselt võib toetuse saaja taotleda vahendusasutuselt taotluse rahuldamise otsuse muutmist e-toetuse kaudu juhul, kui muudetakse toetatavat tegevust või selle ulatust, toetuse summat või projekti abikõlblikkuse perioodi.

Riigi Tugiteenuste Keskuse hinnangul on muudatus projekti edukaks elluviimiseks vajalik, aidates seeläbi kaasa meetme eesmärkide saavutamisele.

4. Otsuse vaidlustamine

Otsuse peale võib esitada vaide Riigi Tugiteenuste Keskusele haldusmenetluse seaduses sätestatud tingimustel ja korras 30 päeva jooksul, arvates päevast, mil vaide esitaja sai teada või pidi teada saada oma õiguste rikkumisest.

Meetme eest vastutav ministeerium on Regionaal- ja Põllumajandusministeerium.

(allkirjastatud digitaalselt)

Kertu Sepp
elu- ja ettevõtluskeskkonna talituse juhataja

Koostaja: Reelika Kivimurd
5907 2568
reelika.kivimurd@rtk.ee